Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
du Centre-Sud-
de-l'Île-de-Montréal
Québec

Direction des communications et des affaires juridiques

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Montréal, le 29 mai 2026

[redacted]

Objet : Votre demande d'accès aux documents envoyée à Santé Québec le 1er mai 2026, transférée à notre établissement le 1er mai 2026. – décision

SQ Réf.: 26-SQ-0001-212
N/Réf. : Nº 2026.090-1819

Madame,

Nous donnons suite à votre demande d'accès aux documents, reçue le 1er mai 2026, visant à obtenir les documents suivants :

- *J'aimerais obtenir pour chacun des immeubles des centres jeunesse de chacun des établissements du RSSS :*

  1. *Les données des plus récents audits techniques (inventaires et inspections des immeubles), avec documents en appui (par exemple : photos d'inspection);*

  2. *Les plus récentes listes des besoins des installations (soit, la liste qui présente le portrait fiable et objectif de l'état physique des bâtiments de chaque installation) ainsi que l'estimation des coûts de ces besoins;*

  3. *Les derniers Plans de conservation et de fonctionnalité immobilière (PCFI);*

  4. *Les plus récents documents déterminant l'indice de vétusté ou l'indice d'état de chaque infrastructure;*

  5. *Les derniers plans triennaux d'intervention en immobilisation et en équipement.*

…2

155, boul. Saint-Joseph Est
Montréal (Québec) H2T 1H4
Téléphone : 514 413-8777 poste 207722
Télécopieur : 514 385-7808
accesauxdocuments.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Nous vous communiquons les documents suivants répondant partiellement à votre demande d'accès aux documents. Veuillez noter qu'en respect de l'article 9 de *la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels RLRQ., c A-2.1*, certains documents demandés ne peuvent être communiqués puisqu'ils constituent des documents de travail.

- Liste des besoins ;
- Plan de conservation et fonctionnalité immobilière (PCFI) ;
- Rapports de vétusté ;
- Plans de conservation de l'équipement et immobilier.

Conformément à l'article 101 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1*, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision à la Commission d'accès à l'information tel qu'indiqué sur l'Avis de recours en révision, en annexe.

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.

audrey lemieux
Signé avec ConsignO Cloud (29/05/2026)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Me Audrey Lemieux

La responsable de l'application de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

AL/sb

p. j. Avis de recours
Documents (22)

AVIS DE RECOURS
EN RÉVISION

L'article 135 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels prévoit qu'une personne peut demander à la Commission d'accès à l'information la révision de la décision de l'organisme refusant en tout ou en partie sa demande d'accès à des documents.

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante :

Bureau 900
2045, rue Stanley
Montréal (Québec) H3A 2V4

Téléphone : 514 873-4196
Télécopieur : 514 844-6170

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 jours suivant la date de décision de l'organisme.

Annexe I

Chapitre A-2.1

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

CHAPITRE II
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS

SECTION I
DROIT D'ACCÈS

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public.

Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature.
1982, c. 30, a. 9.

État physique des bâtiments

Période de la liste des besoins	[2021-2026]
Exercice d'évaluation	2026
Facteur de majoration	1
Facteur d'éloignement : Applicable à partir de	2019

Installation Principale			Bâtiment											
						Indicateur de gestion				Évolution de l'indice de vétusté %				
										Exercice d'évaluation de la période				
No Inventaire	Nom	Statut de la liste des besoins	No Inventaire	Année construction	Valeur de remplacement courante (VRC) $	Coût estimé des travaux résiduels total $	Déficit de maintien d'actifs (DMA) $	Indice de vétusté %	Δ de l'indice de vétusté par rapport au seuil d'état %	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL (Numéro permis 11045184)					**0**	**0**	**0**								
01139	FOYER DE GROUPE POUR JDA MEILLEUR	Approuvée	01139-01	1960						7,69	7,56	7,77	7,77	7,65	
01162	CRJDA CITÉ-DES-PRAIRIES	Approuvée	01162-01	1966						19,74	18,76	15,90		15,68	
			01162-02	1966						30,45	36,59	36,59		36,18	
01168	FOYER DE GROUPE POUR JDA DE RIVIÈRE-DES-		01168-01	1971											
01213	FOYER DE GROUPE POUR JDA CHAMBORD	Approuvée	01213-01	1938						9,46	8,32	8,28	7,81	7,49	
01257	CPEJ LA FONTAINE	Approuvée	01257-01	1903						24,57	22,68	23,12	23,12	22,57	
01297	FOYER DE GROUPE POUR JDA J.-O. ROUSSIN		01297-01	1910											
01322	FOYER DE GROUPE POUR JDA LOUIS-HÉMON		01322-01	1939											
01323	FOYER DE GROUPE POUR JDA SAGAMO		01323-01	1958											
01339	CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	Approuvée	01339-01	1965						9,24	9,16	9,01	8,69	8,69	
			01339-02	1932						2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	
			01339-03	1965						3,81	3,59	3,59	3,54	3,54	
			01339-04	1932						5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	
			01339-05	1932						15,27	15,17	15,65	15,64	15,64	
			01339-06	1965						2,60	1,21	2,55	2,55	2,55	
			01339-07	1932						59,52	45,28	46,34	46,23	48,21	
			01339-08	1965						35,99	34,72	34,98	34,66	34,66	
			01339-09	1965						26,10	26,10	26,10	26,10	26,10	
			01339-10	1965						44,62	44,05	44,05	44,05	44,05	
			01339-11	1965						46,26	25,08	32,30	32,30	32,23	
			01339-12	1965						45,56	32,44	29,98	29,98	29,98	
			01339-13	1965						45,75	24,55	31,10	31,10	31,06	
			01339-14	1965						41,69	29,82	28,48	28,48	28,48	
			01339-15	1932						44,29	23,78	31,37	31,37	31,37	
			01339-16	1965						44,46	31,93	30,36	30,36	30,29	
			01339-17	1965						44,45	23,88	31,16	31,16	31,09	
			01339-18	1965						56,48	53,09	53,09	53,09	53,10	
			01339-19	2025										0,00	
01364	FOYER DE GROUPE POUR JDA SAINT-VITAL	Approuvée	01364-01	1956						6,15	0,00	1,05	0,03	0,03	
01365	FOYER DE GROUPE POUR JDA MONTPETIT	Approuvée	01365-01	1966						6,36	6,28	6,32	5,57	5,44	
01391	CRJDA ROSE-VIRGINIE-PELLETIER	Approuvée	01391-01	1961						5,10	4,75	4,30	3,94	3,73	
			01391-02	1961						0,08	0,07	0,08	0,08	0,08	
			01391-03	1961						0,21	0,18	0,20	0,11	0,11	
			01391-04	1961						0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	
			01391-05	1961						0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	
			01391-06	1961						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01418	FOYER DE GROUPE POUR JDA DE VERDUN		01418-01	1950											
03232	CRJDA DOMINIQUE-SAVIO	Approuvée	03232-01	1960						4,48	4,40	4,02		3,93	
			03232-02	1959						3,44	3,11	2,23		2,11	
03810	FOYER DE GROUPE POUR JDA D'AHUNSTIC		03810-01	1968											
04496	FOYER DE GROUPE POUR JDA ESPLANADE		04496-01	1945											
04497	FOYER DE GROUPE POUR JDA PELLETIER		04497-01	1991											
04572	FOYER DE GROUPE POUR JDA ROSEMONT		04572-01	1957											

Les valeurs en italique sont provisoires.

Entité	Catégorie (installation)	Région	Nom établissement	Nom installation	Désignation	IE	IV(%)	Sous-Catégorie (bâtiment)	Adresse	Nom région	Code postal	Municipalité
SQc	CJ	06-CENTRE-SU	CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-I	FOYER DE GROUPE POUR JDA MEILLEUR	Foyer de groupe	A	3,00%	Centre jeunesse	10160, rue Meilleur	Montréal	H3L3J8	Montréal
SQc	CJ	06-CENTRE-SU	CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-I	FOYER DE GROUPE POUR JDA DE RIVIÈRE-DES-PI	Bâtiment 1	A	3,00%	Centre jeunesse	12525, 28e Avenue	Montréal	H1E 3V3	Montréal
SQc	CJ	06-CENTRE-SU	CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-I	FOYER DE GROUPE POUR JDA CHAMBORD	Foyer de groupe	A	1,33%	Centre jeunesse	2574, boulevard Pie-IX	Montréal	H1V2E7	Montréal
SQc	CJ	06-CENTRE-SU	CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-I	CPRJDA DÉCARIE	Centre d'acceuil	A	3,00%	Centre jeunesse	4434, boulevard Décarie	Montréal	H4A3P2	Montréal
SQc	CJ	06-CENTRE-SU	CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-I	FOYER DE GROUPE POUR JDA LOUIS-HÉMON	Foyer de groupe	A	1,88%	Centre jeunesse	6964, rue Louis-Hémon	Montréal	H2E 2T5	Montréal
SQc	CJ	06-CENTRE-SU	CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-I	FOYER DE GROUPE POUR JDA SAGAMO	Bâtiment 1	A	3,00%	Centre jeunesse	6965, terrasse Sagamo	Montréal	H1S 2E9	Montréal
SQc	CJ	06-CENTRE-SU	CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-I	CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	Unité de vie	A	3,57%	Centre jeunesse	8147, rue Sherbrooke Est	Montréal	H1L1A7	Montréal
SQc	CJ	06-CENTRE-SU	CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-I	CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	Unité de vie	A	3,00%	Centre jeunesse	8147, rue Sherbrooke Est	Montréal	H1L1A7	Montréal
SQc	CJ	06-CENTRE-SU	CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-I	CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	Unité de vie	A	3,00%	Centre jeunesse	8147, rue Sherbrooke Est	Montréal	H1L1A7	Montréal
SQc	CJ	06-CENTRE-SU	CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-I	FOYER DE GROUPE POUR JDA SAINT-VITAL	Foyer de groupe	A	0,38%	Centre jeunesse	10155, boulevard Saint-Vital	Montréal	H1H4S7	Montréal
SQc	CJ	06-CENTRE-SU	CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-I	FOYER DE GROUPE POUR JDA MONTPETIT	Foyer de groupe	A	0,70%	Centre jeunesse	11042, avenue Wilfrid-Saint-Louis	Montréal	H1H-5K7	Montréal
SQc	CJ	06-CENTRE-SU	CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-I	CRJDA ROSE-VIRGINIE-PELLETIER	Pavillon principal	A	0,50%	Centre jeunesse	9469, boulevard Gouin Ouest	Montréal	H8Y1T2	Montréal
SQc	CJ	06-CENTRE-SU	CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-I	CRJDA ROSE-VIRGINIE-PELLETIER	Résidence	A	3,00%	Centre jeunesse	9469, boulevard Gouin Ouest	Montréal	H8Y1T2	Montréal
SQc	CJ	06-CENTRE-SU	CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-I	CRJDA ROSE-VIRGINIE-PELLETIER	Résidence	A	3,00%	Centre jeunesse	9469, boulevard Gouin Ouest	Montréal	H8Y1T2	Montréal
SQc	CJ	06-CENTRE-SU	CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-I	CRJDA ROSE-VIRGINIE-PELLETIER	Résidence	A	3,00%	Centre jeunesse	9469, boulevard Gouin Ouest	Montréal	H8Y1T2	Montréal
SQc	CJ	06-CENTRE-SU	CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-I	CRJDA ROSE-VIRGINIE-PELLETIER	Résidence	A	3,00%	Centre jeunesse	9469, boulevard Gouin Ouest	Montréal	H8Y1T2	Montréal
SQc	CJ	06-CENTRE-SU	CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-I	FOYER DE GROUPE POUR JDA DE VERDUN		A	3,00%	Centre jeunesse	1230, rue Allard	Montréal	H4H 2C8	Montréal
SQc	CJ	06-CENTRE-SU	CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-I	CRJDA DOMINIQUE-SAVIO	Hébergement	A	3,03%	Centre jeunesse	9335, rue Saint-Hubert	Montréal	H2M1Y7	Montréal
SQc	CJ	06-CENTRE-SU	CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-I	CRJDA DOMINIQUE-SAVIO	Hébergement	A	3,03%	Centre jeunesse	9335, rue Saint-Hubert	Montréal	H2M1Y7	Montréal
SQc	CJ	06-CENTRE-SU	CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-I	FOYER DE GROUPE POUR JDA ESPLANADE	Foyer de groupe	A	3,00%	Centre jeunesse	204, boulevard Gouin Ouest	Montréal	H3L 1J6	Montréal
SQc	CJ	06-CENTRE-SU	CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-I	FOYER DE GROUPE POUR JDA PELLETIER	Foyer de groupe	A	3,00%	Centre jeunesse	11016 - 11022, avenue Pelletier	Montréal	H1H 3R8	Montréal
SQc	CJ	06-CENTRE-SU	CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-I	RAC DI -TSA - DP	Site avec hébergement	B	5,71%	Centre jeunesse	1409, rue de Beaurivage	Montréal	H1L5V3	Montréal
SQc	CJ	06-CENTRE-SU	CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-I	CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	Unité de vie	B	9,35%	Centre jeunesse	8147, rue Sherbrooke Est	Montréal	H1L1A7	Montréal
SQc	CJ	06-CENTRE-SU	CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-I	CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	Unité de vie	B	9,35%	Centre jeunesse	8147, rue Sherbrooke Est	Montréal	H1L1A7	Montréal
SQc	CJ	06-CENTRE-SU	CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-I	CRJDA CITÉ-DES-PRAIRIES	Pavillon principal	C	10,10%	Centre jeunesse	12165, boulevard Saint-Jean-Baptiste	Montréal	H1C1S4	Montréal
SQc	CJ	06-CENTRE-SU	CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-I	CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	Unité de vie	C	11,82%	Centre jeunesse	8147, rue Sherbrooke Est	Montréal	H1L1A7	Montréal
SQc	CJ	06-CENTRE-SU	CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-I	CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	Unité de vie	C	10,71%	Centre jeunesse	8147, rue Sherbrooke Est	Montréal	H1L1A7	Montréal
SQc	CJ	06-CENTRE-SU	CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-I	CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	Unité de vie	C	10,71%	Centre jeunesse	8147, rue Sherbrooke Est	Montréal	H1L1A7	Montréal
SQc	CJ	06-CENTRE-SU	CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-I	CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	Unité de vie	C	10,43%	Centre jeunesse	8147, rue Sherbrooke Est	Montréal	H1L1A7	Montréal
SQc	CJ	06-CENTRE-SU	CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-I	CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	Bâtiment modulaire	C	14,71%	Centre jeunesse	8147, rue Sherbrooke Est	Montréal	H1L 1A7	Montréal
SQc	CJ	06-CENTRE-SU	CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-I	CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	Principal Principal	D	16,20%	Centre jeunesse	8147, rue Sherbrooke Est	Montréal	H1L1A7	Montréal
SQc	CJ	06-CENTRE-SU	CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-I	CPEJ LA FONTAINE	Administratif	E	39,97%	Centre jeunesse	4477, rue La Fontaine	Montréal	H1V1P4	Montréal

CPEJ LA FONTAINE

Numéro	No inventaire du bâtiment	Catégorie	Année de construction du bâtiment	Superficie brute du bâtiment	Nombre d'étages	Travaux MA	Description	Unité de mesure	Quantité	Coût unitaire	Coût estimé des travaux	Référence PDMA	Horizon temporel	Liaisons
22						G20300603 - Main courante en acier galvanisé - remplacement	Il y a un problème structural des escaliers de secours. Ils bougent. Sécurité des usagers.	m	60,00	314,00	18 840,00		Intervention à court terme	
17						G20309900 - Autres (marches, terrasses et allées)	RDC et étage, façades A, balcon, Remplacement: Escalier et palier en bois altérés	m²	60,00	150,00	9 000,00	01257-01-A-115	Intervention à moyen terme	
6	01257-01	Centre jeunesse	1903	606,53	2.00	A20209900 - Autres murs de sous-sol	Façade C, Réfection: Crépis endommagé (mur de fondation)	m²	12,00	100,00	1 200,00	01257-01-A-101	Intervention à moyen terme	
7	01257-01	Centre jeunesse	1903	606,53	2.00	B10209900 - Autres constructions de toiture	Façade A, RDC et étage balcon, Réfection: Corniche et soffite en bois altérés	m²	45,00	150,00	6 750,00	01257-01-A-102	Intervention à moyen terme	
26	01257-01	Centre jeunesse	1903	606,53	2.00	B20100701 - Garde-corps en acier galvanisé - remplacement	Structure balcon et garde-corps déficient	m	250,00	408,00	102 000,00		Intervention à court terme	
8	01257-01	Centre jeunesse	1903	606,53	2.00	B20101002 - Parement de briques - réfection	Façade C, Réfection: Ventre de b?uf (maçonnerie)	m²	25,00	482,00	12 050,00	01257-01-A-103	Intervention à court terme	
9	01257-01	Centre jeunesse	1903	606,53	2.00	B20101002 - Parement de briques - réfection	Façade B et D, Réfection: Parement de maçonnerie fissuré	m²	20,00	482,00	9 640,00	01257-01-A-104	Intervention à moyen terme	
10	01257-01	Centre jeunesse	1903	606,53	2.00	B20101005 - Joints de mortier - réfection	Façade A(pilier balcon), C et D, Réfection: Joints fissurés (maçonnerie)	m²	35,00	128,00	4 480,00	01257-01-A-105	Intervention à moyen terme	
11	01257-01	Centre jeunesse	1903	606,53	2.00	B20200101 - Fenêtre fixe en aluminium - remplacement (bâtiment de 5 étages et moins)	2e étage, salle de toilettes, Remplacement: Fenêtre en aluminium désuète	m²	3,00	843,00	2 529,00	01257-01-A-106	Intervention à court terme	
12	01257-01	Centre jeunesse	1903	606,53	2.00	B20200107 - Tablette de fenêtre en pierre calcaire - remplacement (bâtiment de 5 étages et moins)	Façades B et D, Remplacement: Tablettes de fenêtres en pierre délaminées	m	11,00	395,00	4 345,00	01257-01-A-107	Intervention à moyen terme	
13	01257-01	Centre jeunesse	1903	606,53	2.00	B20200108 - Linteau de fenêtre en pierre calcaire - remplacement (bâtiment de 5 étages et moins)	Façades B, Remplacement: Linteau de pierre fissuré	m	2,00	540,00	1 080,00	01257-01-A-108	Intervention à moyen terme	
14	01257-01	Centre jeunesse	1903	606,53	2.00	B20209900 - Autres types de fenestration extérieure	Bureaux 102-105-109-112-114-202-203-204-209-210, Remplacement: Fenêtres fixes en bois altérées	m²	30,00	1 200,00	36 000,00	01257-01-A-109	Intervention à moyen terme	

15	01257-01	Centre jeunesse	1903	606,53	2.00	B20309900 - Autres types de portes pour l'extérieur	Façades A, Ragréage: Portes extérieures en bois altérées	m²	4,00	1 300,00	5 200,00	01257-01-A-110	Intervention à moyen terme	
16	01257-01	Centre jeunesse	1903	606,53	2.00	C20100202 - Palier, en acier - réfection (présence de corrosion, appuis corrodés)	Façades C, Remplacement: Escalier métallique abimé	m²	10,00	86,00	860,00	01257-01-A-114	Intervention à court terme	077791 (Actif) : 100%
18	01257-01	Centre jeunesse	1903	606,53	2.00	C30200201 - Carreaux de céramique - remplacement	RDC et Étage, toilettes et douches, Remplacement: Carreaux de céramique fissurés	m²	15,00	131,00	1 965,00	01257-01-A-117	Intervention à moyen terme	077791 (Actif) : 100%
19	01257-01	Centre jeunesse	1903	606,53	2.00	C30200403 - Vinyle en feuilles ou en carreaux - remplacement	RDC bureaux 102-103-1109/salle de rangement 107, Étage bureaux 204-209/corridor devant 201, Remplacement: Carreaux de vinyle endommagés	m²	90,00	51,00	4 590,00	01257-01-A-118	Intervention à moyen terme	077791 (Actif) : 100%
20	01257-01	Centre jeunesse	1903	606,53	2.00	C30200501 - Revêtement époxy - réparation (usure, fin de vie utile, matériaux discontinués)	Salle électrique SS06, salle des fournaises SS07, Réfection: Revêtement époxy. désuet	m²	25,00	171,00	4 275,00	01257-01-A-119	Intervention à moyen terme	077791 (Actif) : 100%
21	01257-01	Centre jeunesse	1903	606,53	2.00	C30209900 - Autres types de finition et de finis de plancher	RDC vestibule/corridor/bureaux 105-112-113/photocopie, Étage corridor/bureaux 203-207-208, Réfection: Planchers de bois altérés	m²	100,00	85,00	8 500,00	01257-01-A-120	Intervention à moyen terme	077791 (Actif) : 100%
4	01257-01	Centre jeunesse	1903	606,53	2.00	D20200304 - Groupe production d"eau chaude domestique électrique de 100 gallons avec trois éléments de 6kW - remplacement	Sous-sol, Remplacement: Les deux chauffe-eau électriques de 4500W sont en fin de vie utile (+10ans) et devraient être remplacés.	un	2,00	5 300,00	10 600,00	01257-01-M-104	Intervention à court terme	
2	01257-01	Centre jeunesse	1903	606,53	2.00	D20300102 - Drainage vertical de 100mm de diamètre - remplacement (tuyau de fonte)	Tout le bâtiment, Remplacement: La tuyauterie de drainage sanitaire est d'origine (1903, en fonte) et en fin de vie utile.	étage	3,00	1 695,00	5 085,00	01257-01-M-102	Intervention à court terme	
5	01257-01	Centre jeunesse	1903	606,53	2.00	D30300201 - Système de climatisation "split", capacité 1 tonne - remplacement	RDC et Étage, corridor, Remplacement: Les quatres systèmes de climatisation de type "split" (1,5tons chaque) sont en fin de vie utile (+15ans).	un	4,00	3 450,00	13 800,00	01257-01-M-105	Intervention à court terme	
3	01257-01	Centre jeunesse	1903	606,53	2.00	D30400113 - Ventilateur d"alimentation ou de retour pouvant servir pour une unité à débit variable de 5500 CFM - remplacement	Sous-sol, Remplacement: Le ventilateur, modèle Delhi F-207, est fonctionnel, mais en fin de vie utile.	un	1,00	2 995,00	2 995,00	01257-01-M-103	Intervention à moyen terme	

1	01257-01	Centre jeunesse	1903	606,53	2.00	D50109900 - Autres services et distributions	Tout le bâtiment, Mise aux normes: Du filage électrique de type à gaine de coton est présent dans le bâtiment. Ce filage est vétuste et doit être remplacé. Le lot comprend l'inspection complète, le démantèlement et le tirage de nouveau filage	lot	1,00	2 000,00	2 000,00	01257-01-E-101	Intervention à court terme	
25	01257-01	Centre jeunesse	1903	606,53	2.00	D50209900 - Autres appareils d'éclairage	Refaire l'éclairage d'urgence	étage	3,00	30 000,00	90 000,00		Intervention à court terme	
23	01257-01	Centre jeunesse	1903	606,53	2.00	D50300102 - Système d"alarme incendie adressable à deux étapes avec communication phonique à 3 canaux - remplacement (établir le coût sur la base de la superfice de plancher à protéger)	Mettre à jour le système alarme incendie	m²	350,00	40,00	14 000,00		Intervention à court terme	
27	01257-01	Centre jeunesse	1903	606,53	2.00	F10109900 - Autres construction spéciales	Structure balcon et garde-corps déficient	m²	15,00	500,00	7 500,00		Intervention à court terme	
24	01257-01	Centre jeunesse	1903	606,53	2.00	F10409900 - Autres installations spéciales	Refaire la signalisation (3 étages)	étage	3,00	25 000,00	75 000,00		Intervention à court terme	

Numéro	No inventaire du bâtiment	Catégorie	Année de construction du bâtiment	Superficie brute du bâtiment	Nombre d'étages	Travaux MA	Description	Unité de mesure	Quantité	Coût unitaire	Coût estimé des travaux	Référence PDMA	Horizon temporel	Liaisons
190						G20200103 - Chaussée - aire de stationnement pavée pour véhicules automobiles, avec drainage et avec lampadaires - réfection (stationnements temporaires, voies de contournement et remplacement des lampadaires exclus)	Vétuste selon IM	m²	3 600,00	95,91	345 276,00		Intervention à moyen terme	
173						G20200501 - Glissière de sécurité - remplacement	Installation un système d'ancrage sur le toit	m	1 000,00	35,67	35 670,00		Intervention à court terme	
42						G20300101 - Trottoir de béton - reconstruction par section standard de 1,5m x 1,5m, avec conservation de l"infrastructure (solution préconisée seulement lorsqu"il n"y a pas de soulèvement apparent du trottoir existant)	Devant l'entrée principale, Réfection: Trottoir de béton fissuré	m²	975,00	112,50	109 687,50	01162-01-A-168	Intervention à moyen terme	
191						G20300301 - Pavés de béton (interblocs) - remplacement (aires de circulation piétonnières)	Vétuste selon IM	m²	1 000,00	207,00	207 000,00		Intervention à moyen terme	
169						G20300603 - Main courante en acier galvanisé - remplacement	Accès universel à l'entrée principale	m	60,00	314,00	18 840,00		Intervention à court terme	
170						G20309900 - Autres (marches, terrasses et allées)	Accès universel à l'entrée principale	m²	30,00	330,00	9 900,00		Intervention à court terme	071534 (Terminé) : 100%
43						G20400101 - Clôtures à mailles - remplacement	Périmètre du site, Remplacement: Clôtures corrodées et endommagées	m	1 200,00	79,00	94 800,00	01162-01-A-170	Intervention à moyen terme	
186						G30909900 - Autres services de mécanique	Installation des systèmes de chloration au sel et désinfection de la piscine	un	1,00	65 000,00	65 000,00		Intervention à court terme	
1	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	A20200101 - Membrane d"étanchéité du sous-sol dans un terrain assumé asphalté - reprise (par mètre linéaire de mur, sur une hauteur d"un étage en sous-sol)	Toutes les façades, Correction: Problématique majeure d'étanchéité des fondations	m	1 300,00	218,00	283 400,00	01162-01-A-101	Intervention à court terme	050173 (Terminé) : 100%

171	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	A20200101 - Membrane d"étanchéité du sous-sol dans un terrain assumé asphalté - reprise (par mètre linéaire de mur, sur une hauteur d"un étage en sous-sol)	Le bâtiment au complet. Problématique majeure d'étanchéité des murs et de fondation.	m	1 300,00	218,00	283 400,00		Intervention à court terme	
2	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	B10100108 - Dalle structurale - réfection - pleine épaisseur (dalle structurale de stationnement étagé)	Sous-sol, locaux C1001-1001.2-1006-1018, Remplacement: Soulèvement de la dalle de béton	m²	140,00	396,00	55 440,00	01162-01-A-102	Intervention à court terme	
3	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	B10100110 - Colonne de stationnement - réfection du bas d"une colonne (remplacer les éléments de protection en acier installés à la base d"une colonne)	RDC, local C2060, Réfection: Colonnes de béton endommagées	un	2,00	1 518,00	3 036,00	01162-01-A-103	Intervention à moyen terme	
4	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	B20101002 - Parement de briques - réfection	Toutes les façades ponctuellement, Réfection: Briques endommagées et fissurées	m²	75,00	482,00	36 150,00	01162-01-A-105	Intervention à moyen terme	
5	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	B20101005 - Joints de mortier - réfection	Toutes les façades ponctuellement, Réfection: Joints de mortier évidés et fissurés	m²	175,00	128,00	22 400,00	01162-01-A-106	Intervention à court terme	
6	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	B20101005 - Joints de mortier - réfection	Toutes les façades ponctuellement, Réfection: Joints de mortier évidés et fissurés	m²	120,00	128,00	15 360,00	01162-01-A-107	Intervention à moyen terme	
7	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	B20101006 - Parement de béton - réfection (panneaux modulaires)	Toutes les façades ponctuellement, Réfection: Panneaux d'agrégat endommagés, fissurés et vétustes	m²	10 000,00	132,00	1 320 000,00	01162-01-A-108	Intervention à court terme	
8	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	B20101007 - Joints de scellant - réfection (entre panneaux modulaires)	Gymnase, Remplacement: Scellant des joints de contrôle vétuste	m	110,00	61,00	6 710,00	01162-01-A-109	Intervention à court terme	
9	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	B20101008 - Parement métalliques - réfection	Gymnase, Remplacement: Parement métallique désuet	m²	200,00	112,29	22 458,00	01162-01-A-110	Intervention à moyen terme	
12	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	B20109900 - Autres finitions extérieures	Toutes les façades, Correction: Éléments putrescibles	m²	50,00	125,00	6 250,00	01162-01-A-114	Intervention à court terme	
10	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	B20109900 - Autres finitions extérieures	Toutes les façades, Réfection: Crépi des fondations endommagées	m²	50,00	95,00	4 750,00	01162-01-A-112	Intervention à moyen terme	050173 (Terminé) : 100%
11	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	B20109900 - Autres finitions extérieures	Gymnase et piscine, Nettoyage: Traces d'efflorescence sur la maçonnerie	m²	150,00	75,00	11 250,00	01162-01-A-113	Intervention à court terme	

13	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	B20200101 - Fenêtre fixe en aluminium - remplacement (bâtiment de 5 étages et moins)	RDC, locaux C2076-2079-2092-2096-2097, Remplacement: Fenêtres fixes en aluminium vétustes	m²	100,00	843,00	84 300,00	01162-01-A-115	Intervention à court terme	
14	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	B20200102 - Fenêtre ouvrante en aluminium - remplacement (bâtiment de 5 étages et moins)	Toutes les façades ponctuellement, Remplacement: Fenêtres ouvrantes en aluminium descellées, détériorées et vétustes	m²	300,00	1 028,00	308 400,00	01162-01-A-116	Intervention à court terme	
15	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	B20200104 - Fenêtre ouvrante traditionnelle en bois - remplacement (bâtiment de 5 étages et moins)	Toutes les façades ponctuellement, Remplacement: Fenêtres ouvrantes en bois descellées, détériorées et vétustes	m²	1 750,00	1 938,00	3 391 500,00	01162-01-A-117	Intervention à court terme	
16	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	B20209900 - Autres types de fenestration extérieure	Toutes les façades ponctuellement, Remplacement: Grillages de fenêtres anti-intrusion corrodés	m²	585,00	500,00	292 500,00	01162-01-A-118	Intervention à court terme	
17	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	B20300102 - Porte battante en acier avec cadre d"acier isolé - remplacement	Toutes les façades ponctuellement, Remplacement: Portes extérieures en acier corrodées et endommagées	un	15,00	1 470,00	22 050,00	01162-01-A-119	Intervention à moyen terme	
19	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	B20300502 - Porte de garage en panneaux d"aluminium isolés avec système de levage mécanisé - remplacement (dimensions: 4.0m L x 3.6m H)	Garage, locaux C2026A-2026B, Remplacement: Portes de garages désuets	un	2,00	7 050,00	14 100,00	01162-01-A-121	Intervention à moyen terme	
172	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	B30100202 - Couverture élastomère bi-couches, incluant drains et parapets - réfection d"une superficie de moins de 25% de la surface du toit (bâtiment de 4 étages et moins)	Le bâtiment au complet. Problématique majeure d'étanchéité	m²	576,00	225,00	129 600,00		Intervention à court terme	
24	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	B30109900 - Autres types de toiture	Toit chaufferie, Remplacement: Solins métalliques corrodés	m²	5,00	500,00	2 500,00	01162-01-A-127	Intervention à court terme	
23	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	B30109900 - Autres types de toiture	Toit bâtiment principal, Réfection: Chemins de circulation de toiture inadéquats	m²	540,00	225,00	121 500,00	01162-01-A-126	Intervention à court terme	
25	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	C10109900 - Autres types de cloisons	Sous-sol, RDC, étage, ponctuellement, Remplacement: Murs de blocs de béton endommagés et fissurés	m²	225,00	95,00	21 375,00	01162-01-A-132	Intervention à court terme	

26	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	C10200104 - Porte en acier et cadre en acier - remplacement	Sous-sol local C1001.3-1019-1038.1, RDC O2095B, Remplacement: Portes d'acier corrodées et vétustes	un	4,00	2 093,00	8 372,00	01162-01-A-133	Intervention à moyen terme	
27	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	C10209900 - Autres types de portes pour l'intérieur	RDC et étage, Remplacement: Portes des chambres vétustes	un	51,00	6 100,00	311 100,00	01162-01-A-134	Intervention à moyen terme	074677 (Terminé) : 25%
174	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	C30100201 - Carreaux de céramique au mur, sur 1200mm de hauteur - réfection	Cuisines des unités de vie, Mise aux normes.	m²	700,00	167,00	116 900,00		Intervention à moyen terme	
175	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	C30200202 - Terrazo - remplacement	Cuisines des unités de vie, Mise aux normes.	m²	260,00	251,00	65 260,00		Intervention à moyen terme	
28	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	C30200203 - Terrazo - resurfaçage	Sous-sol, RDC, Étage, ponctuellement, Remplacement: Plancher en terrazzo à ragréer	m²	1 390,00	151,00	209 890,00	01162-01-A-149	Intervention à moyen terme	
29	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	C30200203 - Terrazo - resurfaçage	RDC, locaux E2024-2025 O2009-2019.4, Remplacement: Tablettes intérieures de fenêtres en terrazzo altérées et fissurées	m²	10,00	151,00	1 510,00	01162-01-A-150	Intervention à court terme	076397 (Terminé) : 100%
30	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	C30200402 - Linoleum en feuilles - remplacement	RDC, locaux O2094.6 à O2094.19, Remplacement: Revêtement de sol souple endommagé et vétuste	m²	300,00	71,00	21 300,00	01162-01-A-151	Intervention à moyen terme	
31	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	C30200403 - Vinyle en feuilles ou en carreaux - remplacement	RDC et Étage, Remplacement: Revêtement de tuiles vinyle endommagé	m²	1 230,00	51,00	62 730,00	01162-01-A-152	Intervention à moyen terme	
32	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	C30200403 - Vinyle en feuilles ou en carreaux - remplacement	RDC local C2079, Étage local C3004, Remplacement: Revêtement de tuiles vinyle abîmé	m²	170,00	51,00	8 670,00	01162-01-A-153	Intervention à court terme	
33	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	C30200501 - Revêtement époxy - réparation (usure, fin de vie utile, matériaux discontinués)	Sous-sol, RDC, Étage, Réfection: Enduit des planchers de béton endommagé et usé	m²	2 400,00	171,00	410 400,00	01162-01-A-156	Intervention à moyen terme	
35	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	C30300301 - Plafond de gypse - réfection (suite à un bris, à une réparation, installation d"un nouveau système dans entreplafond)	RDC locaux C2027-2040-2040B-2047 O2095.7, Étage C3005-3051-3112 O3030.5-3030.11-3040A, Ragréage: Plafond de gypse altéré	m²	110,00	51,00	5 610,00	1162-01-A-158	Intervention à court terme	076397 (Terminé) : 100%

36	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	C30300403 - Plafond suspendu en carreaux acoustiques standards - remplacement complet du plafond, éléments de suspension et carreaux	RDC locaux C2004A-2080-2081-2082 O2076-2093.6-2093.10-2094.21-2094.22, Étage locaux C3013-3086.1-3086.3-3086.4 O3039.8-3049, Remplacement: Tuiles et trames de plafond acoustique suspendu endommagées ou vétuste	m²	500,00	78,00	39 000,00	01162-01-A-159	Intervention à moyen terme	
37	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	C30300403 - Plafond suspendu en carreaux acoustiques standards - remplacement complet du plafond, éléments de suspension et carreaux	RDC locaux C2001-2056, Remplacement: Plafond en tuiles de fibres haute densité endommagé	m²	315,00	78,00	24 570,00	01162-01-A-160	Intervention à court terme	
38	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	C30300404 - Plafond suspendu en carreaux acoustiques spécialisés - remplacement complet du plafond, éléments de suspension et carreaux (laboratoires, salles d"opérations, salle blanche,etc)	RDC, locaux C2102-2103, Remplacement: Tuiles et trames de plafond acoustique suspendus spécialisés endommagés	m²	75,00	103,00	7 725,00	01162-01-A-162	Intervention à court terme	076397 (Terminé) : 100%
176	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	C30309900 - Autres types de finition de plafond	Cuisines des unités de vie, Mise aux normes.	m²	260,00	251,00	65 260,00		Intervention à moyen terme	
39	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	C30309900 - Autres types de finition de plafond	RDC, locaux C2054 O2040.25-2040.27-2063-2093.3-2093.4, Ragréage: Fini de plafond en crépis endommagé	m²	70,00	130,00	9 100,00	01162-01-A-163	Intervention à moyen terme	
40	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	C30309900 - Autres types de finition de plafond	Sous-sol locaux C1037-1038.1-1038.2-1041.2-2080A, RDC locux E2029.1-2044, Étage locaux E2019.21-2024.32-2029.23, Ragréage: Fini de plafond de plâtre altéré	m²	100,00	95,00	9 500,00	01162-01-A-164	Intervention à court terme	
177	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D20100401 - Evier simple en acier inoxydable, cal. 18, avec robinetterie électronique - remplacement	Cuisines des unités de vie, Mise aux normes.	un	20,00	1 440,00	28 800,00		Intervention à court terme	
129	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D20200101 - Distribution verticale de 50mm de l"eau chaude (E.C.), l"eau froide (E.F.) et l"eau chaude recirculée (E.C.R.) - remplacement (trois tuyaux de cuivre type L)	Tout le bâtiment, Remplacement: Compte tenu de l'âge du bâtiment, possiblement la présence de tuyauterie d'eau domestique (chaude et froide) abîmée ou en mauvais états à remplacer. Nous avons considéré environ 250 pi lin (chaque réseau (eau froide et eau chaude)) (intervention ponctuelle) de tuyau de 3/4 po de diamètre rapporter en coût par étage.	étage	2,20	4 600,00	10 120,00	01162-01-M-1105	Intervention à court terme	074684 (Abandon) : 100%

93	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D20200208 - Valve d"isolement à tournant sphérique de 25mm - remplacement	Tout le bâtiment, Remplacement: Valve d'isolement manuelle (75x) du réseau d'eau chaude domestique qui coule et/ou non fonctionnelle à remplacer	un	75,00	435,00	32 625,00	01162-01-M-156	Intervention à court terme	
111	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D20200501 - DAR: dispositif anti-refoulement certifié de 25mm de diamètre	Unité 20, salle mécanique, Remplacement: DAR semble dater de plusieurs années, a probablement dépassé sa durée de vie utile, à remplacer.	un	1,00	1 625,00	1 625,00	01162-01-M-185	Intervention à court terme	
79	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D20200507 - Pompe de recirculation eau chaude domestique 1HP - remplacement	Sous-sol corridor, entre unités 8 et 12, Remplacement: Pompe de recirculation d'eau chaude domestique fonctionnelle, semble dater de plusieurs années, a probablement dépassé sa durée de vie utile (10 ans), à remplacer	un	1,00	2 975,00	2 975,00	01162-01-M-147	Intervention à moyen terme	076397 (Terminé) : 100%
94	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D20200507 - Pompe de recirculation eau chaude domestique 1HP - remplacement	Salle des réservoirs, Remplacement: Deux pompes secondaires de type circulateurs d'eau chaude domestique (salle des réservoirs), semblent dater de plusieurs années, ont probablement dépassé leurs durées de vie utile (10 ans).	un	2,00	2 975,00	5 950,00	01162-01-M-157	Intervention à moyen terme	
46	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D20209900 - Autres types d'alimentation d'eau domestique	Salle C1014, Remplacement: Huit pompes principales d'eau chaude domestique fonctionnelles (en moyenne 5 HP), semblent dater de plusieurs années, ont probablement dépassées leurs durées de vie utile (25 ans) à remplacer.	un	8,00	7 500,00	60 000,00	01162-01-M-105	Intervention à moyen terme	
49	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D20209900 - Autres types d'alimentation d'eau domestique	Salle C1014, Démantèlement: Réservoir d'eau d'eau chaude domestique non utilisé à démanteler	un	1,00	1 000,00	1 000,00	01162-01-M-109	Intervention à court terme	076397 (Terminé) : 100%
178	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D20300101 - Drainage vertical de 75mm de diamètre - remplacement (tuyau de fonte)	Cuisines des unités de vie, Mise aux normes.	étage	20,00	1 550,00	31 000,00		Intervention à court terme	
45	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D20900501 - Compresseur d"air à vis 5HP incluant assécheur d"air et filtre - remplacement	Salle C1025, Remplacement: Compresseur d'air Air compr_2 fonctionnel, semble dater de plusieurs années, a probablement atteint sa fin de vie utile (25 ans) à remplacer	un	1,00	8 550,00	8 550,00	01162-01-M-102	Intervention à moyen terme	076397 (Terminé) : 100%

51	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D20900501 - Compresseur d"air à vis 5HP incluant assécheur d"air et filtre - remplacement	Atelier mécanique, Remplacement: Compresseur d'air de l'atelier fonctionnel, semble dater de plusieurs années, a probablement atteint sa fin de vie utile (25 ans) à remplacer.	un	1,00	8 550,00	8 550,00	01162-01-M-113	Intervention à moyen terme	
57	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D20900501 - Compresseur d"air à vis 5HP incluant assécheur d"air et filtre - remplacement	Salle mécanique, Remplacement: Compresseur d'air de contrôle fonctionnel, situé à l'intérieur de la salle de mécanique, semble dater de plusieurs années, a probablement atteint sa fin de vie utile (25 ans) à remplacer.	un	1,00	8 550,00	8 550,00	01162-01-M-121	Intervention à moyen terme	
105	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D20900501 - Compresseur d"air à vis 5HP incluant assécheur d"air et filtre - remplacement	Secteur dentiste, Remplacement: Compresseur d'air fonctionnel pour les salles d'examen du dentiste semble dater de plusieurs années, a probablement dépassé sa durée de vie utile (25 ans), à remplacer.	un	1,00	8 550,00	8 550,00	01162-01-M-170	Intervention à moyen terme	
106	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D20909900 - Autres systèmes de plomberie	Secteur dentiste, Remplacement: Groupe de production d'eau pure fonctionnel pour les salles d'examen du dentiste semble dater de plusieurs années, a probablement dépassé sa durée de vie utile (15 ans), à remplacer.	un	1,00	5 000,00	5 000,00	01162-01-M-171	Intervention à moyen terme	
47	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30200323 - Pompe de circulation de 2HP à 50gpm à vitesse variable pour distribution de l"eau chaude - remplacement	Vides techniques, Remplacement: Douze pompes secondaires d'eau de chauffage fonctionnelles (vides techniques), semblent dater de plusieurs années, ont probablement dépassés leurs durées de vie utile (25 ans) à remplacer.	un	12,00	8 100,00	97 200,00	01162-01-M-106	Intervention à moyen terme	
56	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30200324 - Pompe de circulation de 5HP à 225gpm à vitesse variable pour distribution de l"eau chaude - remplacement	Salle mécanique, Remplacement: Pompe principale des chaudières et de circulation d'eau de chauffage (7 x), montée sur la tuyauterie, à l'intérieur de la salle mécanique principale, date de plusieurs années, ont probablement dépassé leur durée de vie utile (10 ans) à remplacer.	un	7,00	9 300,00	65 100,00	01162-01-M-120	Intervention à moyen terme	

48	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30209900 - Autres systèmes de chauffage	Vides techniques, Remplacement: Vingt-trois pompes secondaires de type circulateurs d'eau de chauffage (vides techniques), semblent dater de plusieurs années, ont probablement dépassés leurs durées de vie utile (10 ans) à remplacer.	un	23,00	1 500,00	34 500,00	01162-01-M-107	Intervention à moyen terme	
50	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30209900 - Autres systèmes de chauffage	Tout le bâtiment, Remplacement: Valve d'isolement manuelle (75x) du réseau d'eau de chauffage qui coule et/ou non fonctionnelle à remplacer.	un	75,00	350,00	26 250,00	01162-01-M-111	Intervention à court terme	
54	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30209900 - Autres systèmes de chauffage	Salle mécanique, Correction: Chaudière no 2 de 5000 MBTH présentement non fonctionnelle. Travaux correctifs à prévoir. Le coût énoncé inclut l'évaluation et la réparation de la chaudière par le manufacturier.	un	1,00	10 000,00	10 000,00	01162-01-M-118	Intervention à court terme	
55	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30209900 - Autres systèmes de chauffage	Toit salle mécanique, Remplacement: Chapeaux des cheminées des chaudières no 2 et no 3 craqués, infiltration d'eau vers l'intérieur à remplacer.	un	2,00	1 500,00	3 000,00	01162-01-M-119	Intervention à court terme	
74	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30209900 - Autres systèmes de chauffage	Salle mécanique Piscine, Remplacement: Deux pompes secondaires de type circulateurs d'eau de chauffage (salle mécanique piscine), semblent dater de plusieurs années, ont probablement dépassé leurs durées de vie utile (10 ans) à remplacer.	un	2,00	1 500,00	3 000,00	01162-01-M-139	Intervention à moyen terme	
90	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30209900 - Autres systèmes de chauffage	Local O3009.7, Remplacement: Deux pompes secondaires de type circulateurs d'eau de chauffage (salle mécanique O-3009-7), semblent dater de plusieurs années, ont probablement dépassé leurs durées de vie utile (10 ans).	un	2,00	1 500,00	3 000,00	01162-01-M-150	Intervention à moyen terme	

188	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30209900 - Autres systèmes de chauffage	s de vie 1,2,5,7,9,11. Remplacement: Système de chauffage radiant dans la dalle date de la construction initiale (1957), nombreuses fuites et difficultés accru d'entretien. Remplacer le système par un système à convecteur à l'eau chaude mural.	un	6,00	40 000,00	240 000,00		Intervention à court terme	
95	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30300201 - Système de climatisation "split", capacité 1 tonne - remplacement	Tout le bâtiment, Remplacement: Systèmes de climatisation de fenêtre datent de plusieurs années, non-adéquats pour le type de locaux à remplacer par une unité de climatisation divisée d'une capacité d'une tonne.	un	75,00	3 450,00	258 750,00	01162-01-M-159	Intervention à moyen terme	
62	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30300202 - Système de climatisation "split", capacité 2 tonnes - remplacement	Toit, Remplacement: Unité de climatisation fonctionnelle divisée U/C-1, situé en toiture, semble dater de plusieurs années, a probablement dépassé sa durée de vie utile (15 ans) à remplacer	un	1,00	4 150,00	4 150,00	01162-01-M-127	Intervention à moyen terme	
99	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30300202 - Système de climatisation "split", capacité 2 tonnes - remplacement	Aile Nord, 2e étage, bureaux, Remplacement: Unités de climatisation/chauffage électrique des bureaux du 2e étage de l'aile nord fonctionnels, ont dépassé leur durée de vie utile (25 ans) à remplacer par des systèmes mieux adaptés (thermopompe murale de type "split" système).	un	15,00	4 150,00	62 250,00	01162-01-M-163	Intervention à moyen terme	
63	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30300203 - Système de climatisation "split", capacité 3 tonnes - remplacement	Toit, Remplacement: Unité de climatisation fonctionnelle divisée U/C-2, situé en toiture, semble dater de plusieurs années, a probablement dépassé sa durée de vie utile (15 ans) à remplacer.	un	1,00	6 450,00	6 450,00	01162-01-M-128	Intervention à moyen terme	
65	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30300203 - Système de climatisation "split", capacité 3 tonnes - remplacement	Toit, Remplacement: Unité de climatisation fonctionnelle divisée U/C-3, situé en toiture, semble dater de 16 ans, a dépassé sa durée de vie utile (15 ans) à remplacer	un	1,00	6 450,00	6 450,00	01162-01-M-130	Intervention à moyen terme	

104	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30300203 - Système de climatisation "split", capacité 3 tonnes - remplacement	Secteur infirmière/dentiste, Remplacement: Unité de climatisation AC-1, desservant le secteur infirmières/dentiste, refroidie à l'eau domestique désuète, refroidissement à l'eau domestique n'est plus permis, à remplacer par un système de type "split unit".	un	1,00	6 450,00	6 450,00	01162-01-M-169	Intervention à court terme	
77	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30400113 - Ventilateur d"alimentation ou de retour pouvant servir pour une unité à débit variable de 5500 CFM - remplacement	Salle électrique E1001, Remplacement: Système de ventilation de la salle électrique E-1001 fonctionnel, semble dater de la construction initiale, a probablement dépassé sa durée de vie utile, à remplacer.	un	1,00	2 995,00	2 995,00	01162-01-M-145	Intervention à moyen terme	
124	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30400301 - Distribution verticale d"eau de chauffage de 100mm - remplacement	Tout le bâtiment, Remplacement: Compte tenu de l'âge du bâtiment, possiblement la présence de portions de tuyauterie d'eau de chauffage et d'isolation abîmée ou en mauvais états à remplacer. Nous avons considéré environ 200 pi lin (intervention ponctuelle) de tuyau de 3 po de diamètre rapporter en coût par étage.	étage	2,00	6 100,00	12 200,00	01162-01-M-1101	Intervention à court terme	074677 (Terminé) : 50%
52	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30400701 - Ventilateur d"évacuation en toiture type champignon 1000 CFM - remplacement	Salle C1044, Remplacement: Ventilateur d'évacuation semble dater de la construction initiale (1957), a dépassé sa durée de vie utile (25 ans) à remplacer.	un	1,00	2 900,00	2 900,00	01162-01-M-114	Intervention à moyen terme	076397 (Terminé) : 100%
61	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30400701 - Ventilateur d"évacuation en toiture type champignon 1000 CFM - remplacement	Appentis, Remplacement: Ventilateur d'évacuation à l'intérieur de l'appentis en toiture (2x) non fonctionnel à remplacer.	un	2,00	2 900,00	5 800,00	01162-01-M-126	Intervention à court terme	
66	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30400701 - Ventilateur d"évacuation en toiture type champignon 1000 CFM - remplacement	Toit, Remplacement: Ventilateurs d'évacuation en toiture fortement corrodés fonctionnels (36 x), semblent dater de plusieurs années, ont probablement dépassés leur durée de vie utile (20 ans) à remplacer	un	36,00	2 900,00	104 400,00	01162-01-M-131	Intervention à moyen terme	

109	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30400701 - Ventilateur d"évacuation en toiture type champignon 1000 CFM - remplacement	Local C1004.1, Mise aux normes: présentement pas évacué et devrait l'être selon sa fonction (salle de toilette). Installation d'un système d'évacuation avec composantes connexes à prévoir.	un	1,00	2 900,00	2 900,00	01162-01-M-183	Intervention à court terme	
117	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30400701 - Ventilateur d"évacuation en toiture type champignon 1000 CFM - remplacement	Salle C2088, Mise aux normes: présentement pas évacué et devrait l'être (présence accrue d'humidité et d'odeur). Prévoir l'installation d'un système d'évacuation, incluant tous les travaux connexes.	un	1,00	2 900,00	2 900,00	01162-01-M-191	Intervention à court terme	
118	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30400701 - Ventilateur d"évacuation en toiture type champignon 1000 CFM - remplacement	Salle C2077, Mise aux normes: Local concierge qui n'est présentement pas évacué et devrait l'être (présence accrue d'humidité et d'odeur). Prévoir l'installation d'un système d'évacuation, incluant tous les travaux connexes.	un	1,00	2 900,00	2 900,00	01162-01-M-192	Intervention à court terme	
59	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30400702 - Ventilateur d"évacuation en toiture type champignon 3500 CFM - remplacement	Cuisines, Remplacement: Ventilateur d'évacuation des hottes de cuisines fonctionnel, semble dater de la construction initiale (1957), a largement dépassé sa durée de vie utile (25 ans) à remplacer.	un	1,00	3 650,00	3 650,00	01162-01-M-124	Intervention à moyen terme	
75	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30400702 - Ventilateur d"évacuation en toiture type champignon 3500 CFM - remplacement	Quai de réception, Mise aux normes: pas de système d'évacuation sur détection de gaz de combustion. Installer un ventilateur d'évacuation par quai et d'un système de détection de gaz de combustion (facteur 0.5 pour tenir en compte de ce système) et travaux connexes.	un	2,50	3 650,00	9 125,00	01162-01-M-141	Intervention à court terme	
53	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30400801 - Centrale de traitement d"air de 800 l/s avec récupération d"énergie - remplacement (unité fabriquée sur mesure)	Salle C1043, Remplacement: Système de ventilation de l'ancienne buanderie, semble dater de la construction initiale (1957), a dépassé sa durée de vie utile (25 ans) à remplacer.	un	1,00	47 000,00	47 000,00	01162-01-M-115	Intervention à moyen terme	

72	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30400803 - Centrale de traitement d"air de 4000 l/s avec récupération d"énergie - remplacement (unité fabriquée sur mesure)	Salle mécanique Piscine, Remplacement: Unité de traitement d'air de la piscine fonctionnel, semble dater de la construction initiale (1957), a dépassé sa durée de vie utile (30 ans) à remplacer.	un	1,00	69 000,00	69 000,00	01162-01-M-137	Intervention à moyen terme	
89	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30400803 - Centrale de traitement d"air de 4000 l/s avec récupération d"énergie - remplacement (unité fabriquée sur mesure)	Local O3009.7, Remplacement: Unité de ventilation du secteur enseignement à l'intérieur du local 0-3009-7 fonctionnel, semble dater de la construction initiale (1957), a probablement dépassé sa durée de vie utile (30 ans), à remplacer.	un	1,00	69 000,00	69 000,00	01162-01-M-149	Intervention à moyen terme	
73	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30400805 - Centrale de traitement d"air de 8000 l/s avec récupération d"énergie - remplacement (unité fabriquée sur mesure)	Salle mécanique Piscine, Remplacement: Unité de traitement d'air du gymnase fonctionnel, semble dater de la construction initiale (1957), a dépassé sa durée de vie utile (30 ans) à remplacer.	un	1,00	178 000,00	178 000,00	01162-01-M-138	Intervention à moyen terme	
60	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30400809 - Centrale de traitement d"air de 800 l/s avec récupération d"énergie - remplacement (unité standard)	Cuisines, Remplacement: Unité de compensation d'air de la cuisine fonctionnel, semble dater de la construction initiale (1957), a largement dépassé sa durée de vie utile (25 ans) à remplacer.	un	1,00	37 000,00	37 000,00	01162-01-M-125	Intervention à moyen terme	
69	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30409900 - Autres systèmes de distribution	Toit, Remplacement: Cols de cygne fortement corrodés (2x) à remplacer.	un	2,00	500,00	1 000,00	01162-01-M-134	Intervention à court terme	076397 (Terminé) : 100%
70	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30409900 - Autres systèmes de distribution	Toit, Démantèlement: Ventilateur d'évacuation de l'ancien laboratoire qui n'est plus requis à démanteler.	lot	1,00	2 500,00	2 500,00	01162-01-M-135	Intervention à court terme	076397 (Terminé) : 100%
71	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30409900 - Autres systèmes de distribution	Toit, Démantèlement: Ventilateurs d'évacuation non utilisés (2x) et qui ne sont plus requis à démanteler.	lot	2,00	3 500,00	7 000,00	01162-01-M-136	Intervention à court terme	

108	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30409900 - Autres systèmes de distribution	Cuisines des unités de vie, Mise aux normes: Compte tenu du nombre d'usagers de la cuisinette des unités, les hottes d'évacuation des unités devraient être de type commerciales et couplés avec le système d'apport d'air extérieur de l'unité. Fournir et installer des hottes conformes aux normes et vigueurs.	un	34,00	5 000,00	170 000,00	01162-01-M-180	Intervention à court terme	
112	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30409900 - Autres systèmes de distribution	Unités 10-12-14-16-18-20, Mise aux normes: Évacuation des sécheuses sont rejetés dans les locaux sans filtration. Prévoir l'installation d'une sortie d'air murale avec ventilateur d'évacuation en ligne et filtre à charpie.	un	6,00	1 000,00	6 000,00	01162-01-M-186	Intervention à court terme	
113	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30409900 - Autres systèmes de distribution	Local O2089, Démantèlement: Ancien dépoussiéreur non utilisé à l'intérieur du local O-2089 à démanteler	un	1,00	1 500,00	1 500,00	01162-01-M-187	Intervention à moyen terme	
114	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30409900 - Autres systèmes de distribution	Local C3103.1, Mise aux normes: Armoire contenant des produits chimiques corrosifs qui n'est pas évacuée vers l'extérieur. Prévoir l'installation d'un système d'évacuation dédié résistant aux différents produits contenus dans l'armoire.	un	1,00	5 000,00	5 000,00	01162-01-M-188	Intervention à court terme	
115	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30409900 - Autres systèmes de distribution	Local C3103.1, Mise aux normes: Armoires (2x) contenant des produits chimiques inflammables qui ne sont pas évacuées vers l'extérieur. Prévoir l'installation d'un système d'évacuation dédié résistant aux différents produits contenus dans l'armoire.	un	2,00	5 000,00	10 000,00	01162-01-M-189	Intervention à court terme	
121	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30409900 - Autres systèmes de distribution	Ancienne classe de chimie, Démantèlement: Ancienne hotte de laboratoire non utilisée à démanteler .	un	1,00	1 250,00	1 250,00	01162-01-M-196	Intervention à court terme	

127	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30409900 - Autres systèmes de distribution	Tout le bâtiment, Remplacement: Compte tenu de l'âge du bâtiment, possiblement la présence de conduits et isolation de conduit en mauvais états. Nous avons considéré environ 300 pi lin (intervention ponctuelle) de conduit de 24" x 12" isolé.	un	300,00	77,00	23 100,00	01162-01-M-1104	Intervention à court terme	
179	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30409900 - Autres systèmes de distribution	Cuisines des unités de vie, Mise aux normes: Compte tenu du nombre d'usagers de la cuisinette des unités, les hottes d'évacuation des unités devraient être de type commerciales et couplés avec le système d'apport d'air extérieur de l'unité. Fournir et installer des hottes conformes aux normes et vigueurs.	un	16,00	6 000,00	96 000,00		Intervention à court terme	
107	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30500201 - Aérotherme à eau chaude 10kw - remplacement	Tout le bâtiment, Remplacement: Aérothermes à l'eau chaude à différents endroits fonctionnels, semblent dater de plusieurs années, ont probablement dépassé leur durée de vie utile (25 ans) à remplacer.	un	15,00	1 060,00	15 900,00	01162-01-M-178	Intervention à moyen terme	
96	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30500206 - Ventilo-convecteur à eau-chaude 400 CFM - remplacement	Unités de vie et cage d'escalier, Remplacement: Ventilo-convecteurs encastrés à différents endroits (unités et cage d'escalier) à l'eau chaude non fonctionnels ou ayant dépassés leur durée de vie utile (25 ans) à remplacer.	un	40,00	1 550,00	62 000,00	01162-01-M-160	Intervention à court terme	
97	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30500207 - Ventilo-convecteur à eau-chaude 1000 CFM - remplacement	Cafétéria, locaux d'enseignement, Remplacement: Ventilo-convecteurs au-plafond à différents endroits (cafétéria, locaux d'enseignement) à l'eau chaude non fonctionnels ou ayant dépassés leur durée de vie utile (25 ans) à remplacer. Ces unités servent également à l'apport d'air extérieur du bâtiment.	un	20,00	1 814,00	36 280,00	01162-01-M-161	Intervention à court terme	

98	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30500501 - Aérotherme électrique 5kW - remplacement	Tout le bâtiment, Remplacement: Aérothermes électriques à différents endroits fonctionnels, semblent dater de plusieurs années, ont probablement dépassé leur durée de vie utile (25 ans) à remplacer.	un	25,00	1 260,00	31 500,00	01162-01-M-162	Intervention à moyen terme	
64	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30500601 - Unité monobloc CVAC positionnée en toiture, de 2500 l/s à volume variable - remplacement	Toit, Remplacement: Unité de ventilation en toiture AC-3 fonctionnel, situé en toiture, semble dater de plusieurs années, a probablement dépassé sa durée de vie utile (20 ans) à remplacer.	un	1,00	34 900,00	34 900,00	01162-01-M-129	Intervention à moyen terme	
67	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30500601 - Unité monobloc CVAC positionnée en toiture, de 2500 l/s à volume variable - remplacement	Toit, Remplacement: Unité de compensation d'air des unités non fonctionnel, semble dater de la construction initiale (1957) à remplacer	un	16,00	34 900,00	558 400,00	01162-01-M-132	Intervention à moyen terme	068107 (Abandon) : 2%
68	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30500601 - Unité monobloc CVAC positionnée en toiture, de 2500 l/s à volume variable - remplacement	Toit, Remplacement: Unité de ventilation en toiture AC-2 fonctionnel (alimentation auditorium), situé en toiture, semble dater de plusieurs années, a probablement dépassé sa durée de vie utile (20 ans) à remplacer.	un	1,00	34 900,00	34 900,00	01162-01-M-133	Intervention à moyen terme	
78	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30600101 - Robinet de commande de liquide - 1¼ po - remplacement	Vides sanitaire sus les unités 1 à 9 et 11, Remplacement: Robinet de commande sur réseau d'eau de chauffage (alimentation des secteurs du chauffage radiant), semble dater de plusieurs années, coulent, figés, à remplacer. Pour tenir en compte du diamètre, 12 valves à remplacer, mais prix pour	un	24,00	1 275,00	30 600,00	01162-01-M-146	Intervention à moyen terme	
102	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30600101 - Robinet de commande de liquide - 1¼ po - remplacement	Aile Nord, Remplacement: Pour les locaux déjà munis d'appareils de chauffage périmétrique, valve de contrôle pneumatique, date de plusieurs années, a probablement dépassé sa durée de vie utile (18 ans), à remplacer par un modèle électronique.	un	100,00	1 275,00	127 500,00	01162-01-M-167	Intervention à moyen terme	

44	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30600102 - Variateur de vitesse pour moteur entre 1 et 5HP - remplacement (moteur de CVAC, pompe de chauffage, pompe de refroidissement)	Salle C1025, Remplacement: Variateur de vitesse pour le ventilateur d'évacuation 2 HP de la salle C-1025 non-fonctionnel à remplacer	un	1,00	4 850,00	4 850,00	01162-01-M-101	Intervention à court terme	076397 (Terminé) : 100%
103	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30600301 - Remplacement d"un thermostat pneumatique par un thermostat électronique	Tout le bâtiment, Remplacement: Pour les locaux déjà munis d'appareils de chauffage périmétrique, thermostat pneumatique, date de plusieurs années, a probablement dépassé sa durée de vie utile (18 ans), à remplacer par un modèle	un	100,00	510,00	51 000,00	01162-01-M-168	Intervention à moyen terme	
189	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30600301 - Remplacement d"un thermostat pneumatique par un thermostat électronique	Un thermostat par convecteur	un	300,00	510,00	153 000,00		Intervention à moyen terme	
122	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30609900 - Autres contrôles et instrumentation	Tout le bâtiment, Remplacement: Plusieurs composantes pneumatiques de commandes telles que contrôle des systèmes de ventilation, volets motorisés, thermostat de gaine et, etc., datent de la construction initiale, ont dépassé leur durée de vie utile (20 ans) à remplacer par des composantes de commandes électroniques. Coût énoncé par point de contrôle.	un	150,00	750,00	112 500,00	01162-01-M-197	Intervention à moyen terme	068107 (Abandon) : 8%
187	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30609900 - Autres contrôles et instrumentation	Mise au niveau du système de surveillance, caméras, filage, extérieur et intérieur	un	2,00	115 000,00	230 000,00		Intervention à court terme	068107 (Abandon) : 3%
181	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30709900 - Autres systèmes d'essais, de réglage et de balancement	Installation des détecteurs CO2 relié avec le système de contrôle selon	un	40,00	550,00	22 000,00		Intervention à court terme	
91	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D30900302 - Humidificateur électrique, 50 lb/h - remplacement	Local O3009.7, Remplacement: Humidificateur situé à l'intérieur de la salle O-3009-7 non fonctionnel, semble dater de la construction initiale (1957), a probablement dépassé sa durée de vie utile (25 ans), à	un	1,00	7 400,00	7 400,00	01162-01-M-151	Intervention à court terme	

123	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D40100101 - Système de gicleurs sous-eau dans un bâtiment existant - ajout (lors de travaux de mise aux normes) (ne comprend pas le coût du raccordement au réseau d"alimentation public - utiliser pour cela l"élément Uniformat G301004-99)	Tout le bâtiment, Remplacement: Têtes de gicleurs abîmées au fil des années et/ou non fonctionnelles à quelques endroits dans le bâtiment à remplacer. Nous avons considéré environ 135 têtes à remplacer (intervention ponctuelle) et reporter le coût en m².	m²	244,00	41,00	10 004,00	01162-01-M-198	Intervention à court terme	050216 (Terminé) : 100%
150	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D50100201 - Transformateur 10kVA triphasé 600/208Y120V à sec 150°C en cuivre avec boîtier à l"épreuve des gicleurs - remplacement	Sous-sol, Remplacement: TRANSFORMATEUR ÉLECTRIQUE DE DISTRIBUTION Le transformateur 10 kVA triphasé est vétuste.	un	4,00	1 700,00	6 800,00	01162-01-E-117	Intervention à moyen terme	
151	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D50100203 - Transformateur 15kVA triphasé 600/208Y120V à sec 150°C en cuivre avec boîtier à l"épreuve des gicleurs - remplacement	Sous-sol, Remplacement: TRANSFORMATEUR ÉLECTRIQUE DE DISTRIBUTION Le transformateur 15 kVA triphasé est vétuste.	un	6,00	1 800,00	10 800,00	01162-01-E-118	Intervention à moyen terme	
153	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D50100205 - Transformateur 30kVA triphasé 600/208Y120V à sec 150°C en cuivre avec boîtier à l"épreuve des gicleurs - remplacement	Sous-sol, Remplacement: TRANSFORMATEUR ÉLECTRIQUE DE DISTRIBUTION Le transformateur 30 kVA triphasé est vétuste.	un	1,00	2 350,00	2 350,00	01162-01-E-120	Intervention à moyen terme	
155	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D50100207 - Transformateur 45kVA triphasé 600/208Y120V à sec 150°C en cuivre avec boîtier à l"épreuve des gicleurs - remplacement	Sous-sol, RDC, Remplacement: TRANSFORMATEUR ÉLECTRIQUE DE DISTRIBUTION Le transformateur 45 kVA triphasé est vétuste.	un	2,00	3 100,00	6 200,00	01162-01-E-122	Intervention à moyen terme	
156	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D50100209 - Transformateur 75kVA triphasé 600/208Y120V à sec 150°C en cuivre avec boîtier à l"épreuve des gicleurs - remplacement	Sous-sol, RDC, Remplacement: TRANSFORMATEUR ÉLECTRIQUE DE DISTRIBUTION Le transformateur 75 kVA triphasé est vétuste.	un	2,00	4 750,00	9 500,00	01162-01-E-123	Intervention à moyen terme	
157	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D50100213 - Transformateur 150kVA triphasé 600/208Y120V à sec 150°C en cuivre avec boîtier à l"épreuve des gicleurs - remplacement	Sous-sol, 2e étage, Remplacement: TRANSFORMATEUR ÉLECTRIQUE DE DISTRIBUTION Le transformateur 150 kVA triphasé est vétuste.	un	3,00	10 600,00	31 800,00	01162-01-E-124	Intervention à moyen terme	

152	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D50100217 - Transformateur 25kVA monophasé 600/120-240V à sec 150°C en cuivre avec boîtier à l''épreuve des gicleurs - remplacement	Sous-sol, Remplacement: TRANSFORMATEUR ÉLECTRIQUE DE DISTRIBUTION Le transformateur 25 kVA monophasé est vétuste.	un	4,00	2 525,00	10 100,00	01162-01-E-119	Intervention à moyen terme	
154	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D50100218 - Transformateur 37,5kVA monophasé 600/120-240V à sec 150°C en cuivre avec boîtier à l''épreuve des gicleurs - remplacement	Sous-sol, Remplacement: TRANSFORMATEUR ÉLECTRIQUE DE DISTRIBUTION Le transformateur 37 1/2 kVA monophasé est	un	3,00	3 200,00	9 600,00	01162-01-E-121	Intervention à moyen terme	
134	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D50100501 - Panneau 225A 120/208V-3ph 52/72 circuits 22kA avec disjoncteurs boulonnés et boîtier NEMA 1 - remplacement (en surface ou encastré)	Sous-sol, RDC, Étage, Remplacement: PANNEAU ÉLECTRIQUE DE DISTRIBUTION Le panneau de distribution 225 A 120-208 V est vétuste.	un	35,00	12 600,00	441 000,00	01162-01-E-101	Intervention à moyen terme	
138	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D50100502 - Panneau 400A 120/208V-3ph 52/72 circuits 35kA avec disjoncteurs boulonnés et boîtier NEMA 1 - remplacement (en surface ou encastré)	RDC, Étage, Remplacement: PANNEAU ÉLECTRIQUE DE DISTRIBUTION Le panneau de distribution 400 A 120-208 V est vétuste.	un	2,00	21 600,00	43 200,00	01162-01-E-105	Intervention à moyen terme	
139	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D50100502 - Panneau 400A 120/208V-3ph 52/72 circuits 35kA avec disjoncteurs boulonnés et boîtier NEMA 1 - remplacement (en surface ou encastré)	2e étage, Remplacement: PANNEAU ÉLECTRIQUE DE DISTRIBUTION Le panneau de distribution 400 A 120-208 V est vétuste.	un	2,00	21 600,00	43 200,00	01162-01-E-106	Intervention à moyen terme	
135	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D50100503 - Panneau 225A 120/240V-1ph 52/72 circuits 22kA avec disjoncteurs boulonnés et boîtier NEMA 1 - remplacement (en surface ou encastré)	Sous-sol, RDC, Étage, Remplacement: PANNEAU ÉLECTRIQUE DE DISTRIBUTION Le panneau de distribution 225 A 120-240 V est vétuste.	un	15,00	12 600,00	189 000,00	01162-01-E-102	Intervention à moyen terme	
140	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D50100505 - Panneau 250A 347/600V-3ph 52/72 circuits 22kA avec disjoncteurs boulonnés et boîtier NEMA 1 - remplacement (en surface ou encastré)	Sous-sol, RDC, 2e étage, Remplacement: PANNEAU ÉLECTRIQUE DE DISTRIBUTION Le panneau de distribution 250 A 600 V est vétuste.	un	9,00	15 200,00	136 800,00	01162-01-E-107	Intervention à moyen terme	
141	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D50100506 - Panneau 400A 347/600V-3ph 52/72 circuits 35kA avec disjoncteurs boulonnés et boîtier NEMA 1 - remplacement (en surface ou encastré)	Sous-sol, Remplacement: PANNEAU ÉLECTRIQUE DE DISTRIBUTION Le panneau de distribution 400 A 600 V est vétuste.	un	4,00	24 100,00	96 400,00	01162-01-E-108	Intervention à moyen terme	

136	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D50109900 - Autres services et distributions	Sous-sol, RDC, Étage, Remplacement: PANNEAU ÉLECTRIQUE DE DISTRIBUTION Le panneau de distribution 100 A 120-240 V est vétuste.	un	9,00	5 020,00	45 180,00	01162-01-E-103	Intervention à moyen terme	
137	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D50109900 - Autres services et distributions	Sous-sol, RDC, Étage, Remplacement: PANNEAU ÉLECTRIQUE DE DISTRIBUTION Le panneau de distribution 100 A 120-240 V est vétuste.	un	21,00	5 020,00	105 420,00	01162-01-E-104	Intervention à moyen terme	
142	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D50109900 - Autres services et distributions	2e étage, Remplacement: PANNEAU ÉLECTRIQUE DE DISTRIBUTION Le panneau de distribution 60 A 120-240 V est vétuste.	un	2,00	2 010,00	4 020,00	01162-01-E-109	Intervention à moyen terme	
143	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D50109900 - Autres services et distributions	Sous-sol, Remplacement: PANNEAU ÉLECTRIQUE DE DISTRIBUTION Le panneau de distribution 60 A 600 V est vétuste.	un	2,00	4 020,00	8 040,00	01162-01-E-110	Intervention à moyen terme	
144	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D50109900 - Autres services et distributions	Sous-sol, local technique, Remplacement: INTERRUPTEUR ÉLECTRIQUE DE DISTRIBUTION L'interrupteur électrique de 60 A, 600 V au toit est vétuste.	un	3,00	1 000,00	3 000,00	01162-01-E-111	Intervention à moyen terme	
145	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D50109900 - Autres services et distributions	Sous-sol, RDC, Remplacement: INTERRUPTEUR ÉLECTRIQUE DE DISTRIBUTION L'interrupteur électrique de 30 A, 600 V est vétuste.	un	33,00	400,00	13 200,00	01162-01-E-112	Intervention à moyen terme	
146	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D50109900 - Autres services et distributions	Sous-sol, Remplacement: INTERRUPTEUR ÉLECTRIQUE DE DISTRIBUTION L'interrupteur électrique de 60 A, 600 V est vétuste.	un	5,00	500,00	2 500,00	01162-01-E-113	Intervention à moyen terme	
147	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D50109900 - Autres services et distributions	Sous-sol, 2e étage, Remplacement: INTERRUPTEUR ÉLECTRIQUE DE DISTRIBUTION L'interrupteur électrique de 100 A, 600 V est vétuste.	un	12,00	750,00	9 000,00	01162-01-E-114	Intervention à moyen terme	

148	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D50109900 - Autres services et distributions	Sous-sol, Remplacement: INTERRUPTEUR ÉLECTRIQUE DE DISTRIBUTION L'interrupteur électrique de 200 A, 600 V est vétuste.	un	11,00	1 000,00	11 000,00	01162-01-E-115	Intervention à moyen terme	
149	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D50109900 - Autres services et distributions	Sous-sol, Remplacement: INTERRUPTEUR ÉLECTRIQUE DE DISTRIBUTION L'interrupteur électrique de 400 A, 600 V est vétuste.	un	3,00	6 000,00	18 000,00	01162-01-E-116	Intervention à moyen terme	
158	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D50109900 - Autres services et distributions	Sous-sol, Remplacement: TRANSFORMATEUR ÉLECTRIQUE DE DISTRIBUTION Le transformateur 225 kVA triphasé est vétuste.	un	1,00	15 000,00	15 000,00	01162-01-E-125	Intervention à moyen terme	
159	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D50109900 - Autres services et distributions	RDC, Remplacement: DÉMARREUR MAGNÉTIQUE Les démarreurs électrique 5 HP sont vétustes.	un	8,00	1 000,00	8 000,00	01162-01-E-126	Intervention à moyen terme	
160	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D50109900 - Autres services et distributions	2e étage, Remplacement: DÉMARREUR MANUEL Les démarreurs manuels 1/2 HP sont vétustes.	un	32,00	400,00	12 800,00	01162-01-E-127	Intervention à moyen terme	
161	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D50209900 - Autres appareils d'éclairage	Sous-sol, RDC, Étage, Mise aux normes: APPAREIL D'ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR Les appareils d'éclairage pour enseignes à motif "sortie" ne respectent pas les normes.	un	280,00	500,00	140 000,00	01162-01-E-131	Intervention à court terme	
162	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D50209900 - Autres appareils d'éclairage	Escaliers et corridors, Remplacement: APPAREIL D'ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR Les appareils d'éclairage de type "pastille ronde" à fluorescent compact sont vétustes.	un	100,00	300,00	30 000,00	01162-01-E-132	Intervention à court terme	
163	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D50209900 - Autres appareils d'éclairage	Corridors, Remplacement: APPAREIL D'ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR Les appareils d'éclairage encastrés à lampe incandescente sont vétustes.	un	60,00	500,00	30 000,00	01162-01-E-130	Intervention à moyen terme	

164	01162-01	Centre jeunesse	1966	26 602,28	2.00	D50209900 - Autres appareils d'éclairage	2e étage, Remplacement: APPAREIL D'ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR Les appareils d'éclairage des niches pour éclairage dans la piscine sont vétustes.	un	10,00	800,00	8 000,00	01162-01-E-134	Intervention à court terme	
166	01162-02	Espaces administratifs et autres vocations	1966	877,00	2.00	B20200101 - Fenêtre fixe en aluminium - remplacement (bâtiment de 5 étages et moins)	Remplacement de la fenestration d'entrée principale	m²	20,00	843,00	16 860,00		Intervention à moyen terme	
167	01162-02	Espaces administratifs et autres vocations	1966	877,00	2.00	B20200105 - Scellant de fenêtre ou porte - réfection (bâtiment de 5 étages et moins)	Remplacement de la fenestration d'entrée principale	m	70,00	54,00	3 780,00		Intervention à moyen terme	
165	01162-02	Espaces administratifs et autres vocations	1966	877,00	2.00	B20200402 - Verre thermos sécuritaire dans fenêtre type extérieure - remplacement (verre endommagé, déscellé ou fin de vie utile atteinte)	Remplacement de la fenestration d'entrée principale	m²	8,00	822,00	6 576,00		Intervention à moyen terme	
18	01162-02	Espaces administratifs et autres vocations	1966	877,00	2.00	B20300102 - Porte battante en acier avec cadre d"acier isolé - remplacement	Unité pédagogique, UP2001-2002-2014-2015-2016, Remplacement: Portes extérieures en acier corrodées et endommagées	un	5,00	1 470,00	7 350,00	01162-02-A-120	Intervention à court terme	
168	01162-02	Espaces administratifs et autres vocations	1966	877,00	2.00	B20300202 - Porte battante vitrée simple en aluminium et son cadre d"aluminium - remplacement	Remplacement des portes d'entrée principale	un	2,00	4 478,00	8 956,00		Intervention à moyen terme	
20	01162-02	Espaces administratifs et autres vocations	1966	877,00	2.00	B20300502 - Porte de garage en panneaux d"aluminium isolés avec système de levage mécanisé - remplacement (dimensions: 4.0m L x 3.6m H)	Unité pédagogique, UP2001-2003-2009, Remplacement: Portes de garages désuets	un	4,00	7 050,00	28 200,00	01162-02-A-122	Intervention à court terme	
21	01162-02	Espaces administratifs et autres vocations	1966	877,00	2.00	B30100202 - Couverture élastomère bi-couches, incluant drains et parapets - réfection d"une superficie de moins de 25% de la surface du toit (bâtiment de 4 étages et moins)	Toit unité pédagogique, Remplacement: Toiture bicouche vétuste	m²	877,00	225,00	197 325,00	01162-02-A-124	Intervention à moyen terme	
22	01162-02	Espaces administratifs et autres vocations	1966	877,00	2.00	B30109900 - Autres types de toiture	Toit unité pédagogique, Remplacement: Soffite d'aluminium endommagé	m²	5,00	150,00	750,00	01162-02-A-125	Intervention à moyen terme	
34	01162-02	Espaces administratifs et autres vocations	1966	877,00	2.00	C30200501 - Revêtement époxy - réparation (usure, fin de vie utile, matériaux discontinués)	Unité pédagogique, UP2001-2003-2005-2008-2009-2012-2013-3001-3002-3003, Réfection: Enduit des planchers de béton endommagé et usé	m²	877,00	171,00	149 967,00	01162-02-A-157	Intervention à moyen terme	

130	01162-02	Espaces administratifs et autres vocations	1966	877,00	2.00	D20200101 - Distribution verticale de 50mm de l"eau chaude (E.C.), l"eau froide (E.F.) et l"eau chaude recirculée (E.C.R.) - remplacement (trois tuyaux de cuivre type L)	Tout le bâtiment, Remplacement: Compte tenu de l'âge du bâtiment, possiblement la présence de tuyauterie d'eau domestique (chaude et froide) abîmée ou en mauvais états à remplacer. Nous avons considéré environ 50 pi lin (chaque réseau (eau froide et eau chaude)) (intervention ponctuelle) de tuyau de 3/4 po de diamètre rapporter en coût par étage.	étage	0,44	4 600,00	2 024,00	01162-02-M-216	Intervention à court terme	074684 (Abandon) : 100%
83	01162-02	Espaces administratifs et autres vocations	1966	877,00	2.00	D20200304 - Groupe production d"eau chaude domestique électrique de 100 gallons avec trois éléments de 6kW - remplacement	2e étage, salle électrique, Remplacement: Chauffe-eau électrique 60 USGLA date de 2004, a dépassé sa durée de vie (10 ans), à remplacer	un	1,00	5 300,00	5 300,00	01162-02-M-207	Intervention à court terme	
84	01162-02	Espaces administratifs et autres vocations	1966	877,00	2.00	D20900503 - Compresseur d"air à vis 15HP incluant assécheur d"air et filtre - remplacement	2e étage, salle électrique, Remplacement: Compresseur d'air 15 HP fonctionnels, semble daté du début des années 1990, a probablement dépassé sa durée de vie utile (25 ans), à remplacer.	un	1,00	14 250,00	14 250,00	01162-02-M-208	Intervention à moyen terme	
185	01162-02	Espaces administratifs et autres vocations	1966	877,00	2.00	D30209900 - Autres systèmes de chauffage	Réfection du réservoir d'expansion ECD. Fin de vie utile.	un	1,00	15 000,00	15 000,00		Intervention à court terme	066047 (Terminé) : 66%
184	01162-02	Espaces administratifs et autres vocations	1966	877,00	2.00	D30300201 - Système de climatisation "split", capacité 1 tonne - remplacement	installation du bi-bloc de climatiseur au dentisterie.	un	1,00	3 450,00	3 450,00		Intervention à court terme	
183	01162-02	Espaces administratifs et autres vocations	1966	877,00	2.00	D30300202 - Système de climatisation "split", capacité 2 tonnes - remplacement	Sous-sol, salle mécanique, Installation un bi-bloc de split. Compresseurs réfrigérateurs regettent le chaleur.	un	1,00	4 150,00	4 150,00		Intervention à court terme	
86	01162-02	Espaces administratifs et autres vocations	1966	877,00	2.00	D30400701 - Ventilateur d"évacuation en toiture type champignon 1000 CFM - remplacement	Toit, Remplacement: Ventilateurs d'évacuation (3x) en toiture et mural fonctionnel (celui mural n'est plus fonctionnel), semblent dater du début des années 1990, ont dépassés leur durée de vie utile (20 ans), à remplacer.	un	3,00	2 900,00	8 700,00	01162-02-M-210	Intervention à moyen terme	
81	01162-02	Espaces administratifs et autres vocations	1966	877,00	2.00	D30409900 - Autres systèmes de distribution	Atelier, Remplacement: Système d'évacuation pour ancienne unité de sablage au sable, au RDC (salle d'entreposage) non utilisée à démanteler	lot	1,00	3 500,00	3 500,00	01162-02-M-201	Intervention à court terme	

82	01162-02	Espaces administratifs et autres vocations	1966	877,00	2.00	D30409900 - Autres systèmes de distribution	Atelier, Démantèlement: Système d'évacuation pour ancienne table à soudure, au RDC (salle d'entreposage) non utilisée à démanteler.	lot	1,00	4 000,00	4 000,00	01162-02-M-202	Intervention à court terme	
87	01162-02	Espaces administratifs et autres vocations	1966	877,00	2.00	D30409900 - Autres systèmes de distribution	Toit, Remplacement: Col de cygne en toiture des évacuations de toilette en toiture fortement corrodée à remplacer.	un	1,00	1 000,00	1 000,00	01162-02-M-212	Intervention à moyen terme	076397 (Terminé) : 100%
88	01162-02	Espaces administratifs et autres vocations	1966	877,00	2.00	D30409900 - Autres systèmes de distribution	Salles de bain, Remplacement: Évacuateur (4x) de salle de toilette de type résidentiel fonctionnel, semblent dater du début des années 1990, ont probablement dépassé leur durée de vie utile (10 ans) à remplacer.	un	4,00	500,00	2 000,00	01162-02-M-214	Intervention à moyen terme	
128	01162-02	Espaces administratifs et autres vocations	1966	877,00	2.00	D30409900 - Autres systèmes de distribution	Tout le bâtiment, Remplacement: Compte tenu de l'âge du bâtiment, possiblement la présence de conduits et isolation de conduit en mauvais états. Nous avons considéré environ 50 pi lin (intervention ponctuelle) de conduit de 24" x 12" isolé.	un	50,00	77,00	3 850,00	01162-02-M-215	Intervention à court terme	
85	01162-02	Espaces administratifs et autres vocations	1966	877,00	2.00	D30500601 - Unité monobloc CVAC positionnée en toiture, de 2500 l/s à volume variable - remplacement	Tout le bâtiment, Remplacement: Unité de chauffage/ventilation au gaz naturel fonctionnel (2x), semblent dater du début des années 1990, ont probablement dépassé leur durée de vie utile (25 ans), à remplacer.	un	2,00	34 900,00	69 800,00	01162-02-M-209	Intervention à moyen terme	
182	01162-02	Espaces administratifs et autres vocations	1966	877,00	2.00	D30909900 - Autres systèmes mécaniques spéciaux	Sous-sol, salle mécanique, Emplacement: Compresseurs réfrigérateurs Nature de la déficience : Fin de vie utile atteinte Risque(s) associé(s) : Défaillance de l'équipement, chaleur Interruption de	un	4,00	2 500,00	10 000,00		Intervention à court terme	074677 (Terminé) : 25%
131	01162-02	Espaces administratifs et autres vocations	1966	877,00	2.00	D50109900 - Autres services et distributions	Toit, Remplacement: INTERRUPTEUR ÉLECTRIQUE DE DISTRIBUTION L'interrupteur électrique de 60 A, 600 V au toit est vétuste	un	2,00	1 000,00	2 000,00	01162-02-E-201	Intervention à moyen terme	

132	01162-02	Espaces administratifs et autres vocations	1966	877,00	2.00	D50109900 - Autres services et distributions	Garage, Remplacement: INTERRUPTEUR ÉLECTRIQUE DE DISTRIBUTION L'interrupteur électrique de 30 A, 600 V est vétuste	un	14,00	400,00	5 600,00	01162-02-E-202	Intervention à moyen terme	
133	01162-02	Espaces administratifs et autres vocations	1966	877,00	2.00	D50209900 - Autres appareils d'éclairage	Garage, Remplacement: APPAREIL D'ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR Les appareils d'éclairage pour enseignes à motif "sortie" ne respectent pas les normes	un	6,00	500,00	3 000,00	01162-02-E-203	Intervention à court terme	076397 (Terminé) : 100%
180	01162-02	Espaces administratifs et autres vocations	1966	877,00	2.00	E20109900 - Autres ameublements d'intérieur intégrés	Cuisines des unités de vie, Mise aux normes.	m	20,00	7 000,00	140 000,00		Intervention à court terme	

CRJDA ROSE-VIRGINIE-PELLETIER

Numéro	No inventaire du bâtiment	Catégorie	Année de construction du bâtiment	Superficie brute du bâtiment	Nombre d'étages	Travaux MA	Description	Unité de mesure	Quantité	Coût unitaire	Coût estimé des travaux	Référence PDMA	Horizon temporel	Liaisons
46						G20300602 - Marches en béton faisant partie d"un trottoir et/ou rampe inclinée en béton	Réparation des escaliers en béton	m²	53,00	339,25	17 980,25		Intervention à court terme	
3	01391-01	Centre jeunesse	1961	4 057,42	2.00	B20101002 - Parement de briques - réfection	A03:Démonter et remplacer la brique.	m²	20,00	482,00	9 640,00	Fissure vertical dans la maçonnerie.	Intervention à court terme	
15	01391-01	Centre jeunesse	1961	4 057,42	2.00	B20101002 - Parement de briques - réfection	A11:Démonter et remplacer la brique.	m²	12,00	482,00	5 784,00	Fissure vertical dans la maçonnerie.	Intervention à court terme	
7	01391-01	Centre jeunesse	1961	4 057,42	2.00	B20101005 - Joints de mortier - réfection	A06:Rejointoyer la maçonnerie.	m²	15,00	128,00	1 920,00	Fissure dans les joints de la maçonnerie.	Intervention à court terme	
1	01391-01	Centre jeunesse	1961	4 057,42	2.00	B20109900 - Autres finitions extérieures	A01:Installation de solins et de casses-gouttes au-dessus des sorties mécaniques pour prévenir la dégradation de la maçonnerie. Rejointoyer la maçonnerie sur la façade I1.	lot	1,00	1 500,00	1 500,00	Absence de solins et de casse gouttes.	Intervention à moyen terme	
2	01391-01	Centre jeunesse	1961	4 057,42	2.00	B20209900 - Autres types de fenestration extérieure	A02:Enlever la brique et le linteau existant. Remplacer le linteau d?acier et le solin souple. Réinstaller la brique. Rejointoyer la maçonnerie.	un	10,00	1 200,00	12 000,00	Linteau d?acier rouillé.	Intervention à moyen terme	
4	01391-01	Centre jeunesse	1961	4 057,42	2.00	B20209900 - Autres types de fenestration extérieure	A04:Enlever la brique et le linteau existant. Remplacer le linteau d?acier et le solin souple. Réinstaller la brique.	un	17,00	1 200,00	20 400,00	Linteaux d?acier rouillés.	Intervention à moyen terme	
6	01391-01	Centre jeunesse	1961	4 057,42	2.00	B20209900 - Autres types de fenestration extérieure	A6:Enlever la brique et le linteau existant. Remplacer le linteau d?acier et le solin souple. Réinstaller la brique.	un	1,00	1 200,00	1 200,00	Fissure dans la maçonnerie.	Intervention à court terme	

12	01391-01	Centre jeunesse	1961	4 057,42	2.00	B20209900 - Autres types de fenestration extérieure	A08:Enlever la brique et le linteau existant. Remplacer le linteau d?acier et le solin souple. Réinstaller la brique.	un	10,00	2 800,00	28 000,00	Linteaux rouillés et délaminés.	Intervention à moyen terme	
45	01391-01	Centre jeunesse	1961	4 057,42	2.00	C10200704 - Serrure panique sur porte d"évacuation - remplacement	Besoin de programme directeur: Mise aux normes du sytéme des boutons paniques	un	73,00	1 775,00	129 575,00		Intervention à court terme	
23	01391-01	Centre jeunesse	1961	4 057,42	2.00	C10309900 - Autres spécialités d'intérieur	A16:Démolir et remplacer par un nouveau mobilier fixe.	lot	2,00	1 500,00	3 000,00	Stratifié brisé et décollé.	Intervention à moyen terme	076374 (Terminé) : 100%
47	01391-01	Centre jeunesse	1961	4 057,42	2.00	C20100202 - Palier, en acier - réfection (présence de corrosion, appuis corrodés)	Réparation des escaliers en béton	m²	53,00	86,00	4 558,00		Intervention à court terme	076374 (Terminé) : 100%
36	01391-01	Centre jeunesse	1961	4 057,42	2.00	D20200504 - DAR: dispositif anti-refoulement certifié de 100mm de diamètre - remplacement	M9: installer un dispositif anti-refoulement et un compteur d'eau conforme	un	1,00	4 800,00	4 800,00	Entrée d'eau domestique non conforme (SS)	Intervention à court terme	076374 (Terminé) : 100%
37	01391-01	Centre jeunesse	1961	4 057,42	2.00	D20200504 - DAR: dispositif anti-refoulement certifié de 100mm de diamètre - remplacement	M10: installer un dispositif anti-refoulement	un	1,00	4 800,00	4 800,00	Entrée d'eau protection incendie non conforme (SS)	Intervention à court terme	071587 (Terminé) : 100%
33	01391-01	Centre jeunesse	1961	4 057,42	2.00	D20209900 - Autres types d'alimentation d'eau domestique	M4 et M5: Calorifuger	lot	1,00	3 500,00	3 500,00	Tuyauterie d'eau domestique n'est pas calorifugée.	Intervention à moyen terme	075253 (Terminé) : 100%
44	01391-01	Centre jeunesse	1961	4 057,42	2.00	D30209900 - Autres systèmes de chauffage	Tuyauterie de chauffage dans 4 pavillons	lot	1,00	168 000,00	168 000,00		Intervention à court terme	075253 (Terminé) : 20%
30	01391-01	Centre jeunesse	1961	4 057,42	2.00	D30409900 - Autres systèmes de distribution	M1: Démanteler le conduit existant et remplacer par un conduit en acier soudé	lot	1,00	25 000,00	25 000,00	Les joints conduit d'évacuation de la hotte.	Intervention à court terme	076597 (Terminé) : 50% 076232 (Terminé) : 50%
32	01391-01	Centre jeunesse	1961	4 057,42	2.00	D30409900 - Autres systèmes de distribution	M3: Prolonger la sortie du conduit d'évacuation de hotte	lot	1,00	5 000,00	5 000,00	Prise d'air neuf est trop proche de la sortie.	Intervention à court terme	076374 (Terminé) : 100%
40	01391-01	Centre jeunesse	1961	4 057,42	2.00	D50100507 - Panneau 600A 347/600V-3ph 52/72 circuits 42kA avec disjoncteurs boulonnés et boîtier NEMA 1 - remplacement (en surface ou encastré)	E1: Panneaux à remplacer	un	4,00	32 900,00	131 600,00	Panneau de distribution de 600A à 600V	Intervention à moyen terme	080090 (Terminé) : 10%
41	01391-01	Centre jeunesse	1961	4 057,42	2.00	D50209900 - Autres appareils d'éclairage	E6 :Appareil d'éclairage à remplacer	un	6,00	750,00	4 500,00	Appareil d?éclairage incandescent.	Intervention à moyen terme	075253 (Terminé) : 100%
42	01391-01	Centre jeunesse	1961	4 057,42	2.00	D50209900 - Autres appareils d'éclairage	E7: Appareil d'éclairage à remplacer	un	1,00	750,00	750,00	Appareil d?éclairage incandescent extérieur	Intervention à moyen terme	080090 (Terminé) : 100%

43	01391-01	Centre jeunesse	1961	4 057,42	2.00	D50909900 - Autres systèmes d'électricité	E9 : Plinthe chauffante à remplacer	un	2,00	750,00	1 500,00	Plinthe chauffante en mauvaise état	Intervention à court terme	075253 (Terminé) : 100%
8	01391-02	Centre jeunesse	1961	573,61	1.00	B30109900 - Autres types de toiture	A07:Installer des dos d?ane à chaque unité mécanique pour permettre l?écoulement de l?eau de chaque	un	5,00	300,00	1 500,00	Absence de dos d?âne à l?arrière des évacuateurs.	Intervention à moyen terme	
9	01391-03	Centre jeunesse	1961	570,90	1.00	B30109900 - Autres types de toiture	A07:Installer des dos d?ane à chaque unité mécanique pour permettre l?écoulement de l?eau de chaque côté	un	5,00	300,00	1 500,00	Potentiel d?infiltration d?eau.	Intervention à moyen terme	
16	01391-03	Centre jeunesse	1961	570,90	1.00	B30109900 - Autres types de toiture	A12:Refaire une jonction entre les deux gouttières, de manière à éviter l?éclaboussement de l?eau sur le mur de maçonnerie.	lot	1,00	600,00	600,00	Jonction entre les gouttières à refaire.	Intervention à court terme	
17	01391-03	Centre jeunesse	1961	570,90	1.00	C30109900 - Autres finitions de mur	A13:Démolir et remplacer par un nouveau mobilier fixe.	lot	1,00	600,00	600,00	Vanité endommagée.	Intervention à court terme	076374 (Terminé) : 100%
22	01391-03	Centre jeunesse	1961	570,90	1.00	C30109900 - Autres finitions de mur	A15:Démolir et remplacer par un nouveau mobilier fixe.	lot	2,00	600,00	1 200,00	Vanité endommagée.	Intervention à moyen terme	076374 (Terminé) : 100%
10	01391-04	Centre jeunesse	1961	600,18	1.00	B30109900 - Autres types de toiture	A07:Installer des dos d?ane à chaque unité mécanique pour permettre l?écoulement de l?eau de chaque côté	un	5,00	300,00	1 500,00	Potentiel d?infiltration d?eau.	Intervention à moyen terme	
11	01391-05	Centre jeunesse	1961	639,04	1.00	B30109900 - Autres types de toiture	A07:Installer des dos d?ane à chaque unité mécanique pour permettre l?écoulement de l?eau de chaque côté	un	5,00	300,00	1 500,00	Potentiel d?infiltration d?eau.	Intervention à moyen terme	

Numéro	No inventaire du bâtiment	Catégorie	Année de construction du bâtiment	Superficie brute du bâtiment	Nombre d'étages	Travaux MA	Description	Unité de mesure	Quantité	Coût unitaire	Coût estimé des travaux	Référence PDMA	Horizon temporel	Liaisons
9						G20300601 - Escalier en béton - réfection de surface	Façade avant et arrière, seuil balcon, Réfection: Escalier en béton désagrégé	m²	16,00	92,50	1 480,00	01213-01-A-118	Intervention à moyen terme	076308 (Abandon) : 50%
1	01213-01	Centre jeunesse	1938	390,82	2.00	A20200102 - Membrane d"étanchéité du sous-sol dans un terrain assumé gazonné - reprise (par mètre linéaire de mur, sur une hauteur d"un étage en sous-sol)	Chaufferie, Correction: Étanchéité déficiente des murs de fondations	m	10,00	173,00	1 730,00	01213-01-A-101	Intervention à court terme	050265 (Terminé) : 100%
2	01213-01	Centre jeunesse	1938	390,82	2.00	A20209900 - Autres murs de sous-sol	Chaufferie, rangement, Réfection: Mur de fondation intérieur en béton désagrégé	m²	40,00	190,00	7 600,00	01213-01-A-102	Intervention à court terme	050265 (Terminé) : 100%
3	01213-01	Centre jeunesse	1938	390,82	2.00	A20209900 - Autres murs de sous-sol	Façade avant, Réfection: Crépis endommagé - mur de fondation	m	10,00	130,00	1 300,00	01213-01-A-103	Intervention à court terme	076307 (Abandon) : 50% 076308 (Abandon) : 50%
4	01213-01	Centre jeunesse	1938	390,82	2.00	B10100101 - Chape de béton - reprise de sections (sur un plancher de béton situé à l"intérieur d"un bâtiment)	Chaufferie, Réfection: Dalle et piédestal en béton abîmés	m²	12,00	190,00	2 280,00	01213-01-A-104	Intervention à moyen terme	050265 (Terminé) : 100%
5	01213-01	Centre jeunesse	1938	390,82	2.00	B30100201 - Couverture d"asphalte multi-couches, incluant drains et parapets - réfection d"une superficie de moins de 25% de la surface du toit (bâtiment de 4 étages et moins)	Façade avant balcon 2e étage, Escalier 1, Correction: Infiltrations d'eau provenant du balcon condamné et transformé en toiture. Démanteler et réinstaller la couverture.	m²	10,00	252,00	2 520,00	01213-01-A-107	Intervention à court terme	075255 (Abandon) : 100%
6	01213-01	Centre jeunesse	1938	390,82	2.00	C30200201 - Carreaux de céramique - remplacement	RDC et étage, salles de bain, Remplacement: Carreaux de céramiques vétustes	m²	8,00	131,00	1 048,00	01213-01-A-114	Intervention à moyen terme	
8	01213-01	Centre jeunesse	1938	390,82	2.00	C30200501 - Revêtement époxy - réparation (usure, fin de vie utile, matériaux discontinués)	Chaufferie, rangement, Réfection: Revêtement époxydique manquant ou altéré	m²	20,00	171,00	3 420,00	01213-01-A-117	Intervention à court terme	
7	01213-01	Centre jeunesse	1938	390,82	2.00	C30209900 - Autres types de finition et de finis de plancher	RDC salle à manger/salon/hall d'entrée, Étage chambre 207, Réfection: Planchers de bois altérés	m²	60,00	85,00	5 100,00	01213-01-A-115	Intervention à moyen terme	
10	01213-01	Centre jeunesse	1938	390,82	2.00	D20200304 - Groupe production d"eau chaude domestique électrique de 100 gallons avec trois éléments de 6kW - remplacement	Chaufferie, Remplacement: Le chauffe-eau électrique de 60 gallons est en fin de vie utile (8 ans).	un	1,00	5 300,00	5 300,00	01213-01-M-101	Intervention à moyen terme	
15	01213-01	Centre jeunesse	1938	390,82	2.00	D20200304 - Groupe production d"eau chaude domestique électrique de 100 gallons avec trois éléments de 6kW - remplacement	Le chauffe-eau est en fin de vie.	un	1,00	5 300,00	5 300,00		Intervention à court terme	076380 (Abandon) : 100%

11	01213-01	Centre jeunesse	1938	390,82	2.00	D20300101 - Drainage vertical de 75mm de diamètre - remplacement (tuyau de fonte)	Tout le bâtiment, Remplacement: La tuyauterie de drainage sanitaire est d'origine et à remplacer (problème de fuites).	étage	3,00	1 550,00	4 650,00	01213-01-M-103	Intervention à court terme	
14	01213-01	Centre jeunesse	1938	390,82	2.00	D30200308 - Chaudière électrique de 60 kW pour production de l"eau chaude - remplacement	Tout le bâtiment, Remplacement: La chaudière au gaz naturel de 150 000Btu/hr est fonctionnelle, mais en fin de vie utile.	un	1,00	17 000,00	17 000,00	01213-01-M-104	Intervention à moyen terme	
16	01213-01	Centre jeunesse	1938	390,82	2.00	D30200308 - Chaudière électrique de 60 kW pour production de l"eau chaude - remplacement	La chaudière est en fin de vie utile.	un	2,00	17 000,00	34 000,00		Intervention à court terme	
12	01213-01	Centre jeunesse	1938	390,82	2.00	D50100501 - Panneau 225A 120/208V-3ph 52/72 circuits 22kA avec disjoncteurs boulonnés et boîtier NEMA 1 - remplacement (en surface ou encastré)	Remplacement: Un panneau à fusible d'origine (1938) est à remplacer.	un	1,00	12 600,00	12 600,00	01213-01-E-102	Intervention à court terme	
13	01213-01	Centre jeunesse	1938	390,82	2.00	D50109900 - Autres services et distributions	Tout le bâtiment, Mise aux normes: Du filage électrique de type à gaine de coton est présent dans le bâtiment. Ce filage est vétuste et doit être remplacé. Le lot comprend l'inspection complète, le démantèlement et le tirage de nouveau filage	lot	1,00	2 000,00	2 000,00	01213-01-E-101	Intervention à court terme	

FOYER DE GROUPE JDA MONTPETIT

Numéro	No inventaire du bâtiment	Catégorie	Année de construction du bâtiment	Superficie brute du bâtiment	Nombre d'étages	Travaux MA	Description	Unité de mesure	Quantité	Coût unitaire	Coût estimé des travaux	Référence PDMA	Horizon temporel	Liaisons
20						G30609900 - Autres distributions de carburant liquides	Chaufferie, Mise aux normes: Le réservoir d'huile de la fournaise de 250Gal. est en fin de vie utile et devrait être remplacé en même temps que la fournaise par un modèle aux normes.	un	1,00	1 000,00	1 000,00	01365-01-M-105	Intervention à court terme	
23						G30609900 - Autres distributions de carburant liquides	Réservoir à changer. Vétusté	un	1,00	8 000,00	8 000,00		Intervention à court terme	
12	01365-01	Centre jeunesse	1966	326,60	2.00	C10200101 - Porte en bois - remplacement	Portes 106-204A-206, Remplacement: Portes et cadre de bois endommagés.	un	3,00	1 233,00	3 699,00	01365-01-A-113	Intervention à court terme	076598 (Terminé) : 80%
13	01365-01	Centre jeunesse	1966	326,60	2.00	C10200101 - Porte en bois - remplacement	RDC et Étage, toutes les portes sauf 106-204A-206, Remplacement: Cadres et portes en bois fissurés et endommagés.	un	19,00	1 233,00	23 427,00	01365-01-A-114	Intervention à moyen terme	
14	01365-01	Centre jeunesse	1966	326,60	2.00	C30200403 - Vinyle en feuilles ou en carreaux - remplacement	Locaux 103-201-206, Remplacement: plancher de vinyle en feuille désuet.	m²	30,00	51,00	1 530,00	01365-01-A-121	Intervention à moyen terme	076598 (Terminé) : 80%
15	01365-01	Centre jeunesse	1966	326,60	2.00	C30200501 - Revêtement époxy - réparation (usure, fin de vie utile, matériaux discontinués)	Locaux SS01-05-09, Réfection: plancher de béton fissuré et enduit usé ou inexistant.	m²	20,00	171,00	3 420,00	01365-01-A-122	Intervention à moyen terme	076598 (Terminé) : 80%
16	01365-01	Centre jeunesse	1966	326,60	2.00	D20200201 - Entrée d"eau principale de 50mm de diamètre - remplacement	Sous-sol, Mise aux normes: L'entrée d'eau est d'origine (1966) et devrait être remplacée.	un	1,00	5 400,00	5 400,00	01365-01-M-101	Intervention à court terme	
18	01365-01	Centre jeunesse	1966	326,60	2.00	D20200304 - Groupe production d"eau chaude domestique électrique de 100 gallons avec trois éléments de 6kW - remplacement	Chaufferie, Remplacement: Les deux chauffe-eau domestique datent de 2011 et devraient être remplacés à tous les 10ans.	un	2,00	5 300,00	10 600,00	01365-01-M-103	Intervention à court terme	
21	01365-01	Centre jeunesse	1966	326,60	2.00	D30300202 - Système de climatisation "split", capacité 2 tonnes - remplacement	Salle mécanique, Remplacement: Le système de climatisation central a plus de 20 ans et devrait être remplacé, car en fin de vie utile. Le serpentin se trouve dans la salle mécanique au sous-sol et le condenseur est au toit.	un	1,00	4 150,00	4 150,00	01365-01-M-106	Intervention à court terme	

19	01365-01	Centre jeunesse	1966	326,60	2.00	D30500203 - Aérotherme au gaz ou à l"huile 20kw - remplacement	Chaufferie, Remplacement: La fournaise à l'huile de 100 000 BTU/hr est en fin de vie utile (plus de 30 ans) et devrait être remplacée.	un	1,00	1 780,00	1 780,00	01365-01-M-104	Intervention à court terme	
17	01365-01	Centre jeunesse	1966	326,60	2.00	D30509900 - Autres unités autonomes et monoblocs	Tout le bâtiment, Remplacement: Les plinthes électriques sont en fin de vie utile (au moins 30 ans) et sont couvertes de plusieurs couches de peinture. Les thermostats sont d'ancienne génération, à roulette, et sont aussi en fin de vie utile. Les plinthes électriques et leurs thermostats devraient être remplacés.	un	18,00	200,00	3 600,00	01365-01-M-102	Intervention à court terme	
22	01365-01	Centre jeunesse	1966	326,60	2.00	E10909900 - Autres équipements spécialisés	Chaufferie, Remplacement: Le système de balayeuse central a plus de 30 ans et est en fin de vie utile.	un	1,00	1 000,00	1 000,00	01365-01-M-107	Intervention à court terme	

FOYER DE GROUPE JDA ST-VITAL

Numéro	No inventaire du bâtiment	Catégorie	Année de construction du bâtiment	Superficie brute du bâtiment	Nombre d'étages	Travaux MA	Description	Unité de mesure	Quantité	Coût unitaire	Coût estimé des travaux	Référence PDMA	Horizon temporel	Liaisons
17						G10309900 - Autres types de travaux de terrassement	A20:Tranchée de 600mm de large x 600 mm de profondeur. Remplir le premier 300 mm de gravier 0-3/4 et le second 300 mm de galets de rivière.	lot	1,00	1 000,00	1 000,00	Lisse basse du mur du garage. Voir A21 et A22.	Intervention à court terme	049787 (Terminé) : 100%
3						G10309900 - Autres types de travaux de terrassement	A03:Tranchée de 600mm de large x 600 mm de profondeur. Remplir le premier 300 mm de gravier 0-3/4 et le second 300 mm de galets de rivière.	lot	1,00	1 500,00	1 500,00	Niveau du sol extérieur. Voir A1 et A20.	Intervention à court terme	049787 (Terminé) : 100%
1						G20209900 - Autres aires de stationnement	A01:Tranchée de 600mm de large x 600 mm de profondeur. Remplir de gravier 0-3/4, compacter et refaire l?asphalte avec une pente pour éloigner l?eau des fondations.	lot	1,00	3 500,00	3 500,00	Contre-pente de la surface. Voir A3 et A20.	Intervention à court terme	049787 (Terminé) : 100%
2						G20209900 - Autres aires de stationnement	A02: Défaire l?asphalte au niveau de la porte de garage et installer un caniveau de drainage. (prix exclus le raccordement de drainage)	lot	1,00	3 000,00	3 000,00	Porte de garage ne se referme pas complètement.	Intervention à court terme	049787 (Terminé) : 100%
25	01364-01	Centre jeunesse	1956	298,07	2.00	B10109900 - Autres types de construction de plancher	M2: Enlever les bandes adhésives de l?avaloir de plancher et remplacer la grille par une plaque pleine étanche. Prévoir d?installer un avaloir de plancher au niveau le plus bas de cette pièce, raccordé au réseau de drainage existant.	lot	1,00	2 000,00	2 000,00	Avaloir de plancher obturé.	Intervention à court terme	049805 (Terminé) : 100%
14	01364-01	Centre jeunesse	1956	298,07	2.00	B10109900 - Autres types de construction de plancher	A15 À A17:Remplacer le plancher (ossature, soffite, fascias) des balcons pour rétablir les pentes vers l'extérieur. Installer un solin souple et ragréer la maçonnerie suite à l?installation des balcons. (2 balcons et 1 soffite niveau toiture)	lot	1,00	10 000,00	10 000,00	Soffite pénétrant dans la maçonnerie.	Intervention à court terme	076398 (Abandon) : 100%
12	01364-01	Centre jeunesse	1956	298,07	2.00	B20101002 - Parement de briques - réfection	A13:Zone de maçonnerie à remplacer. Couvrir la zone endommagée.	m²	4,00	482,00	1 928,00	Maçonnerie endommagée.	Intervention à court terme	049787 (Terminé) : 100%
23	01364-01	Centre jeunesse	1956	298,07	2.00	B20101002 - Parement de briques - réfection	A26:Démanteler la zone de maçonnerie touchée et rebâtir.	m²	10,00	482,00	4 820,00	Joints de mortiers dégradés.	Intervention à court terme	049787 (Terminé) : 100%
8	01364-01	Centre jeunesse	1956	298,07	2.00	B20101005 - Joints de mortier - réfection	A09:Rejointoyer la maçonnerie suite aux réparations de toiture	m²	2,00	128,00	256,00	Bois pourri par infiltrations d?eau. Voir A8	Intervention à court terme	049787 (Terminé) : 100%
9	01364-01	Centre jeunesse	1956	298,07	2.00	B20101005 - Joints de mortier - réfection	A10:Rejointoyer la maçonnerie d?angle.	m²	4,00	128,00	512,00	Joints de mortier évidés à l?angle du mur.	Intervention à court terme	049787 (Terminé) : 100%

10	01364-01	Centre jeunesse	1956	298,07	2.00	B20101005 - Joints de mortier - réfection	A11:Rejointoyer la maçonnerie d?angle sur toute la hauteur du mur.	m²	25,00	128,00	3 200,00	Joints de mortier évidés à l?angle du mur.	Intervention à court terme	049787 (Terminé) : 100%
22	01364-01	Centre jeunesse	1956	298,07	2.00	B20101005 - Joints de mortier - réfection	A25:Rejointoiement local de la maçonnerie.	m²	30,00	128,00	3 840,00	Joints de brique endommagés.	Intervention à court terme	049787 (Terminé) : 100%
6	01364-01	Centre jeunesse	1956	298,07	2.00	B20101007 - Joints de scellant - réfection (entre panneaux modulaires)	A07:Ajouter un scellant continu entre le mur et le plancher du balcon.	m	5,00	61,00	305,00	Scellant manquant entre paroi et balcon.	Intervention à court terme	049787 (Terminé) : 100%
13	01364-01	Centre jeunesse	1956	298,07	2.00	B20109900 - Autres finitions extérieures	A14:Enlever l?évacuateur, obturer l?ouverture et ragréer la maçonnerie.	lot	1,00	500,00	500,00	Évacuateur rouillé. Voir rapport mécanique	Intervention à court terme	049787 (Terminé) : 100%
21	01364-01	Centre jeunesse	1956	298,07	2.00	B20109900 - Autres finitions extérieures	A24:Enlever les évacuateurs et obturer le mur.L?évacuateur du haut semble instable, urgent.	lot	1,00	600,00	600,00	Évacuateurs désuets. Voir rapport mécanique.	Intervention à court terme	049787 (Terminé) : 100%
15	01364-01	Centre jeunesse	1956	298,07	2.00	B20109900 - Autres finitions extérieures	A18:Enlever la fenêtre et obturer l?ouverture : rétablir l?étanchéité du mur et refaire la maçonnerie.	lot	1,00	1 500,00	1 500,00	Fenêtre de la salle de douche au sous-sol obstrué.	Intervention à court terme	049787 (Terminé) : 100%
5	01364-01	Centre jeunesse	1956	298,07	2.00	B20200105 - Scellant de fenêtre ou porte - réfection (bâtiment de 5 étages et moins)	A06:Installer un scellant clair au pourtour de toutes les fenêtres du coté intérieur	m	37,00	54,00	1 998,00	Absence de scellant au pourtour des fenêtres	Intervention à court terme	049787 (Terminé) : 100%
20	01364-01	Centre jeunesse	1956	298,07	2.00	B20209900 - Autres types de fenestration extérieure	A23:Enlever la brique et le linteau existant. Remplacer le linteau de pierre et le solin souple. Réinstaller la brique.	lot	1,00	1 500,00	1 500,00	Linteau de pierre fissuré.	Intervention à court terme	049787 (Terminé) : 100%
11	01364-01	Centre jeunesse	1956	298,07	2.00	B20209900 - Autres types de fenestration extérieure	A12:Enlever la brique et le linteau existant. Remplacer le linteau d?acier et le solin souple. Réinstaller la brique.	lot	1,00	1 200,00	1 200,00	Linteau d?acier délaminé.	Intervention à court terme	049787 (Terminé) : 100%
16	01364-01	Centre jeunesse	1956	298,07	2.00	B20309900 - Autres types de portes pour l'extérieur	A19:Enlever la brique et le linteau existant. Remplacer le linteau d?acier et le solin souple. Réinstaller la brique.	lot	1,00	1 200,00	1 200,00	Linteau d?acier délaminé.	Intervention à court terme	049787 (Terminé) : 100%
7	01364-01	Centre jeunesse	1956	298,07	2.00	B30100101 - Bardeaux d"asphalte et gouttières - remplacement	A08:Refaire la toiture avec membrane d'étanchéité autocollante, refaire toute l?ossature du toit, le support de couverture, la membrane, les solins et les fascias.	m²	46,00	44,00	2 024,00	Bois pourri infiltrations.Voir A9.	Intervention à court terme	049789 (Terminé) : 100%
18	01364-01	Centre jeunesse	1956	298,07	2.00	B30109900 - Autres types de toiture	A21:Remplacer l?ossature de bois pourris; lisse et montants sur 600mm de haut. Prévoir un support temporaire. Installer un solin métallique et remplacer le revêtement extérieur.	lot	1,00	4 000,00	4 000,00	Lisse basse du mur du garage. Voir A20.	Intervention à court terme	049789 (Terminé) : 100%
19	01364-01	Centre jeunesse	1956	298,07	2.00	B30109900 - Autres types de toiture	A22:Ajouter une gouttière	lot	1,00	400,00	400,00	Lisse basse du mur du garage. Voir A20	Intervention à court terme	049789 (Terminé) : 100%
4	01364-01	Centre jeunesse	1956	298,07	2.00	B30209900 - Autres types d'ouverture	A05:Installer un rejet d?eau sur la porte.	un	1,00	200,00	200,00	Seuil de porte inversé.	Intervention à court terme	049787 (Terminé) : 100%

29	01364-01	Centre jeunesse	1956	298,07	2.00	D20200501 - DAR: dispositif anti-refoulement certifié de 25mm de diamètre	M4: Fournir et installer un dispositif anti-retour.	un	1,00	1 625,00	1 625,00	Entrée d?eau non-conforme	Intervention à court terme	049805 (Terminé) : 100%
26	01364-01	Centre jeunesse	1956	298,07	2.00	D20209900 - Autres types d'alimentation d'eau domestique	M3: Installer des tubes verticaux sur les sorties des soupapes de sûreté. Isoler les tuyaux d?eau domestique.	lot	1,00	500,00	500,00	Chauffe-eaux,les sorties ne sont pas sécuritaires.	Intervention à court terme	074678 (Terminé) : 50%
28	01364-01	Centre jeunesse	1956	298,07	2.00	D20209900 - Autres types d'alimentation d'eau domestique	M4: Fournir et installer un compteur d?eau.	un	1,00	1 000,00	1 000,00	Entrée d?eau non-conforme	Intervention à court terme	049805 (Terminé) : 100%
27	01364-01	Centre jeunesse	1956	298,07	2.00	D40309900 - Autres accessoires de protection incendies	Fournir et installer un extincteur portatif.	un	2,00	75,00	150,00	Extincteur portatif manquant	Intervention à court terme	049805 (Terminé) : 100%
32	01364-01	Centre jeunesse	1956	298,07	2.00	D50100501 - Panneau 225A 120/208V-3ph 52/72 circuits 22kA avec disjoncteurs boulonnés et boîtier NEMA 1 - remplacement (en surface ou encastré)	E6: Démanteler et rediriger les 10 circuits existants vers les nouveaux panneaux au sous-sol (SS-03), incluant filage et disjoncteurs.	un	1,00	12 600,00	12 600,00	Panneau électrique vétuste	Intervention à moyen terme	049806 (Terminé) : 100%
30	01364-01	Centre jeunesse	1956	298,07	2.00	D50209900 - Autres appareils d'éclairage	E4: Remplacer l?appareil d?éclairage pour un nouveau similaire à ceux extérieurs des portes arrière.	un	1,00	500,00	500,00	Appareil d?éclairage extérieur.	Intervention à moyen terme	049806 (Terminé) : 100%

Numéro	No inventaire du bâtiment	Catégorie	Année de construction du bâtiment	Superficie brute du bâtiment	Nombre d'étages	Travaux MA	Description	Unité de mesure	Quantité	Coût unitaire	Coût estimé des travaux	Référence PDMA	Horizon temporel	Liaisons
44						G10309900 - Autres types de travaux de terrassement	A49 Les pentes du terrain pourraient être revues et de la pierre de rivière ajoutée en bordure du mur pour emmener l?eau vers les drains français.	lot	1,00	8 250,00	8 250,00	Contrepente du terrain vers le bâtiment.	Intervention à court terme	
34						G20309900 - Autres (marches, terrasses et allées)	A38 Réparer le béton, ajouter une membrane d?étanchéité. Réparer la maçonnerie et le crépi. Voir étude de JCBLA, juin 2015. Voir étude Claude Morris, mai 2008	lot	1,00	18 000,00	18 000,00	Divers problème causant la dégradation du béton.	Intervention à court terme	074675 (Terminé) : 100%
38						G20309900 - Autres (marches, terrasses et allées)	A44 Démolir les marches d?escalier. Poser une membrane d?étanchéité et réinstaller les pierres. Démolir la dalle de béton au pied de l?escalier, refaire les assises et remblais, rehausser le niveau de la nouvelle dalle	lot	1,00	20 000,00	20 000,00	Dalle sur sol affaissée.	Intervention à moyen terme	074675 (Terminé) : 100%
33	03232-01	Centre jeunesse	1960	11 340,68	3.00	A10109900 - Autres fondations standards	A38 Réparation des fondations sous l?escalier. Voir étude de JCBLA, juin 2015. Voir étude Claude Morris, mai 2008	lot	1,00	60 000,00	60 000,00	Divers problème causant la dégradation du béton.	Intervention à court terme	
40	03232-01	Centre jeunesse	1960	11 340,68	3.00	B10109900 - Autres types de construction de plancher	A46 Réparer la fissure avant qu?elle ne se dégrade.	lot	1,00	600,00	600,00	Dégradation du béton à l?angle du balcon	Intervention à court terme	

39	03232-01	Centre jeunesse	1960	11 340,68	3.00	B10109900 - Autres types de construction de plancher	A45 Réfection du béton. Scarifier le béton jusque sous les armatures. Peindre les armatures. Installer un mortier de réparation. Restaurer les casses-gouttes. Voir étude BBBLA, octobre 2008	lot	1,00	38 500,00	38 500,00	Réparations de béton antérieures.	Intervention à court terme	
6	03232-01	Centre jeunesse	1960	11 340,68	3.00	B20101001 - Parement de pierres - réfection	A12 Voir étude de JCBLA, juin 2015. Cette étude recommande entre autre un périmètre de sécurité qui n?a pas été constaté sur place	m²	106,00	517,00	54 802,00	Déplacement des pierres	Intervention à court terme	
45	03232-01	Centre jeunesse	1960	11 340,68	3.00	B20101001 - Parement de pierres - réfection	A50 Démanteler les pierres et les réinstaller.	m²	55,00	517,00	28 435,00	Mouvement des pierres .	Intervention à court terme	
16	03232-01	Centre jeunesse	1960	11 340,68	3.00	B20101002 - Parement de briques - réfection	A21 Remplacer les briques endommagées. Rejointoyer et installer un joint de scellant dans les joints verticaux.	m²	40,00	482,00	19 280,00	Briques faces éclatées sous les allèges de pierre.	Intervention à court terme	
19	03232-01	Centre jeunesse	1960	11 340,68	3.00	B20101002 - Parement de briques - réfection	A24 Démanteler les briques fissurées et rejointoyer la zone.	m²	10,00	482,00	4 820,00	Joints de mortier dégradés.	Intervention à court terme	
20	03232-01	Centre jeunesse	1960	11 340,68	3.00	B20101002 - Parement de briques - réfection	A25 Démanteler la partie supérieure des coins de murs et remonter la brique. Assurer une liaison structurale avec le mur sous-jacent.	m²	45,00	482,00	21 690,00	Fissures et mouvements du parement de brique.	Intervention à court terme	

21	03232-01	Centre jeunesse	1960	11 340,68	3.00	B20101002 - Parement de briques - réfection	A26 Démanteler la partie supérieure des coins de murs et remonter la brique. Assurer une liaison structurale avec le mur sous-jacent.	m²	20,00	482,00	9 640,00	Fissures et mouvements du parement de brique.	Intervention à court terme	
43	03232-01	Centre jeunesse	1960	11 340,68	3.00	B20101002 - Parement de briques - réfection	A48 Démanteler la maçonnerie au coin supérieur du mur et reconstruire.	m²	8,00	482,00	3 856,00	Mouvement des briques.	Intervention à court terme	
9	03232-01	Centre jeunesse	1960	11 340,68	3.00	B20101005 - Joints de mortier - réfection	A15 Rejointoiement du coin de mur.	m²	12,00	128,00	1 536,00	Joints de mortier évidés .	Intervention à court terme	
12	03232-01	Centre jeunesse	1960	11 340,68	3.00	B20101005 - Joints de mortier - réfection	A17 Rejointoiement localisé et installation d?un solin déflecteur casse goutte.	m²	1,00	128,00	128,00	Joints de mortiers évidés en dessous .	Intervention à moyen terme	
13	03232-01	Centre jeunesse	1960	11 340,68	3.00	B20101005 - Joints de mortier - réfection	A18 Rejointoyer les coins de murs.	m²	8,00	128,00	1 024,00	Joints de mortier fissurés en lézardes	Intervention à court terme	
14	03232-01	Centre jeunesse	1960	11 340,68	3.00	B20101005 - Joints de mortier - réfection	A19 Rejointoiement.	m²	2,00	128,00	256,00	Déplacement de briques avec fissure.	Intervention à court terme	
17	03232-01	Centre jeunesse	1960	11 340,68	3.00	B20101005 - Joints de mortier - réfection	A22 Rejointoyer 15% de la surface de la cheminée.	m²	20,00	128,00	2 560,00	Joints de mortier faibles .	Intervention à moyen terme	
18	03232-01	Centre jeunesse	1960	11 340,68	3.00	B20101005 - Joints de mortier - réfection	A23 Rejointoiement.	m²	20,00	128,00	2 560,00	Joints de mortier dégradés.	Intervention à court terme	
36	03232-01	Centre jeunesse	1960	11 340,68	3.00	B20101005 - Joints de mortier - réfection	A41 Rejointoyer la maçonnerie d?angle. Voir étude de JCBLA, juin 2015.	m²	360,00	128,00	46 080,00	Joints évidés à l?angle du mur.	Intervention à court terme	
37	03232-01	Centre jeunesse	1960	11 340,68	3.00	B20101005 - Joints de mortier - réfection	A42 Rejointoyer la maçonnerie. Procéder à une expertise approfondie. Voir étude de JCBLA, juin 2015.	m²	75,00	128,00	9 600,00	Joints de mortier déficients .	Intervention à court terme	

41	03232-01	Centre jeunesse	1960	11 340,68	3.00	B20101005 - Joints de mortier - réfection	A47 Correctifs à apporter à la gargouille pour éviter l?apport d?eau sur le mur et dans le mur. Ajout de gouttière et rejointoiement	m²	4,00	128,00	512,00	Correctifs à apporter à la gargouille.	Intervention à court terme	
15	03232-01	Centre jeunesse	1960	11 340,68	3.00	B20101007 - Joints de scellant - réfection (entre panneaux modulaires)	A20 Rejointoyer et installer un joint de scellant dans les joins verticaux. Sur 60% des configurations similaires de ce type de fenêtre.	m	100,00	61,00	6 100,00	Joints de mortier évidés .	Intervention à court terme	
10	03232-01	Centre jeunesse	1960	11 340,68	3.00	B20109900 - Autres finitions extérieures	A16 Remplacement du solin métallique au-dessus de la persienne et réfection des scellants sur tout le pourtour.	lot	1,00	1 500,00	1 500,00	Solin abîmé, risques d?infiltrations d?eau.	Intervention à moyen terme	
11	03232-01	Centre jeunesse	1960	11 340,68	3.00	B20109900 - Autres finitions extérieures	A17 Rejointoiement localisé et installation d?un solin déflecteur casse goutte.	lot	1,00	500,00	500,00	Joints de mortiers évidés en dessous .	Intervention à moyen terme	
35	03232-01	Centre jeunesse	1960	11 340,68	3.00	B20109900 - Autres finitions extérieures	A40 Enlever la brique et le linteau existant. Remplacer le linteau d?acier et le solin souple. Réinstaller la brique. Voir étude de JCBLA, juin 2015.	lot	1,00	1 000,00	1 000,00	Délamination du linteau d?acier.	Intervention à court terme	
1	03232-01	Centre jeunesse	1960	11 340,68	3.00	B20200101 - Fenêtre fixe en aluminium - remplacement (bâtiment de 5 étages et moins)	A01 Remplacement complet des fenêtres donnant sur la toiture haute.	m²	105,00	843,00	88 515,00	Scellants dégradés	Intervention à court terme	
3	03232-01	Centre jeunesse	1960	11 340,68	3.00	B20200106 - Fenêtre sécuritaire ouvrante extérieure (bâtiment de 5 étages et moins)	A04 Remplacement des fenêtres.	m²	6,00	1 586,00	9 516,00	Fenêtres désuètes	Intervention à court terme	

4	03232-01	Centre jeunesse	1960	11 340,68	3.00	B20200106 - Fenêtre sécuritaire ouvrante extérieure (bâtiment de 5 étages et moins)	A05 Remplacement des fenêtres.	m²	50,00	1 586,00	79 300,00	Fenêtres désuètes	Intervention à court terme	
5	03232-01	Centre jeunesse	1960	11 340,68	3.00	B20200106 - Fenêtre sécuritaire ouvrante extérieure (bâtiment de 5 étages et moins)	A08 Remplacement complet des fenêtres de ce secteur. Voir étude de JCBLA, juin 2015	m²	185,00	1 586,00	293 410,00	Scellants dégradés et Fenêtres désuètes.	Intervention à court terme	
2	03232-01	Centre jeunesse	1960	11 340,68	3.00	B20200402 - Verre thermos sécuritaire dans fenêtre type extérieure - remplacement (verre endommagé, déscellé ou fin de vie utile atteinte)	A02 Remplacer le verre de la fenêtre.	m²	1,00	822,00	822,00	Unité descellée endommagée.	Intervention à moyen terme	
46	03232-01	Centre jeunesse	1960	11 340,68	3.00	B30109900 - Autres types de toiture	A51 Refaire le soffite en dessous de la marquise.	lot	1,00	3 000,00	3 000,00	Soffite de pvc décroché.	Intervention à court terme	
56	03232-01	Centre jeunesse	1960	11 340,68	3.00	C10309900 - Autres spécialités d'intérieur	A62 Installer une bande réfléchissante. Ajouter un garde-corps ou des bollards ou mains courantes pour signaler.	lot	1,00	2 000,00	2 000,00	La couleur des finis de plancher.	Intervention à court terme	076395 (Terminé) : 50%
51	03232-01	Centre jeunesse	1960	11 340,68	3.00	C30300301 - Plafond de gypse - réfection (suite à un bris, à une réparation, installation d"un nouveau système dans entreplafond)	A56 Voir étude Claude Morris, mai 2008	m²	1 470,00	51,00	74 970,00	Des infiltrations d?eau antérieures.	Intervention à court terme	054590 (Terminé) : 30%
53	03232-01	Centre jeunesse	1960	11 340,68	3.00	C30300301 - Plafond de gypse - réfection (suite à un bris, à une réparation, installation d"un nouveau système dans entreplafond)	A59 Enlever les plaques de plâtre qui se détachent. Replâtrer.	m²	40,00	51,00	2 040,00	Risque de chute de plâtre.	Intervention à court terme	076395 (Terminé) : 100%
57	03232-01	Centre jeunesse	1960	11 340,68	3.00	D20209900 - Autres types d'alimentation d'eau domestique	M1: Fournir et installer un compteur d?eau.	un	1,00	4 200,00	4 200,00	Entrée d?eau non-conforme	Intervention à court terme	

59	03232-01	Centre jeunesse	1960	11 340,68	3.00	D20409900 - Autres types de drainage pluvial (les coûts de remplacemnt des drains de toiture sont inclus aux travaux de la section B3010-Couverture)	M2: Remplacer les pompes duplexes incluant les systèmes de flottes et les travaux en électricité.	un	3,00	7 150,00	21 450,00	3 stations de pompes puisard (1959) sont vétustes.	Intervention à court terme	
61	03232-01	Centre jeunesse	1960	11 340,68	3.00	D20900501 - Compresseur d"air à vis 5HP incluant assécheur d"air et filtre - remplacement	M3: Remplacer le compresseur d?air.	un	1,00	8 550,00	8 550,00	Compresseur d?air.	Intervention à moyen terme	074689 (Abandon) : 50%
78	03232-01	Centre jeunesse	1960	11 340,68	3.00	D20909900 - Autres systèmes de plomberie	M29: Remplacer l'intercepteur de graisse de même capacité incluant tous travaux associés.	un	1,00	10 000,00	10 000,00	Intercepteur de graisse de 175 gallons, vétuste.	Intervention à court terme	
71	03232-01	Centre jeunesse	1960	11 340,68	3.00	D30400803 - Centrale de traitement d"air de 4000 l/s avec récupération d"énergie - remplacement (unité fabriquée sur mesure)	M23: Remplacer la centrale de traitement d?air de capacité identique.	un	1,00	69 000,00	69 000,00	Centrale de traitement d?air (V-7V-7-R)	Intervention à court terme	
69	03232-01	Centre jeunesse	1960	11 340,68	3.00	D30400804 - Centrale de traitement d"air de 6000 l/s avec récupération d"énergie - remplacement (unité fabriquée sur mesure)	M21: Remplacer la centrale de traitement d?air de capacité identique.	un	1,00	139 000,00	139 000,00	Centrale de traitement d?air (V-5/V-5-R)	Intervention à court terme	
70	03232-01	Centre jeunesse	1960	11 340,68	3.00	D30400805 - Centrale de traitement d"air de 8000 l/s avec récupération d"énergie - remplacement (unité fabriquée sur mesure)	M22: Remplacer la centrale de traitement d?air de capacité identique.	un	1,00	178 000,00	178 000,00	Centrale de traitement d?air .(V-6V-6-R)	Intervention à court terme	
67	03232-01	Centre jeunesse	1960	11 340,68	3.00	D30409900 - Autres systèmes de distribution	M17: Remplacer l?évacuateur de capacité identique.	un	1,00	4 000,00	4 000,00	Évacuateur (1959) est vétuste.(EV-32)	Intervention à court terme	

66	03232-01	Centre jeunesse	1960	11 340,68	3.00	D30900205 - Système de réfrigération pour chambre froide incluant évaporateur et groupe compresseur condenseur refroidi à l"air 5 tonnes - remplacement	M8: Remplacer le condenseur de capacité identique (3 tonnes)	un	1,00	10 350,00	10 350,00	Condenseur	Intervention à court terme	081739 (Actif) : 80%
65	03232-01	Centre jeunesse	1960	11 340,68	3.00	D30909900 - Autres systèmes mécaniques spéciaux	M7: Remplacer le condenseur de capacité identique. (6 tonnes)	un	1,00	20 000,00	20 000,00	Condenseur C-4 R22	Intervention à court terme	
79	03232-01	Centre jeunesse	1960	11 340,68	3.00	D50109900 - Autres services et distributions	E4: Remplacer les conduits.	lot	1,00	1 750,00	1 750,00	Conduits avec corrosion avancés	Intervention à court terme	076395 (Terminé) : 50%
81	03232-02	Centre jeunesse	1959	9 709,21	3.00	A20200101 - Membrane d"étanchéité du sous-sol dans un terrain assumé asphalté - reprise (par mètre linéaire de mur, sur une hauteur d"un étage en sous-sol)	Réfection d'étanchéité à l'entrée électrique	m	50,00	218,00	10 900,00		Intervention à court terme	
23	03232-02	Centre jeunesse	1959	9 709,21	3.00	B20101002 - Parement de briques - réfection	A28 Démanteler la brique au-dessous de la fenêtre sur toute l?intersection avec la toiture, vérifier la présence de solins souples. Rebâtir l?allège de fenêtre pour corriger les pentes. Rétablir les solins membranés de la toiture.	m²	5,00	482,00	2 410,00	Infiltrations d?eau soupçonnée.	Intervention à court terme	
28	03232-02	Centre jeunesse	1959	9 709,21	3.00	B20101002 - Parement de briques - réfection	A31 Remplacer les briques et rejointoyer la maçonnerie.	m²	6,00	482,00	2 892,00	Persienne obstruée de l?intérieur.	Intervention à court terme	
31	03232-02	Centre jeunesse	1959	9 709,21	3.00	B20101002 - Parement de briques - réfection	A34 Remplacer les briques endommagés ou fissurées. Rétablir la liaison entre les parois et des attaches au mur sous-jacentes. Remonter le mur. Rejointoyer la maçonnerie.	m²	50,00	482,00	24 100,00	Briques déplacées de joints de maçonnerie.	Intervention à court terme	

7	03232-02	Centre jeunesse	1959	9 709,21	3.00	B20101005 - Joints de mortier - réfection	A13 Rejointoyer la maçonnerie d?angle sur toute la hauteur du mur ainsi que dans la partie supérieur. Remplacer complètement les fenêtres, vérifier les faux-cadres et ragréer les finis intérieurs.	m²	12,00	128,00	1 536,00	Problème avec les panneaux de pierre.	Intervention à court terme	
22	03232-02	Centre jeunesse	1959	9 709,21	3.00	B20101005 - Joints de mortier - réfection	A27 Rejointoiement.	m²	200,00	128,00	25 600,00	Érosion des joints de mortier par l?eau.	Intervention à moyen terme	
25	03232-02	Centre jeunesse	1959	9 709,21	3.00	B20101005 - Joints de mortier - réfection	A29 Remplacer le joint de mortier par du scellant sur fond de joint. Rejointoyer la brique.	m²	3,00	128,00	384,00	Joints de mortier	Intervention à court terme	
29	03232-02	Centre jeunesse	1959	9 709,21	3.00	B20101005 - Joints de mortier - réfection	A32 Rejointoyer la maçonnerie.	m²	40,00	128,00	5 120,00	Divers problèmes de maçonnerie.	Intervention à court terme	
48	03232-02	Centre jeunesse	1959	9 709,21	3.00	B20101005 - Joints de mortier - réfection	A52 Rejointoyer la maçonnerie.	m²	6,00	128,00	768,00	Contrepente du balcon .	Intervention à court terme	
26	03232-02	Centre jeunesse	1959	9 709,21	3.00	B20101007 - Joints de scellant - réfection (entre panneaux modulaires)	A30 Remplacer le joint de scellant sur boudin compressible.	m	5,00	61,00	305,00	Scellant du joint de dilatation.	Intervention à court terme	
27	03232-02	Centre jeunesse	1959	9 709,21	3.00	B20101007 - Joints de scellant - réfection (entre panneaux modulaires)	A31 Ajouter des scellants au pourtour de la tôle pour améliorer l?étanchéité a l?air. Remplacer les briques et rejointoyer la maçonnerie.	m	20,00	61,00	1 220,00	Persienne obstruée de l?intérieur.	Intervention à court terme	
32	03232-02	Centre jeunesse	1959	9 709,21	3.00	B20101007 - Joints de scellant - réfection (entre panneaux modulaires)	A34 Ajouter un joint de dilatation.	m	74,00	61,00	4 514,00	Briques déplacées de joints de maçonnerie.	Intervention à court terme	
47	03232-02	Centre jeunesse	1959	9 709,21	3.00	B20109900 - Autres finitions extérieures	A52 Ajouter du scellant et solins. Souder une plaque pour dévier l?eau vers les côtés avec gargouille ou descente pluviale. Rejointoyer la maçonnerie.	lot	1,00	6 000,00	6 000,00	Contrepente du balcon .	Intervention à court terme	

8	03232-02	Centre jeunesse	1959	9 709,21	3.00	B20200101 - Fenêtre fixe en aluminium - remplacement (bâtiment de 5 étages et moins)	A13 Rejointoyer la maçonnerie d?angle sur toute la hauteur du mur ainsi que dans la partie supérieur. Remplacer complètement les fenêtres et ragréer les finis intérieurs	m²	3,00	843,00	2 529,00	Problème avec les panneaux de pierre.	Intervention à court terme	
24	03232-02	Centre jeunesse	1959	9 709,21	3.00	B20209900 - Autres types de fenestration extérieure	A28 Démanteler la brique au-dessous de la fenêtre sur toute l?intersection avec la toiture, vérifier la présence de solins souples. Rebâtir l?allège de fenêtre pour corriger les pentes. Rétablir les solins membranés de la toiture.	lot	1,00	500,00	500,00		Intervention à court terme	
80	03232-02	Centre jeunesse	1959	9 709,21	3.00	D20209900 - Autres types d'alimentation d'eau domestique	Désamiantage de la tuyauterie	m²	140,00	150,00	21 000,00		Intervention à court terme	
75	03232-02	Centre jeunesse	1959	9 709,21	3.00	D20209900 - Autres types d'alimentation d'eau domestique	M27:□ La tuyauterie d'eau domestique à remplacer est de type distribution horizontale et située dans un vide sanitaire.	lot	1,00	60 000,00	60 000,00	Réseau de tuyauterie d?eau domestique.	Intervention à moyen terme	
60	03232-02	Centre jeunesse	1959	9 709,21	3.00	D20409900 - Autres types de drainage pluvial (les coûts de remplacemnt des drains de toiture sont inclus aux travaux de la section B3010-Couverture)	M2: Remplacer les pompes duplexes incluant les systèmes de flottes et les travaux en électricité.	un	3,00	7 150,00	21 450,00	3 stations de pompes puisard (1959) sont vétustes.	Intervention à court terme	
82	03232-02	Centre jeunesse	1959	9 709,21	3.00	D20900501 - Compresseur d"air à vis 5HP incluant assécheur d"air et filtre - remplacement	Remplacement des compresseurs des chambres froides	un	8,00	8 550,00	68 400,00		Intervention à court terme	

74	03232-02	Centre jeunesse	1959	9 709,21	3.00	D30209900 - Autres systèmes de chauffage	M26: La tuyauterie d'eau de chauffage à remplacer est de type distribution horizontale et située dans un vide sanitaire	lot	1,00	95 000,00	95 000,00	Réseau de tuyauterie.	Intervention à moyen terme	
73	03232-02	Centre jeunesse	1959	9 709,21	3.00	D30209900 - Autres systèmes de chauffage	M25: La tuyauterie de vapeur/condensé à remplacer est de type distribution horizontale et située dans un vide sanitaire.	lot	1,00	130 000,00	130 000,00	Réseau de tuyauterie de vapeur.	Intervention à moyen terme	079816 (Terminé) : 20%
68	03232-02	Centre jeunesse	1959	9 709,21	3.00	D30509900 - Autres unités autonomes et monoblocs	M20: Remplacer la centrale de traitement d?air de capacité identique.	un	1,00	24 000,00	24 000,00	Centrale de traitement d?air vétuste.(V-4)	Intervention à court terme	
83	03232-02	Centre jeunesse	1959	9 709,21	3.00	D30900203 - Système de réfrigération pour chambre froide incluant évaporateur et groupe compresseur condenseur refroidi à l"air 2 tonnes - remplacement	Vétusté	un	8,00	8 600,00	68 800,00		Intervention à court terme	
62	03232-02	Centre jeunesse	1959	9 709,21	3.00	D30909900 - Autres systèmes mécaniques spéciaux	M4: Remplacer le condenseur de capacité identique. (25 tonnes)	un	1,00	45 000,00	45 000,00	Condenseur C-1 .R-22	Intervention à court terme	076192 (Terminé) : 100%
63	03232-02	Centre jeunesse	1959	9 709,21	3.00	D30909900 - Autres systèmes mécaniques spéciaux	M5: Remplacer le condenseur de capacité identique. (30 tonnes)	un	1,00	50 000,00	50 000,00	Condenseur C-2 réfrigérant R-22 est vétuste	Intervention à court terme	
64	03232-02	Centre jeunesse	1959	9 709,21	3.00	D30909900 - Autres systèmes mécaniques spéciaux	M6: Remplacer le condenseur de capacité identique. (7,5 tonnes)	un	1,00	23 000,00	23 000,00	Condenseur C-3 R-22	Intervention à court terme	
72	03232-02	Centre jeunesse	1959	9 709,21	3.00	D40109900 - Autres systèmes de gicleurs	M24: Fournir et installer un dispositif anti-retour (DAR) et tous les travaux associés. L'entrée d'eau de protection incendie est de 150mm de diamètre	un	1,00	25 000,00	25 000,00	Entrée d?eau incendie non-conforme	Intervention à court terme	

FOYER DE GROUPE JDA MEILLEUR

Numéro	No inventaire du bâtiment	Catégorie	Année de construction du bâtiment	Superficie brute du bâtiment	Nombre d'étages	Travaux MA	Description	Unité de mesure	Quantité	Coût unitaire	Coût estimé des travaux	Référence PDMA	Horizon temporel	Liaisons
1	01139-01	Centre jeunesse	1960	490,79	2.00	A20209900 - Autres murs de sous-sol	Coin des façades A et B, Réfection: Crépis endommagé sur mur de fondation	m²	1,00	500,00	500,00	01139-01-A-102	Intervention à moyen terme	
2	01139-01	Centre jeunesse	1960	490,79	2.00	B20101002 - Parement de briques - réfection	Façade D, Réfection: Ventre-de-boeuf dans le parement de maçonnerie	m²	10,00	482,00	4 820,00	01139-01-A-103	Intervention à court terme	
3	01139-01	Centre jeunesse	1960	490,79	2.00	B20101005 - Joints de mortier - réfection	Façade A, Réfection: Joint fissurés dans le parement de maçonnerie	m²	1,00	128,00	128,00	01139-01-A-104	Intervention à moyen terme	
4	01139-01	Centre jeunesse	1960	490,79	2.00	B20200105 - Scellant de fenêtre ou porte - réfection (bâtiment de 5 étages et moins)	Toutes les façades, Remplacement: Scellant des fenêtres fissurées et désuets	m	195,00	54,00	10 530,00	01139-01-A-105	Intervention à moyen terme	
5	01139-01	Centre jeunesse	1960	490,79	2.00	C30109900 - Autres finitions de mur	Local 209, Remplacement: Céramiques murales fissurées et désuètes	m²	40,00	125,00	5 000,00	01139-01-A-108	Intervention à moyen terme	
6	01139-01	Centre jeunesse	1960	490,79	2.00	C30200201 - Carreaux de céramique - remplacement	Local 104 et E1, Remplacement: Céramiques de plancher endommagées	m²	10,00	131,00	1 310,00	01139-01-A-109	Intervention à moyen terme	
7	01139-01	Centre jeunesse	1960	490,79	2.00	C30200402 - Linoleum en feuilles - remplacement	Locaux, 002-003-009-101-102-105-106-107-110-201-202-203-212, Remplacement: Plancher de linoleum endommagés	m²	496,97	71,00	35 284,87	01139-01-A-110	Intervention à moyen terme	
12	01139-01	Centre jeunesse	1960	490,79	2.00	D20200201 - Entrée d''eau principale de 50mm de diamètre - remplacement	Sous l'escalier, Mise aux normes: L'entrée d'eau du bâtiment est encore fonctionnelle, mais devra être remplacée pour se conformer à la réglementation de la ville de Montréal.	un	1,00	5 400,00	5 400,00	01139-01-M-102	Intervention à moyen terme	
11	01139-01	Centre jeunesse	1960	490,79	2.00	D30500501 - Aérotherme électrique 5kW - remplacement	Vestibule, Remplacement: Le convecteur électrique du vestibule est endommagé par les coups et l'usure.	un	1,00	1 260,00	1 260,00	01139-01-M-101	Intervention à court terme	
13	01139-01	Centre jeunesse	1960	490,79	2.00	D50100503 - Panneau 225A 120/240V-1ph 52/72 circuits 22kA avec disjoncteurs boulonnés et boîtier NEMA 1 - remplacement (en surface ou encastré)	À l'étage, salle de rangement, Remplacement: Deux panneaux électriques à disjoncteurs sont vétustes à l'étage. Les pièces sont discontinuées.	un	2,00	12 600,00	25 200,00	01139-01-E-104	Intervention à court terme	
10	01139-01	Centre jeunesse	1960	490,79	2.00	D50109900 - Autres services et distributions	Tout le bâtiment, Mise aux normes: Du filage électrique de pouvoir avec une gaine de coton est présent et utilisé dans le bâtiment. Ce filage est désuet et peut présenter un risque d'incendie. Le filage doit être remplacé.	lot	1,00	7 500,00	7 500,00	01139-01-E-103	Intervention à court terme	

9	01139-01	Centre jeunesse	1960	490,79	2.00	D50200201 - Appareil 2T8-32W-120V, encastré avec lentille acrylique - remplacement	À l'étage salle de bain, cuisine, bureau des intervenants, sous-sol, Remplacement: Plusieurs appareils d'éclairage ne sont pas fonctionnels (brisés).	app.	4,00	115,00	460,00	01139-01-E-102	Intervention à court terme	
8	01139-01	Centre jeunesse	1960	490,79	2.00	D50300101 - Système d''alarme incendie adressable à deux étapes - remplacement (établir le coût sur la base de la superfice de plancher à protéger)	Tout le bâtiment, Remplacement: Remplacer l'ensemble du système alarme incendie (détection et signalisation)	m²	496,97	25,00	12 424,25	01139-01-E-101	Intervention à court terme	

PCEM_NMM CITÉ-DES-PRAIRIES

N° de projet	Titre du projet	Date d'inscription au PCEM	Statut du projet	Type projet	Coût révisé ART	Solde décaissements EM/ENMM	Solde des dépenses encourues	Total décaissements EM/ENMM	Total des dépenses encourues
085559	Panier linge souillé simple (16)	2016-03-21	Terminé	Équipement non médical et mobilier	2 790,24	0,00	0,00	2 790,24	2 790,24
087113	Laveuse industrielle	2016-07-15	Terminé	Équipement non médical et mobilier	2 402,35	0,00	0,00	2 402,35	2 402,35
087728	Remplacement fauteuils unité Arrimage	2016-09-01	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 434,66	0,00	0,00	1 434,66	1 434,66
087831	Aménagement cours jeunes contrevenants	2016-09-02	Terminé	Équipement non médical et mobilier	3 075,42	0,00	0,00	3 075,42	3 075,42
087836	Remplacement radio émetteur CDP	2016-09-02	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 310,53	0,00	0,00	1 310,53	1 310,53
087839	Remplacement électroménagers hébergement DAPJ-RAJC	2016-09-02	Terminé	Équipement non médical et mobilier	17 666,71	0,00	0,00	17 666,71	17 666,71
087877	Remplacement mobilier unité Aube	2016-09-02	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 434,32	0,00	0,00	1 434,32	1 434,32
087879	Remplacement mobilier unité Havre	2016-09-02	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 434,32	0,00	0,00	1 434,32	1 434,32
087880	Remplacement mobilier unité Épisode/Gîte	2016-09-02	Terminé	Équipement non médical et mobilier	2 070,86	0,00	0,00	2 070,86	2 070,86
087881	Remplacement mobilier unité Impact	2016-09-02	Terminé	Équipement non médical et mobilier	5 440,38	0,00	0,00	5 440,38	5 440,38
087883	Remplacement mobilier unité Étoile	2016-09-02	Terminé	Équipement non médical et mobilier	805,34	0,00	0,00	805,34	805,34
087884	Remplacement mobilier unité Place	2016-09-02	Terminé	Équipement non médical et mobilier	3 477,57	0,00	0,00	3 477,57	3 477,57
087885	Remplacement mobilier unité Inouik	2016-09-02	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 084,36	0,00	0,00	1 084,36	1 084,36
087887	Remplacement mobilier unités Margelle/Envol	2016-09-02	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 454,26	0,00	0,00	1 454,26	1 454,26
087951	Rehaussement tableau RFID pour le Centre d'inventaire Est	2016-09-02	Terminé	Équipement non médical et mobilier	38 280,65	0,00	0,00	38 280,65	38 280,65
087953	Rehaussement étagère ScanMo pour le Centre d'inventaire Est	2016-09-02	Terminé	Équipement non médical et mobilier	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
087987	Remplacement équipement hygiène et salubrité CJM-IU	2016-09-02	Terminé	Équipement non médical et mobilier	102 852,97	0,00	0,00	102 852,97	102 852,97
095042	Remplacement étagère local de buanderie CDP	2016-09-20	Terminé	Équipement non médical et mobilier	22 545,49	0,00	0,00	22 545,49	22 545,49
096515	Remplacement tables et chaises en acier inoxydable pour unité d'urgence CDP	2017-04-20	Terminé	Équipement non médical et mobilier	10 146,04	0,00	0,00	10 146,04	10 146,04
097729	Remplacement équipement/mobilier Jeunesse CDP - Unité Aube	2017-09-06	Terminé	Équipement non médical et mobilier	3 448,90	0,00	0,00	3 448,90	3 448,90

097740	Remplacement de mobilier/équipement Jeunesse CDP - Unité Havre	2017-09-06	Terminé	Équipement non médical et mobilier	7 556,97	0,00	0,00	7 556,97	7 556,97
097751	Remplacement de mobilier Jeunesse CPD - Unité Inouik	2017-09-06	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 934,09	0,00	0,00	1 934,09	1 934,09
097755	Remplacement de mobilier - Fauteuil de bureau Jeunesse - CDP Unité Arrimage	2017-09-06	Terminé	Équipement non médical et mobilier	828,67	0,00	0,00	828,67	828,67
097761	Remplacement de mobilier Jeunesse - CDP - Unité Source	2017-09-06	Terminé	Équipement non médical et mobilier	2 388,13	0,00	0,00	2 388,13	2 388,13
097763	Remplacement de mobilier Jeunesse - CDP Unité Permanence	2017-09-06	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 351,81	0,00	0,00	1 351,81	1 351,81
097767	Remplacement de mobilier Jeunesse - CDP - Unité Étoile	2017-09-06	Terminé	Équipement non médical et mobilier	2 026,75	0,00	0,00	2 026,75	2 026,75
097773	Remplacement de mobilier Jeunesse - CDP - Unité Impact	2017-09-06	Terminé	Équipement non médical et mobilier	758,92	0,00	0,00	758,92	758,92
097792	Remplacement polisseuses - DST/HS - CDP	2017-09-06	Terminé	Équipement non médical et mobilier	9 851,70	0,00	0,00	9 851,70	9 851,70
097796	Remplacement mobilier Jeunesse CDP - Unité Phare	2017-09-07	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 183,09	0,00	0,00	1 183,09	1 183,09
097798	Remplacement de mobilier Jeunese - CDP - Unité Place	2017-09-07	Terminé	Équipement non médical et mobilier	3 657,77	0,00	0,00	3 657,77	3 657,77
097804	Remplacement mobilier Jeunesse - CDP Réception	2017-09-07	Terminé	Équipement non médical et mobilier	3 002,22	0,00	0,00	3 002,22	3 002,22
097845	Remplacement mobilier - PJ - CDP	2017-09-07	Terminé	Équipement non médical et mobilier	3 751,91	0,00	0,00	3 751,91	3 751,91
097848	Remplacement mobilier - PJ - Site CDP service santé	2017-09-07	Terminé	Équipement non médical et mobilier	4 725,10	0,00	0,00	4 725,10	4 725,10
105645	Remplacement de 3 lave-vaisselle commerciaux pour CDP	2018-07-06	Terminé	Équipement non médical et mobilier	11 281,12	0,00	0,00	11 281,12	11 281,12
105928	Remplacement tabouret dentiste pour CDP	2018-07-23	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 739,99	0,00	0,00	1 739,99	1 739,99
108475	Prog-Jeunesse-Remplacement mobilier/Équipement-CITÉ-DES-PRAIRIES	2018-10-15	Terminé	Équipement non médical et mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110729	DAL-Remplacements 6 véhicules de transports-CDP	2018-11-20	Terminé	Équipement non médical et mobilier	306 342,00	0,00	0,00	306 342,00	306 342,00
112102	DPJ-Détecteur de métal pour sécurité-CDP	2019-01-21	Terminé	Équipement non médical et mobilier	6 583,60	0,00	0,00	6 583,60	6 583,60
117817	DirProg-Jeunesse-Remplacement équipements et mobiliers-CDP	2019-01-30	Terminé	Équipement non médical et mobilier	21 956,68	0,00	0,00	21 956,68	21 956,68

119012	Dir.Prog_Jeunesse-Remplacement équipements radios communication-CDP	2019-01-30	Terminé	Équipement non médical et mobilier	3 538,05	0,00	0,00	3 538,05	3 538,05
119930	DST-Remplacement système de surveillance-CDP	2019-01-30	Terminé	Équipement non médical et mobilier	11 728,88	0,00	0,00	11 728,88	11 728,88
120516	Dir.Prog.Jeunesse - Remplacement de mobiliers et équipements -Multi-sites	2019-07-16	Terminé	Équipement non médical et mobilier	76 855,80	0,00	0,00	76 855,80	76 855,80
121010	DirProgJeunesse-Remplacement 1 véhicule 7 passager-CDP (Benoit Mousseau)	2019-09-26	Terminé	Équipement non médical et mobilier	36 813,86	0,00	0,00	36 813,86	36 813,86
122293	DST-HS-Remplacement équipements à vapeurs-Multi-sites	2019-12-09	Terminé	Équipement non médical et mobilier	18 119,39	0,00	0,00	18 119,39	18 119,39
129716	Dir-Jeunesse_remplacement groupé mobilier et équipements_Multisites	2020-07-23	Terminé	Équipement non médical et mobilier	7 465,81	0,00	0,00	7 465,81	7 465,81
129745	DST-Remplacement banc de scie-CRJDA Cité-des-Prairies	2020-07-29	Terminé	Équipement non médical et mobilier	5 505,29	0,00	0,00	5 505,29	5 505,29
130054	DAL-Remplacement de 4 véhicules 7 places - CJ CDP	2020-09-11	Terminé	Équipement non médical et mobilier	233 385,39	0,00	0,00	233 385,39	233 385,39
130070	DPJ-RAJC_Remplacement mobiliers divers_CJ CDP	2020-09-14	Terminé	Équipement non médical et mobilier	3 892,48	0,00	0,00	3 892,48	3 892,48
130076	DPJ-RAJC_Remplacement regroupement mobiliers_CJ CDP	2020-09-14	Terminé	Équipement non médical et mobilier	988,05	0,00	0,00	988,05	988,05
130077	DPJ-RAJC_Remplacement mobilier_CJ CDP	2020-09-14	Terminé	Équipement non médical et mobilier	3 833,31	0,00	0,00	3 833,31	3 833,31
130079	DPJ-RAJC_remplacement regroupement mobilier_CJ CDP	2020-09-14	Actif	Équipement non médical et mobilier	4 090,82	0,00	0,00	4 090,82	4 090,82
130086	DPJ-RAJC_Remplacement équipements divers_CJ CDP	2020-09-14	Terminé	Équipement non médical et mobilier	2 594,64	0,00	0,00	2 594,64	2 594,64
130089	DPJ-RAJC_Remplacement véhicules 7 places_CJ CDP	2020-09-14	Terminé	Équipement non médical et mobilier	50 845,34	0,00	0,00	50 845,34	50 845,34
130125	DPROG-RAJC Remplacement Mobilier divers-CJ Cité-des-Prairies	2020-09-14	Terminé	Équipement non médical et mobilier	4 385,34	0,00	0,00	4 385,34	4 385,34
137595	DPROGJ-RAJC Remplacement 4 cuisinières - CRJDA Cité-des-Prairies	2021-07-06	Terminé	Équipement non médical et mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137596	DPROGJ-RAJC Remplacement 5 réfrigérateurs - CRJDA Cité-des-Prairies	2021-07-06	Terminé	Équipement non médical et mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137597	DPROGJ-RAJC Remplacement 2 lave-vaisselles - CRJDA Cité-des-Prairies	2021-07-06	Terminé	Équipement non médical et mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

138123	DAPJ_RAJC_Remplacement mobilier de travail (bureau et chambres)_CRJDA Cité des Prairies	2021-10-14	Terminé	Équipement non médical et mobilier	7 613,19	0,00	0,00	7 613,19	7 613,19
138124	DAPJ_RAJC_Remplacement bibliothèque et chaises (bureau et salon)_CRJDA Cité des Prairie	2021-10-14	Terminé	Équipement non médical et mobilier	3 340,95	0,00	0,00	3 340,95	3 340,95
138135	DAPJ_RAJC_Remplacement table de ping-pong_CRJDA CDP	2021-10-14	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 277,77	0,00	0,00	1 277,77	1 277,77
138137	DAPJ_RAJC_Remplacemennt mobilier (armoire, petit bureau,classeur)CRDJA CDP	2021-10-14	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 315,59	0,00	0,00	1 315,59	1 315,59
138436	DST-IM Remplacement camion ford Transit en remplacement du GMC 2005_CDP	2021-11-19	Terminé	Équipement non médical et mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144571	DST-CSA Remplacement 1 congélateur vertical - CRJDA Cité-des-Prairies	2022-07-26	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 421,50	0,00	0,00	1 421,50	1 421,50
144983	DAL - Remplacement 3 véhicules pour passagers - CRJDA Cité-des-Prairies	2022-10-27	Terminé	Équipement non médical et mobilier	242 850,71	0,00	0,00	242 850,71	242 850,71
146166	DST-IM Remplacement 1 panneau de contrôle du Four Combi -CRJDA Cité-des-Prairies	2023-01-30	Terminé	Équipement non médical et mobilier	5 435,90	0,00	0,00	5 435,90	5 435,90
150387	DAPJ-RAJC 23-26 Remplacement mobilier -Multi-sites	2023-04-17	Terminé	Équipement non médical et mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152642	DST-CSA - Remplacement 1 Chariot à bascule pour les poubelles - CRJDA CITÉ‐DES‐PRAIRIES	2024-01-25	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 496,98	0,00	0,00	1 496,98	1 496,98
154975	DAPJ-RAJC 24-25 Remplacement mobilier de chambre, cuisine et salon	2024-03-15	Actif	Équipement non médical et mobilier	21 762,49	0,00	0,00	21 762,49	21 762,49
156821	Consolidation 24-25 DAL Amélioration des espaces bureaux CDP	2024-04-25	Terminé	Équipement non médical et mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157991	DAPJ-RAJC - Remplacement 1 Lave-vaisselle - CRJDA CITÉ‐DES‐PRAIRIES	2024-11-04	Terminé	Équipement non médical et mobilier	5 540,16	0,00	0,00	5 540,16	5 540,16
161055	DPROGJ - Remplacement cuisinière - CRJDA Cité-Des-Prairies	2025-08-25	Terminé	Équipement non médical et mobilier	898,33	0,00	0,00	898,33	898,33
161057	DPROGJ - Remplacement 1 laveuse - CRJDA Cité-des-Prairies	2025-08-25	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 321,09	0,00	0,00	1 321,09	1 321,09
162623	DPROGJ - Remplacement lave-vaisselles à l'unité Aube CRJDA Cité-des-Prairies	2026-04-02	Actif	Équipement non médical et mobilier	5 705,59	5 705,59	5 705,59	0,00	0,00

PCEM-NMM CRDJA DOMINIQUE-SAVIO

N° de projet	Titre du projet	Date d'inscription au PCEM	Statut du projet	Type projet	Coût révisé ART	Solde décaissements EM/ENMM	Solde des dépenses encourues	Total décaissements EM/ENMM	Total des dépenses encourues
087326	Salle formation enseignement	2016-08-04	Terminé	Équipement non médical et mobilier	22 385,88	0,00	0,00	22 385,88	22 385,88
087699	Remplacement mobilier unité Cité	2016-09-01	Terminé	Équipement non médical et mobilier	6 703,35	0,00	0,00	6 703,35	6 703,35
087700	Remplacement chaises ergonomiques Mont-Joie/Entre-Deux/Clairière	2016-09-01	Terminé	Équipement non médical et mobilier	2 151,98	0,00	0,00	2 151,98	2 151,98
087702	Remplacement Fauteuils sur roulettes unité Archipel	2016-09-01	Terminé	Équipement non médical et mobilier	3 381,98	0,00	0,00	3 381,98	3 381,98
087703	Remplacement Fauteuils unité Tremplin	2016-09-01	Terminé	Équipement non médical et mobilier	4 625,00	0,00	0,00	4 625,00	4 625,00
087713	Remplacement fauteuils unité Solstice	2016-09-01	Terminé	Équipement non médical et mobilier	4 227,48	0,00	0,00	4 227,48	4 227,48
087721	Remplacement mobilier service de réinsertion	2016-09-01	Terminé	Équipement non médical et mobilier	845,49	0,00	0,00	845,49	845,49
087735	Remplacement mobilier unité Phénix	2016-09-01	Terminé	Équipement non médical et mobilier	368,85	0,00	0,00	368,85	368,85
087737	Remplacement mobilier direction	2016-09-01	Terminé	Équipement non médical et mobilier	2 614,51	0,00	0,00	2 614,51	2 614,51
087742	Remplacement mobilier unité soutien spécialisé	2016-09-01	Terminé	Équipement non médical et mobilier	600,71	0,00	0,00	600,71	600,71
087820	Remplacement électroménagers hébergement	2016-09-02	Terminé	Équipement non médical et mobilier	14 913,89	0,00	0,00	14 913,89	14 913,89
087937	Aménagement des locaux - RH formation, personnel d'encadrement et DO	2016-09-02	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 824,16	0,00	0,00	1 824,16	1 824,16
087984	Mobilier Jeunesse	2016-09-02	Terminé	Équipement non médical et mobilier	14 959,82	0,00	0,00	14 959,82	14 959,82
097794	Remplacement Chariot microfibre et composantes - DST /HS - Site Décarie	2017-09-06	Terminé	Équipement non médical et mobilier	2 268,29	0,00	0,00	2 268,29	2 268,29
097842	Remplacement mobilier Jeunesse - DSM	2017-09-07	Terminé	Équipement non médical et mobilier	828,67	0,00	0,00	828,67	828,67
097847	Remplacement mobilier/équipement Jeunesse - DSM - Unité Cité	2017-09-07	Terminé	Équipement non médical et mobilier	2 874,59	0,00	0,00	2 874,59	2 874,59
097850	Remplacement mobilier - PJ - DSM - intégration sociale	2017-09-07	Terminé	Équipement non médical et mobilier	3 874,44	0,00	0,00	3 874,44	3 874,44
097857	Remplacement mobilier/équipement Jeunesse - DSM - Unité Étape	2017-09-07	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 712,15	0,00	0,00	1 712,15	1 712,15
097869	Remplacement mobilier/équipement Jeunesse - DSM - Unité Tremplin	2017-09-07	Terminé	Équipement non médical et mobilier	4 830,28	0,00	0,00	4 830,28	4 830,28

105930	Remplacement système de radio numérique pour Dominique Savio	2018-07-23	Terminé	Equipement non médical et mobilier	20 660,92	0,00	0,00	20 660,92	20 660,92
107995	DRHCAJ-Remplacement mobilier-DOMINIQUE-SAVIO	2018-10-10	Terminé	Équipement non médical et mobilier	2 205,81	0,00	0,00	2 205,81	2 205,81
107996	DRHCAJ-Remplacement projecteur numérique-DOMINIQUE-SAVIO	2018-10-10	Terminé	Équipement non médical et mobilier	840,23	0,00	0,00	840,23	840,23
108536	Programme-Jeunesse-Remplacement mobiliers/équipements-CRJDA DOMINIQUE-SAVIO	2018-10-15	Terminé	Équipement non médical et mobilier	13 062,16	0,00	0,00	13 062,16	13 062,16
110729	DAL-Remplacements 6 véhicules de transports-CDP	2018-11-20	Terminé	Équipement non médical et mobilier	306 342,00	0,00	0,00	306 342,00	306 342,00
112219	Programme Jeunesse-Remplacement banquette 4 places (réception)-DSM	2019-01-24	Terminé	Équipement non médical et mobilier	2 621,23	0,00	0,00	2 621,23	2 621,23
120354	DST-HS-Remplacement équipements-DSM	2019-07-10	Terminé	Équipement non médical et mobilier	8 587,23	0,00	0,00	8 587,23	8 587,23
120569	DirProg.Jeunesse - Remplacement de 3 véhicules 7 places - DSM	2019-07-17	Terminé	Équipement non médical et mobilier	162 272,14	0,00	0,00	162 272,14	162 272,14
120572	Prog.Jeunesse - Remplacement de mobiliers/équipements - DSM	2019-07-17	Terminé	Équipement non médical et mobilier	828,67	0,00	0,00	828,67	828,67
120605	Dir.Adj.Prog.Jeunesse - Réfections de 13 fauteuils-DSM	2019-07-18	Terminé	Équipement non médical et mobilier	3 310,00	0,00	0,00	3 310,00	3 310,00
129831	DJ-Remplacement mobilier-DSM	2020-08-13	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 400,36	0,00	0,00	1 400,36	1 400,36
130009	DST-CSA_Remplacement four combi - CJ DSM	2020-01-01	Terminé	Équipement non médical et mobilier	36 999,24	0,00	0,00	36 999,24	36 999,24
130110	DPJ-Remplacement Mobilier et équipements divers-CJ Doménique-Savio	2020-09-14	Terminé	Équipement non médical et mobilier	2 046,71	0,00	0,00	2 046,71	2 046,71
130111	DPJ-Remplacement Mobilier et équipements divers-CJ Doménique-Savio	2020-09-14	Terminé	Équipement non médical et mobilier	707,05	0,00	0,00	707,05	707,05
130114	DPJ-Remplacement Mobilier et équipement divers-CJ Doménique-Savio	2020-09-14	Terminé	Équipement non médical et mobilier	5 128,71	0,00	0,00	5 128,71	5 128,71
130115	DPJ-Remplacement Mobilier et équipement divers-CJ Doménique-Savio	2020-09-14	Terminé	Équipement non médical et mobilier	49 723,57	0,00	0,00	49 723,57	49 723,57
130117	DPJ-Remplacement 2 bureaux de travail-CJ Doménique-Savio	2020-09-14	Terminé	Équipement non médical et mobilier	995,62	0,00	0,00	995,62	995,62
130589	DPJ-Remplacement bureau-Centre Jeunesse Doménique-Savio	2020-11-06	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 256,09	0,00	0,00	1 256,09	1 256,09

136548	DPSMD - Remplacent mobiliers de bureau pour espace collaboratif - CRJDA Dominique-Savio	2021-04-28	Terminé	Équipement non médical et mobilier	22 998,03	0,00	0,00	22 998,03	22 998,03
136879	DST-HS - Remplacement 5 Grattes-bottes - Multi-sites	2021-05-11	Terminé	Équipement non médical et mobilier	13 468,86	0,00	0,00	13 468,86	13 468,86
137380	DAPJ-SMREA-Fauteuils ergonomiques-DSM	2021-06-02	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 322,16	0,00	0,00	1 322,16	1 322,16
137603	DPROGJ-DASMRE - Remplacement 16 chaises -Multi-sites	2021-07-06	Terminé	Équipement non médical et mobilier	6 824,97	0,00	0,00	6 824,97	6 824,97
137611	DPROGJ-DASMRE - Remplacement Bureau de coin bureau agents - CRJDA Dominique-Savio	2021-07-06	Terminé	Équipement non médical et mobilier	4 119,71	0,00	0,00	4 119,71	4 119,71
137614	DPROGJ-DASMRE - Remplacement Mobilier de salon divers - Multi-sites	2021-07-06	Terminé	Équipement non médical et mobilier	21 868,53	0,00	0,00	21 868,53	21 868,53
137618	DPROGJ-DASMRE - Remplacement 6 lave-vaisselles - CRJDA Dominique-Savio	2021-07-06	Terminé	Équipement non médical et mobilier	3 469,74	0,00	0,00	3 469,74	3 469,74
137622	DPROGJ-DASMRE - Remplacement 3 réfrigérateurs - CRJDA Dominique Savio	2021-07-07	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 959,46	0,00	0,00	1 959,46	1 959,46
137623	DPROGJ-DASMRE - Remplacement 15 stores - Multi-sites	2021-07-07	Terminé	Équipement non médical et mobilier	6 726,50	0,00	0,00	6 726,50	6 726,50
144451	DST-CSA Remplacement 1 caisse enregistreuse - CR POUR JEUNES EN DIFF. D'ADAPT. DOMINIQUE‐SAVIO	2022-06-23	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 822,05	0,00	0,00	1 822,05	1 822,05
144513	DST-CSA Remplacement 2 fours - CR POUR JEUNES EN DIFF. D'ADAPT. DOMINIQUE‐SAVIO	2022-06-29	Terminé	Équipement non médical et mobilier	48 520,27	0,00	0,00	48 520,27	48 520,27
151207	DPJ Remplacement 6 étagères multi-site	2023-06-29	Terminé	Équipement non médical et mobilier	11 910,64	0,00	0,00	11 910,64	11 910,64
151303	DST-IM Remplacement 4 climatiseurs CRJDA DS	2023-07-20	Terminé	Équipement non médical et mobilier	2 912,76	0,00	0,00	2 912,76	2 912,76
151351	DST-IM Remplacement 24 ventilateurs muraux - CRJDA DS	2023-08-02	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 217,27	0,00	0,00	1 217,27	1 217,27
151617	DPJ - Remplacement 1 véhicule CRJDA DS 23-24	2023-09-12	Actif	Équipement non médical et mobilier	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
152144	DPJ - Remplacement 12 divans - CRJDA Dominique-Savio	2023-11-10	Terminé	Équipement non médical et mobilier	6 594,92	0,00	0,00	6 594,92	6 594,92
153018	DPJ - Remplacement 1 secheuse commerciale maytag - CRJDA DOMINIQUE‐SAVIO	2024-02-06	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 595,88	0,00	0,00	1 595,88	1 595,88

156760	DAPJ-SMREA 24-25 Remplacement équipements divers	2024-04-22	Terminé	Équipement non médical et mobilier	12 761,81	0,00	0,00	12 761,81	12 761,81
156762	DAPJ-SMREA 24-25 Remplacement mobilier de cuisine	2024-04-22	Terminé	Équipement non médical et mobilier	9 886,18	0,00	0,00	9 886,18	9 886,18
156763	DAPJ-SMREA 24-25 Remplacement mobilier et équipements de bureau	2024-04-22	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 129,71	0,00	0,00	1 129,71	1 129,71

PCEM NMM CRDJA MONT-SAINT-ANTOINE

N° de projet	Titre du projet	Date d'inscription au PCEM	Statut du projet	Type projet	Coût révisé ART	Solde décaissements EM/ENMM	Solde des dépenses encourues	Total décaissements EM/ENMM	Total des dépenses encourues
087845	Remplacement mobilier Albatros	2016-09-02	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 817,73	0,00	0,00	1 817,73	1 817,73
087846	Remplacement mobilier Oasis	2016-09-02	Terminé	Équipement non médical et mobilier	805,35	0,00	0,00	805,35	805,35
087847	Remplacement mobilier unité Élan	2016-09-02	Terminé	Équipement non médical et mobilier	5 985,70	0,00	0,00	5 985,70	5 985,70
087849	Remplacement mobilier unité Intersection	2016-09-02	Terminé	Équipement non médical et mobilier	8 217,62	0,00	0,00	8 217,62	8 217,62
087853	Remplacement mobilier unité Héritage	2016-09-02	Terminé	Équipement non médical et mobilier	2 807,30	0,00	0,00	2 807,30	2 807,30
087856	Remplacement mobilier unité Montée	2016-09-02	Terminé	Équipement non médical et mobilier	2 988,99	0,00	0,00	2 988,99	2 988,99
087860	Remplacement mobilier unité Patriote	2016-09-02	Terminé	Équipement non médical et mobilier	4 357,53	0,00	0,00	4 357,53	4 357,53
087863	Remplacement balançoire unité Totem	2016-09-02	Terminé	Équipement non médical et mobilier	951,18	0,00	0,00	951,18	951,18
087864	Remplacement de mobilier unité Arthèque	2016-09-02	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 785,00	0,00	0,00	1 785,00	1 785,00
087867	Remplacement mobilier unité Nautilus	2016-09-02	Terminé	Équipement non médical et mobilier	2 272,64	0,00	0,00	2 272,64	2 272,64
087888	Remplacement mobilier unités Intervalle/Ahuntsic	2016-09-02	Terminé	Équipement non médical et mobilier	3 146,43	0,00	0,00	3 146,43	3 146,43
087943	Remplacement d'ensemble de laveuse/sécheuse pour Buanderie/lingerie	2016-09-02	Terminé	Équipement non médical et mobilier	4 790,91	0,00	0,00	4 790,91	4 790,91
087946	Remplacement d'ensemble de laveuse/sécheuse pour Buanderie/lingerie	2016-09-02	Terminé	Équipement non médical et mobilier	8 322,92	0,00	0,00	8 322,92	8 322,92
087948	Remplacement étagère ScanMo pour le Centre d'inventaire de l'Est	2016-09-02	Terminé	Équipement non médical et mobilier	44 942,75	0,00	0,00	44 942,75	44 942,75
097742	Remplacement surface thérapeutique (matelas) - DAL - Multi-sites	2017-09-06	Terminé	Équipement non médical et mobilier	489 056,93	0,00	0,00	489 056,93	489 056,93
097852	Remplacement mobilier - PJ - MSA	2017-09-07	Terminé	Équipement non médical et mobilier	5 207,36	0,00	0,00	5 207,36	5 207,36
097858	Remplacement de mobilier - PJ - Site MSA	2017-09-07	Terminé	Équipement non médical et mobilier	4 923,37	0,00	0,00	4 923,37	4 923,37
097859	Remplacement de mobilier - PJ - Site MSA l'Intervalle	2017-09-07	Terminé	Équipement non médical et mobilier	5 038,88	0,00	0,00	5 038,88	5 038,88

097860	Remplacement de mobilier -PJ - Site MSA Montée	2017-09-07	Terminé	Équipement non médical et mobilier	343,38	0,00	0,00	343,38	343,38
097862	Remplacement de mobilier - PJ - Site MSA Nautilus et Albatros	2017-09-07	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 183,09	0,00	0,00	1 183,09	1 183,09
097864	Remplacement de mobilier - PJ - Site MSA Oasis	2017-09-07	Terminé	Équipement non médical et mobilier	2 915,31	0,00	0,00	2 915,31	2 915,31
097866	Remplacement de mobilier - PJ - Site MSA Patriote	2017-09-07	Terminé	Équipement non médical et mobilier	788,73	0,00	0,00	788,73	788,73
097867	Remplacement de mobilier - PJ - Site MSA Permanence et Resource, et site RVP	2017-09-07	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 701,77	0,00	0,00	1 701,77	1 701,77
101658	Remplacement équipement DST/IM	2018-02-05	Terminé	Équipement non médical et mobilier	3 696,74	0,00	0,00	3 696,74	3 696,74
106902	remplacement de 2 réfrigérateurs pour MSA	2018-09-21	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 414,10	0,00	0,00	1 414,10	1 414,10
108467	Programme jeunesse-Remplacement mobiliers-MONT SAINT-ANTOINE	2018-10-15	Terminé	Équipement non médical et mobilier	10 904,54	0,00	0,00	10 904,54	10 904,54
111101	DST-IM-Remplacement équipements espace clos-MSA	2018-12-06	Terminé	Équipement non médical et mobilier	12 793,05	0,00	0,00	12 793,05	12 793,05
112005	Remplacement Fourgons_CJ_MSA	2019-01-17	Terminé	Équipement non médical et mobilier	82 258,00	0,00	0,00	82 258,00	82 258,00
114647	Programme Jeunesse-Remplacement de 7 véhicules de transport libre service-Multi-site	2019-01-31	Terminé	Équipement non médical et mobilier	278 476,73	0,00	0,00	278 476,73	278 476,73
115197	Programme Jeunesse - Remplacement mobiliers et équipements-Plusieurs installations du CJM (voir liste)	2019-01-30	Terminé	Équipement non médical et mobilier	29 781,24	0,00	0,00	29 781,24	29 781,24
120327	DST-CSA-Remplacements équipements-MSA (Voir liste)	2019-07-10	Terminé	Équipement non médical et mobilier	14 540,54	0,00	0,00	14 540,54	14 540,54
120579	DAL-Remplacement ensembles de laveuse/sécheuse-Multi-sites	2019-07-17	Terminé	Équipement non médical et mobilier	249 466,23	0,00	0,00	249 466,23	249 466,23
120580	Prog.Jeunesse - Remplacement mobiliers/équipements - MSA	2019-07-17	Terminé	Équipement non médical et mobilier	28 997,51	0,00	0,00	28 997,51	28 997,51
120586	DAL-Remplacement surface thérapeutique (matelas) - Multi-sites	2019-07-17	Terminé	Équipement non médical et mobilier	200 202,72	0,00	0,00	200 202,72	200 202,72
120588	DAL-Remplacement équipement buanderie-(rideaux et draperies)-Multi-sites	2019-07-17	Terminé	Équipement non médical et mobilier	191 825,82	0,00	0,00	191 825,82	191 825,82

120736	DAL-Remplacement voiturette pour transporter le linge propre et souillé-MSA	2019-08-08	Terminé	Équipement non médical et mobilier	9 723,28	0,00	0,00	9 723,28	9 723,28
121770	Prog Jeun- Remplacement de mobiliers- Multisites	2019-08-02	Terminé	Équipement non médical et mobilier	184 303,71	0,00	0,00	184 303,71	184 303,71
129646	CSA_ Remplacement machine à vapeur pour le service alimentaire - MSA	2020-07-13	Terminé	Équipement non médical et mobilier	3 117,80	0,00	0,00	3 117,80	3 117,80
129714	DST-CSA-Remplacement four combi-MSA	2020-07-23	Terminé	Équipement non médical et mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129749	DPJ-Remplacement lecteur de micro-fiches-Centre jeunesse de Montréal	2020-07-30	Terminé	Équipement non médical et mobilier	12 127,67	0,00	0,00	12 127,67	12 127,67
130019	DST-CSA_Remplacement Équipements divers - CJ MSA	2020-09-08	Terminé	Équipement non médical et mobilier	14 717,47	0,00	0,00	14 717,47	14 717,47
130060	DPJ - Re,placement mobilier divers - CJ MSA	2020-09-11	Terminé	Équipement non médical et mobilier	3 357,35	0,00	0,00	3 357,35	3 357,35
130062	DPJ - Remplacement mobiliers divers - CJ MSA	2020-09-11	Terminé	Équipement non médical et mobilier	2 367,41	0,00	0,00	2 367,41	2 367,41
130069	DPJ-RAJC_remplacement véhicules 7 places_CJ MSA	2020-09-14	Terminé	Équipement non médical et mobilier	55 873,94	0,00	0,00	55 873,94	55 873,94
130074	DPJ-RAJC_Remplacement regroupement mobilier et équipements_CJ MSA	2020-09-14	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 960,63	0,00	0,00	1 960,63	1 960,63
130081	DPJ-RAJC_Remplacement chaises_CJ MSA	2020-09-14	Terminé	Équipement non médical et mobilier	2 064,09	0,00	0,00	2 064,09	2 064,09
130083	DPJ-RAJC_Remplacement chaises_CJ MSA	2020-09-14	Terminé	Équipement non médical et mobilier	2 983,56	0,00	0,00	2 983,56	2 983,56
130091	DJ-RAJC_Remplacement fauteuil_CJMSA	2020-09-14	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 506,04	0,00	0,00	1 506,04	1 506,04
130092	DPJ-RAJC_Remplacement regroupement mobiliers divers_CJ MSA	2020-09-14	Terminé	Équipement non médical et mobilier	3 148,52	0,00	0,00	3 148,52	3 148,52
130100	DP-RAJC_Remplacement regroupement mobilier_CJ MSA	2020-09-14	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 498,94	0,00	0,00	1 498,94	1 498,94
130121	DPJ-Remplacement 2 chaises berçante-CJ Mont-Saint-Antoine	2020-09-14	Terminé	Équipement non médical et mobilier	877,21	0,00	0,00	877,21	877,21
130123	DPROGJ-RAJC Remplacement 2 fauteuils-CJ Mont-Saint-Antoine	2020-09-14	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 498,93	0,00	0,00	1 498,93	1 498,93
130126	DPROGJ-RAJC_Remplacement 2 classeurs 3 tiroirs_CJ MSA	2020-09-14	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 229,32	0,00	0,00	1 229,32	1 229,32

130128	DPJ-Remplacement Walkie-talkie-CJ Mont-Saint-Antoine	2020-09-14	Terminé	Équipement non médical et mobilier	9 887,81	0,00	0,00	9 887,81	9 887,81
130276	DST-CSA - Remplacement d'une marmite à vapeur-MSA	2020-10-16	Terminé	Équipement non médical et mobilier	15 654,49	0,00	0,00	15 654,49	15 654,49
130773	DPJ-Remplacement mobilier de bureau-CRJDA Mont Saint-Antoine	2020-11-30	Terminé	Équipement non médical et mobilier	10 487,74	0,00	0,00	10 487,74	10 487,74
130918	DPJ-Remplacement ameublement divers-Centre Jeunesse Mont-Saint-Antoine	2020-12-22	Terminé	Équipement non médical et mobilier	19 947,54	0,00	0,00	19 947,54	19 947,54
136530	DPJ - Remplacement 2 mobiliers de bureau complet - MSA	2021-04-27	Terminé	Équipement non médical et mobilier	7 588,87	0,00	0,00	7 588,87	7 588,87
137591	DPROGJ-RAJC Remplacement 4 grandes tables de cuisine - CRJDA du Mont Saint-Antoine	2021-07-06	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 082,07	0,00	0,00	1 082,07	1 082,07
137592	DPROGJ-RAJC Remplacement 4 tables de cuisine carré - CRJDA du Mont Saint-Antoine	2021-07-06	Terminé	Équipement non médical et mobilier	3 372,58	0,00	0,00	3 372,58	3 372,58
137594	DPROGJ-RAJC Remplacement 39 sofas - CRJDA du Mont Saint-Antoine	2021-07-06	Terminé	Équipement non médical et mobilier	26 923,97	0,00	0,00	26 923,97	26 923,97
137626	DPROGJ-DASMRE - Remplacement 16 ventilateurs muraux amovibles -Multi-sites	2021-07-07	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 758,64	0,00	0,00	1 758,64	1 758,64
137629	DPROGJ-RAJC Remplacement mobilier de salon 2 divans 3 places - CRJDA du Mont Saint-Antoine	2021-07-07	Terminé	Équipement non médical et mobilier	2 562,92	0,00	0,00	2 562,92	2 562,92
138125	DAPJ_RAJC_Remplacement chaises ergonomique de bureau_CRJDA MSA	2021-10-14	Terminé	Équipement non médical et mobilier	7 910,20	0,00	0,00	7 910,20	7 910,20
138126	DAPJ_RAJC_Remplacemement classeurs et bahut_CRDJA MSA	2021-10-14	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 110,04	0,00	0,00	1 110,04	1 110,04
138127	DAPJ_RAJC_Remplacement divans, fauteuils, paravent_CRDJA MSA	2021-10-14	Terminé	Équipement non médical et mobilier	4 145,25	0,00	0,00	4 145,25	4 145,25
138128	DAPJ_RAJC_Remplacement table cuisine, salon, chevet,d'appoint_CRJDA MS	2021-10-14	Terminé	Équipement non médical et mobilier	4 467,57	0,00	0,00	4 467,57	4 467,57
138129	DAPJ_RAJC_Remplacement de lit hors norme pour jeune trèsgrands_CRJDA MSA	2021-10-14	Terminé	Équipement non médical et mobilier	23 533,73	0,00	0,00	23 533,73	23 533,73

138132	DAPJ_RAJC_Remplacememnt mobilier de chaises (cuisine,chambre)_CRDJA MSA	2021-10-14	Terminé	Équipement non médical et mobilier	11 982,46	0,00	0,00	11 982,46	11 982,46
138134	DAPJ_RAJC_Remplacement mobilier (salon, chambre)_CRJDA MSA	2021-10-14	Terminé	Équipement non médical et mobilier	5 809,06	0,00	0,00	5 809,06	5 809,06
138141	DAPJ_RAJC_Remplacement mobilier chambre CRJDA MSA	2021-10-15	Terminé	Équipement non médical et mobilier	7 988,79	0,00	0,00	7 988,79	7 988,79
138142	DAPJ_RAJC_Remplacement équipement cuisine_CRDJA MSA	2021-10-15	Terminé	Équipement non médical et mobilier	755,67	0,00	0,00	755,67	755,67
138435	DST-IM Remplacement équipements_MSA	2021-11-19	Terminé	Équipement non médical et mobilier	18 314,60	0,00	0,00	18 314,60	18 314,60
141727	DAPJ-RAJC Ensemble patio extérieur - CRJDA Mont Saint-Antoine	2022-03-07	Terminé	Équipement non médical et mobilier	898,96	0,00	0,00	898,96	898,96
144199	DST-CSA - Remplacement 1 four - Mont-Saint-Antoine	2022-05-24	Terminé	Équipement non médical et mobilier	74 098,93	0,00	0,00	74 098,93	74 098,93
144327	DST-CSA - Réfrigérateur de type Roll-In -MONT SAINT-ANTOINE	2022-06-10	Terminé	Équipement non médical et mobilier	10 748,45	0,00	0,00	10 748,45	10 748,45
150389	DAPJ-RAJC 23-26 Remplacement mobilier de bureau divers - Multi-sites	2023-04-17	Terminé	Équipement non médical et mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150390	DAPJ-RAJC 23-26 Remplacement autres équipements - Multi-sites	2023-04-17	Terminé	Équipement non médical et mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150409	DAPJ-RAJC 23-26 Remplacement mobilier - Multi-sites	2023-04-17	Terminé	Équipement non médical et mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150986	DST-IM Remplacement équipements traitement de l'air - CRJDA Mont Saint-Antoine	2023-05-10	Terminé	Équipement non médical et mobilier	9 093,81	0,00	0,00	9 093,81	9 093,81
151087	DPJ - Remplacer mobilier - CRDJA Mont Saint-Antoine	2023-05-30	Terminé	Équipement non médical et mobilier	12 423,79	0,00	0,00	12 423,79	12 423,79
151605	DST-CSA Remplacement 1 congélateur - CRJDA Mont Saint-Antoine	2023-09-08	Terminé	Équipement non médical et mobilier	5 958,68	0,00	0,00	5 958,68	5 958,68
152100	DPJ - Remplacement 1 bureau de travail et 1 chaise ergonomique - CRJDA MSA	2023-11-02	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 525,44	0,00	0,00	1 525,44	1 525,44
154079	DPJ - Remplacement 85 Mobilier de cuisine, mobilier de salon, mobilier de chambre jeunes - CRJDA MONT SAINT-ANTOINE	2024-03-04	Terminé	Équipement non médical et mobilier	154 502,39	0,00	0,00	154 502,39	154 502,39
156441	DAL - Remplacement 243 Rideaux - CRJDA MONT SAINT-ANTOINE	2024-04-08	Terminé	Équipement non médical et mobilier	46 212,02	0,00	0,00	46 212,02	46 212,02
156765	DAPJ-SMREA 25-26 Remplacement 2 réfrigérateurs	2024-04-22	Programmation budgétaire	Équipement non médical et mobilier	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
157082	DAL - Remplacement 47 Rideaux - CRJDA MONT SAINT-ANTOINE	2024-05-16	Terminé	Équipement non médical et mobilier	8 441,81	0,00	0,00	8 441,81	8 441,81

157102	DAPJ-RAJC Remplacement équipement d'entretien ménager - bâtiment mod MSA	2024-05-24	Terminé	Équipement non médical et mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157103	DAPJ-RAJC Remplacement équipement divers - bâtiment mod MSA	2024-05-24	Terminé	Équipement non médical et mobilier	17 465,94	0,00	0,00	17 465,94	17 465,94
157104	DAPJ-RAJC Remplacement équipement et accessoires de cuisine - bâtiment mod MSA	2024-05-24	Terminé	Équipement non médical et mobilier	19 052,82	0,00	0,00	19 052,82	19 052,82
157105	DAPJ-RAJC Remplacement équipement multimédia - bâtiment mod MSA	2024-05-24	Terminé	Équipement non médical et mobilier	2 590,41	0,00	0,00	2 590,41	2 590,41
157106	DAPJ-RAJC Remplacement mobilier de cuisine - bâtiment mod MSA	2024-05-24	Terminé	Équipement non médical et mobilier	26 554,19	0,00	0,00	26 554,19	26 554,19
157107	DAPJ-RAJC Remplacement mobilier de salon - bâtiment mod MSA	2024-05-24	Terminé	Équipement non médical et mobilier	21 733,62	0,00	0,00	21 733,62	21 733,62
157108	DAPJ-RAJC Remplacement mobilier et équipements de bureaux - bâtiment mod MSA	2024-05-24	Terminé	Équipement non médical et mobilier	60 727,30	0,00	0,00	60 727,30	60 727,30
157109	DAPJ-RAJC Remplacement mobilier et équipements de chambre - bâtiment mod MSA	2024-05-24	Terminé	Équipement non médical et mobilier	51 129,12	0,00	0,00	51 129,12	51 129,12
161597	DST-IM Remplacement 2 kits d'outils - CRJDA Mont Saint-Antoine	2026-01-12	Actif	Équipement non médical et mobilier	1 931,84	1 931,84	1 931,84	0,00	0,00
162129	DPJ Remplacement 1 table de travail électrique ajustable en hauteur - CRJDA Mont Saint-Antoine	2026-03-02	Actif	Équipement non médical et mobilier	761,48	761,48	761,48	0,00	0,00
162130	DPJ - Remplacement 1 chaise ergonomique - CRDJA Mont Saint-Antoine	2026-03-02	Actif	Équipement non médical et mobilier	609,53	609,53	609,53	0,00	0,00

PCEM-NMM CRDJA ROSE-VIRGINIE-PELLETIER

N° de projet	Titre du projet	Date d'inscription au PCEM	Statut du projet	Type projet	Coût révisé ART	décaissements EM/ENMM	dépenses encourues	décaissements EM/ENMM	dépenses encourues
087725	Remplacement mobilier unité Cascade	2016-09-01	Terminé	Équipement non médical et mobilier	6 838,79	0,00	0,00	6 838,79	6 838,79
097810	Remplacement Chariot microfibre et composantes - DST/HS - Site RVP	2017-09-07	Terminé	Équipement non médical et mobilier	8 637,83	0,00	0,00	8 637,83	8 637,83
097840	Remplacement mobilier/équipement - PJ - RVP unités Cascades et Entre-deux	2017-09-07	Terminé	Équipement non médical et mobilier	4 731,22	0,00	0,00	4 731,22	4 731,22
097841	Remplacement mobilier - PJ - RVP unités Éveil et La Clairière	2017-09-07	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 418,02	0,00	0,00	1 418,02	1 418,02
097843	Remplacement mobilier - PJ - RVP Val Chantant	2017-09-07	Terminé	Équipement non médical et mobilier	10 381,91	0,00	0,00	10 381,91	10 381,91
097867	Remplacement de mobilier - PJ - Site MSA Permanence et Resource, et site RVP	2017-09-07	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 701,77	0,00	0,00	1 701,77	1 701,77
106442	Remplacement du surchauffeur du lave-vaisselle de RVP	2018-08-24	Terminé	Équipement non médical et mobilier	3 018,96	0,00	0,00	3 018,96	3 018,96
108495	Programme-Jeunesse-Remplacement mobilier/équipement- CRJDA ROSE-VIRGINIE-PELLETIER	2018-10-15	Terminé	Équipement non médical et mobilier	3 406,01	0,00	0,00	3 406,01	3 406,01
108542	Programme-Jeunesse-Remplacement mobiliers/équipements-CRJDA ROSE-VIRGINIE-PELLETIER	2018-10-15	Terminé	Équipement non médical et mobilier	5 350,61	0,00	0,00	5 350,61	5 350,61
112218	Programme Jeunesse-Remplacement banquette 4 places (réception)-RVP	2019-01-24	Terminé	Équipement non médical et mobilier	2 380,77	0,00	0,00	2 380,77	2 380,77
120585	Prog.Jeunesse - Remplacement de mobiliers/équipements - RVP	2019-07-17	Terminé	Équipement non médical et mobilier	10 168,57	0,00	0,00	10 168,57	10 168,57
120590	Dir.Prog.Jeunesse - Remplacement 2 véhicules 7 places-RVP	2019-07-17	Terminé	Équipement non médical et mobilier	50 845,34	0,00	0,00	50 845,34	50 845,34
122798	DST-CSA-Remplacement 2 fours combi-RVP	2020-01-06	Terminé	Équipement non médical et mobilier	42 246,62	0,00	0,00	42 246,62	42 246,62
130016	DPJ-Remplacement Mobilier-CJ Rose-Virginie-Pelletier	2020-09-08	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 225,98	0,00	0,00	1 225,98	1 225,98
130103	PJ-Remplacement 2 fauteuils sur roulette-CJ Rose-Virginie-Pelletier	2020-09-14	Terminé	Équipement non médical et mobilier	988,77	0,00	0,00	988,77	988,77
130105	DPJ-Remplacement Mobilier et équipements divers--CJ Rose-Virginie-Pelletier	2020-09-14	Terminé	Équipement non médical et mobilier	4 129,73	0,00	0,00	4 129,73	4 129,73
130116	DPJ-Remplacement Équipements bureau divers-CJ Rose-Virginie-Pelletier	2020-09-14	Terminé	Équipement non médical et mobilier	2 642,20	0,00	0,00	2 642,20	2 642,20
137607	DPROGJ-DASMRE - Remplacement 28 Chaises de bureau ergonomique - Multi-sites	2021-07-06	Terminé	Équipement non médical et mobilier	11 641,78	0,00	0,00	11 641,78	11 641,78

137610	DPROGJ-DASMRE - Remplacement bureau chef de service - CRJDA Rose-Virginie Pelletier	2021-07-06	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 027,82	0,00	0,00	1 027,82	1 027,82
137615	DPROGJ-DASMRE - Remplacement 5 fauteuils de bureau - CRJDA Rose-Virginie-Pelletier	2021-07-06	Terminé	Équipement non médical et mobilier	2 542,54	0,00	0,00	2 542,54	2 542,54
137624	DPROGJ-DASMRE - Remplacement 2 téléviseurs - CRJDA Rose-Virginie-Pelletier	2021-07-07	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 053,16	0,00	0,00	1 053,16	1 053,16
137895	DPJ-Remplacement fauteuils (Salon de l'Unité Éveil)_RVP	2021-09-14	Terminé	Équipement non médical et mobilier	4 993,75	0,00	0,00	4 993,75	4 993,75
140260	DST-CSA Remplacement Congélateur 2 portes, pleine grandeur, avec roulettes, Traulsen - CRJDA Rose-Virginie-Pelletier	2022-02-16	Terminé	Équipement non médical et mobilier	6 735,49	0,00	0,00	6 735,49	6 735,49
144630	DST-CSA Remplacement 1 robot coupe CRJDA Rose-Virginie-Pelletier	2022-08-16	Terminé	Équipement non médical et mobilier	12 998,55	0,00	0,00	12 998,55	12 998,55
144801	DST-CSA Remplacement 1 caisse enregistreuse - CRJDA Rose-Virginie	2022-10-04	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 853,76	0,00	0,00	1 853,76	1 853,76
146688	DST-CSA- Remplacement d'une marmite vapeur - CJ Rose-virginie Pelletier	2023-02-13	Terminé	Équipement non médical et mobilier	17 786,86	0,00	0,00	17 786,86	17 786,86
152041	DPJ - Remplacement 32 table et 100 chaises - CRJDA RVP	2023-10-25	Terminé	Équipement non médical et mobilier	5 554,03	0,00	0,00	5 554,03	5 554,03
156761	DAPJ-SMREA 24-25 Remplacement mobilier de chambre	2024-04-22	Actif	Équipement non médical et mobilier	35 844,22	14 368,44	14 368,44	21 475,78	21 475,78
156764	DAPJ-SMREA 24-25 Remplacement mobilier de salon	2024-04-22	Terminé	Équipement non médical et mobilier	39 779,92	0,00	0,00	39 779,92	39 779,92

PCEM-NMM JDA CHAMBORD

N° de projet	Titre du projet	Date d'inscription au PCEM	Statut du projet	Type projet	Coût révisé ART	Total décaissements EM/ENMM	Total des dépenses encourues
087819	Remplacement balançoire Foyer Chambord	2016-09-02	Terminé	Équipement non médical et mobilier	951,18	951,18	951,18
097880	Remplacement mobilier/équipement Jeunesse Foyers Chambord, Désy, Gouin et Lachine	2017-09-07	Terminé	Équipement non médical et mobilier	6 498,45	6 498,45	6 498,45
108472	Programme-Jeunesse-Remplacement frigo-FOYER DE GROUPE POUR JDA CHAMBORD	2018-10-15	Terminé	Équipement non médical et mobilier	3 820,63	3 820,63	3 820,63
152160	DPJ - Remplacement de deux fauteuils individuels type bottine - FOYER DE GROUPE JDA CHAMBORD	2023-11-15	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 160,45	1 160,45	1 160,45

PCEM NMM JDA ESPLANADE

N° de projet	Titre du projet	Date d'inscription au PCEM	Statut du projet	Type projet	Coût révisé ART	Total décaissements EM/ENMM	Total des dépenses encourues
152180	DPJ - Remplacement 1 laveuse + sécheuse - FOYER DE GROUPE POUR JDA DE L'ESPLANADE	2023-11-20	Terminé	Équipement non médical et mobilier	5 231,57	5 231,57	5 231,57

PCEM NMM JDA LOUIS-HEMON

N° de projet	Titre du projet	Date d'inscription au PCEM	Statut du projet	Type projet	Coût révisé ART	décaissements EM/ENMM	Solde des dépenses encourues	décaissements EM/ENMM	Total des dépenses encourues
087780	Remplacement mobilier Foyer Louis-Hémon	2016-09-01	Terminé	Équipement non médical et mobilier	955,00	0,00	0,00	955,00	955,00
130094	DPJ-Remplacement 3 divans 3 places-FG Louis-Hémon	2020-09-14	Terminé	Équipement non médical et mobilier	3 170,43	0,00	0,00	3 170,43	3 170,43
156767	DAPJ-SMREA 25-26 Remplacement mobilier salon	2024-04-22	Programmation budgétaire	Équipement non médical et mobilier	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00

PCEM NMM JDA MONTPETIT

N° de projet	Titre du projet	Date d'inscription au PCEM	Statut du projet	Type projet	Coût révisé ART	Solde décaissements EM/ENMM	Solde des dépenses encourues	Total décaissements EM/ENMM	Total des dépenses encourues
087752	Remplacement mobilier Foyer Montpetit (Chaumière)	2016-09-01	Terminé	Équipement non médical et mobilier	10 474,76	0,00	0,00	10 474,76	10 474,76
108502	Programme-Jeunesse-Remplacement robot culinaire-FOYER DE GROUPE POUR JDA MONTPETIT	2018-10-15	Terminé	Équipement non médical et mobilier	354,05	0,00	0,00	354,05	354,05
130088	DPJ-Remplacement Équipements divers-FG Montpetit	2020-09-14	Terminé	Équipement non médical et mobilier	3 961,89	0,00	0,00	3 961,89	3 961,89
156766	DAPJ-SMREA 25-26 Remplacement mobilier et équipements de bureau divers	2024-04-22	Programmation budgétaire	Équipement non médical et mobilier	4 960,56	4 960,56	4 960,56	0,00	0,00
157652	DAPJ-SMREA - Remplacement 1 TABLE A MANGER - FG JDA MONTPETIT	2024-08-12	Terminé	Équipement non médical et mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PCEM NMM JDA PELLETIER

N° de projet	Titre du projet	Date d'inscription au PCEM	Statut du projet	Type projet	Coût révisé ART	Solde décaissements EM/ENMM	Solde des dépenses encourues	Total décaissements EM/ENMM	Total des dépenses encourues
158237	Remplacement petits équipements électroniques - Foyer de groupe Pelletier DPROGJ	2024-12-20	Terminé	Équipement non médical et mobilier	569,12	0,00	0,00	569,12	569,12
158242	Remplacement petits équipements - Foyer de groupe Pelletier DPROGJ	2024-12-20	Terminé	Équipement non médical et mobilier	848,29	0,00	0,00	848,29	848,29
161798	DPROGJ - Remplacement 2 cuisinières et 2 sécheuses - Foyer de groupe JDA Pelletier	2026-01-27	Actif	Équipement non médical et mobilier	14 003,62	14 003,62	14 003,62	0,00	0,00

PCEM NMM JDA SAGAMO

N° de projet	Titre du projet	Date d'inscription au PCEM	Statut du projet	Type projet	Coût révisé ART	Total décaissements EM/ENMM	Total des dépenses encourues
087889	Remplacement mobilier Foyer Sagamo (Mercier-est-Anjou)	2016-09-02	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 547,40	1 547,40	1 547,40
108488	Programme-Jeunesse - Remplacement mobilier/équipement-FOYER DE GROUPE POUR JDA SAGAMO	2018-10-15	Terminé	Équipement non médical et mobilier	3 816,73	3 816,73	3 816,73
130082	DPJ-Remplacement 8 chaises en vinyle-FG Sagamo	2020-09-14	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 324,06	1 324,06	1 324,06
137605	DPROGJ-DASMRE - Remplacement 2 congélateurs - Multi-sites	2021-07-06	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 120,30	1 120,30	1 120,30
147391	DPJ - Remplacement de 9 mobiliers pour chambre - FOYER DE GROUPE POUR JDA SAGAMO	2023-03-02	Terminé	Équipement non médical et mobilier	37 878,81	37 878,81	37 878,81

PCEM NMM JDA SAINT-VITAL

N° de projet	Titre du projet	Date d'inscription au PCEM	Statut du projet	Type projet	Coût révisé ART	Total décaissements EM/ENMM	Total des dépenses encourues
087770	Remplacement mobilier Foyer St-Vital	2016-09-01	Terminé	Équipement non médical et mobilier	2 605,00	2 605,00	2 605,00
108515	Programme-Jeunesse-Remplacement mobiliers-FOYER DE GROUPE POUR JDA SAINT-VITAL	2018-10-15	Terminé	Équipement non médical et mobilier	1 148,25	1 148,25	1 148,25
130099	DPJ-Remplacement Mobilier et équipements divers-FG Saint-Vital	2020-09-14	Terminé	Équipement non médical et mobilier	19 107,33	19 107,33	19 107,33
137608	DPROGJ-DASMRE - Remplacement 9 bureaux d'ordinateur - Multi-sites	2021-07-06	Terminé	Équipement non médical et mobilier	6 958,85	6 958,85	6 958,85

CCSMTL_PCFI

Nom de l'installation	N° de projet	Titre du projet	Type projet	Statut du projet	Coût révisé ART	Exercice budgétaire	Cumul	R-M.A.	Agence/RDMA	R-R.F.	Total des dépenses encourues	Solde des dépenses encourues
CPEJ HENRI-BOURASSA EST	031786	Modernisation de la régulation du chauffage et climatisation par le remplacement des instruments de contrôle des pièces du bâtiment (remplacement des humidificateurs et équilibrage du réseau de distribution d'air)	Maintien des actifs	Terminé	129 319,00	2016-2017	121 000,00	121 000,00			129 319,00	0,00
						2017-2018	129 319,00	8 319,00			129 319,00	0,00
CPEJ HENRI-BOURASSA EST	045165	Retrait et installation des tapis dans l'ensemble du site - Bureau nord	Maintien des actifs	Terminé	12 079,72	2016-2017	12 079,72	12 079,72			12 079,72	0,00
CPEJ HENRI-BOURASSA EST	050057	RDMA_Remplacement des portes extérieures et des fenêtres ponctuellement sur tout le bâtiment_0-2	Maintien des actifs	Terminé	1 075 588,57	2020-2021	119 000,00		119 000,00		1 075 588,57	0,00
						2021-2022	1 053 350,12		934 350,12		1 075 588,57	0,00
						2022-2023	1 054 674,34		1 324,22		1 075 588,57	0,00
						2025-2026	1 075 588,57		20 914,23		1 075 588,57	0,00
CPEJ HENRI-BOURASSA EST	050061	FED-EBI / RDMA_Réfection des marquises, portes, fenêtres et escaliers extérieurs de la façade nord (00036)	Maintien des actifs	Terminé	198 000,00	2017-2018	147 224,47	147 224,47			198 000,00	0,00
						2020-2021	198 000,00	50 775,53			198 000,00	0,00
CPEJ HENRI-BOURASSA EST	050080	RDMA_Remplacement du système d'alarme incendie dans tout le bâtiment_0-2	Maintien des actifs	Terminé	517 606,70	2019-2020	50 000,00		50 000,00		517 606,70	0,00
						2020-2021	250 000,00		200 000,00		517 606,70	0,00
						2021-2022	475 000,00	225 000,00			517 606,70	0,00
						2022-2023	476 153,49	1 153,49			517 606,70	0,00
						2023-2024	480 023,91	3 870,42			517 606,70	0,00
						2024-2025	482 131,48	2 107,57			517 606,70	0,00
						2025-2026	517 606,70	35 475,22			517 606,70	0,00

CPEJ HENRI-BOURASSA EST	061781	Remplacement de la génératrice (Bureau Nord)	Maintien des actifs	Terminé	272 361,07	2021-2022	235 558,01	235 558,01			272 361,07	0,00
						2022-2023	240 468,05	4 910,04			272 361,07	0,00
						2023-2024	272 361,07	31 893,02			272 361,07	0,00
CPEJ HENRI-BOURASSA EST	066980	Réaménagement d'aires de bureaux - 00036	Rénovation fonctionnelle	Terminé	0,00	2020-2021	0,00			0,00	0,00	0,00
CPEJ HENRI-BOURASSA EST	067403	Refaire la finition des murs des locaux 163 et 261 - 00036	Maintien des actifs	Terminé	0,00	2020-2021	0,00				0,00	0,00
CPEJ HENRI-BOURASSA EST	067848	Installation de bornes de recharge électrique - 00036	Rénovation fonctionnelle	Terminé	90 000,00	2020-2021	50 000,00			50 000,00	90 000,00	0,00
						2021-2022	90 000,00			40 000,00	90 000,00	0,00
CPEJ LA FONTAINE	066769	Réfections des escaliers extérieurs - 01257	Maintien des actifs	Terminé	6 022,41	2020-2021	6 022,41	6 022,41			6 022,41	0,00
						2021-2022	6 022,41	0,00			6 022,41	0,00
CPEJ LA FONTAINE	077791	relocalisation des activités du foyer morgane à l'annexe la Fontaine	Maintien des actifs	Actif	2 133 651,18	2023-2024	200 000,00	200 000,00			925 408,13	1 208 243,05
						2024-2025	565 812,49	365 812,49			925 408,13	1 208 243,05
						2025-2026	2 133 651,18	1 567 838,69			925 408,13	1 208 243,05
CPEJ SHERBROOKE EST	066504	Remplacement des vitres des postes d'éducateurs-01339	Maintien des actifs	Terminé	20 609,14	2020-2021	20 609,14	20 609,14			20 609,14	0,00
CPEJ SHERBROOKE EST	075317	Réfection des systèmes électrique desservants l'espace collaboratif	Maintien des actifs	Terminé	13 490,50	2022-2023	13 490,50	13 490,50			13 490,50	0,00
CRJDA CITÉ-DES-PRAIRIES	008092	Remplacement ascenseur	Maintien des actifs	Terminé	148 300,65	2017-2018	148 300,65	0,00			148 300,65	0,00
CRJDA CITÉ-DES-PRAIRIES	017338	Mise à niveau du chauffage radiant au niveau de la surface de plancher rez-de-chaussé - phase 1	Maintien des actifs	Terminé	355 000,00	2016-2017	355 000,00	355 000,00			355 000,00	0,00
CRJDA CITÉ-DES-PRAIRIES	017340	Mise à niveau du chauffage radiant au niveau de la surface de plancher rez-de-chaussé - phase 2	Maintien des actifs	Terminé	226 345,64	2018-2019	143 000,00	143 000,00			226 345,64	0,00
						2019-2020	226 156,68	83 156,68			226 345,64	0,00
						2021-2022	226 345,64	188,96			226 345,64	0,00

CRJDA CITÉ-DES-PRAIRIES	018427	Réfection douches et salles de bain - phase 2 (unité 10, 22 et 16)	Rénovation fonctionnelle	Terminé	146 686,57	2016-2017	145 842,42			24 999,98	146 686,57	0,00
						2017-2018	146 686,57			844,15	146 686,57	0,00
CRJDA CITÉ-DES-PRAIRIES	031884	Climatisation des unités de vie phase 1 et 2 -	Rénovation fonctionnelle	Terminé	959 274,21	2016-2017	959 274,21			12 961,51	959 274,21	0,00
CRJDA CITÉ-DES-PRAIRIES	031909	Mise à niveau des systèmes de sécurité statique - phase 1	Maintien des actifs	Terminé	895 829,74	2016-2017	827 946,01	45 080,00			895 829,74	0,00
						2020-2021	895 829,74	67 883,73			895 829,74	0,00
CRJDA CITÉ-DES-PRAIRIES	038211	Rénovation fonctionnelle de la réception et l'unité la Relance	Rénovation fonctionnelle	Terminé	167 391,40	2016-2017	167 391,40			20 713,60	167 391,40	0,00
CRJDA CITÉ-DES-PRAIRIES	038298	Remplacement de l'aqueduc à CDP	Maintien des actifs	Terminé	517 548,33	2016-2017	500 829,45	30 000,00			517 548,33	0,00
						2017-2018	517 548,33	16 718,88			517 548,33	0,00
CRJDA CITÉ-DES-PRAIRIES	038303	Génératrice de redondance à CDP	Maintien des actifs	Terminé	466 615,31	2018-2019	466 615,31	26 615,31			466 615,31	0,00
CRJDA CITÉ-DES-PRAIRIES	040620	Mise à niveau du chauffage radiant au niveau de la surface de plancher - phase 3	Maintien des actifs	Terminé	113 199,91	2016-2017	60 694,44	60 694,44			113 199,91	0,00
						2019-2020	104 424,32	43 729,88			113 199,91	0,00
						2020-2021	113 199,91	8 775,59			113 199,91	0,00
CRJDA CITÉ-DES-PRAIRIES	045128	Mise à jour du système de boutons alerte	Maintien des actifs	Terminé	66 560,94	2016-2017	66 560,94	66 560,94			66 560,94	0,00
CRJDA CITÉ-DES-PRAIRIES	045167	CDP - Ajout de clôture à 45° et sécuriser les clôtures du chemin de ronde	Maintien des actifs	Terminé	264 129,93	2016-2017	251 500,00	80 000,00			264 129,93	0,00
						2017-2018	263 499,30	11 999,30			264 129,93	0,00
						2020-2021	264 129,93	630,63			264 129,93	0,00
CRJDA CITÉ-DES-PRAIRIES	045169	CDP - Réfection du chauffage de la cafétéria JC	Maintien des actifs	Terminé	31 112,26	2016-2017	31 112,26	31 112,26			31 112,26	0,00
CRJDA CITÉ-DES-PRAIRIES	050173	RDMA+_Réfection des fondations du bâtiment principal_0-2	Maintien des actifs	Terminé	74 376,81	2017-2018	74 376,81		74 376,81		74 376,81	0,00
CRJDA CITÉ-DES-PRAIRIES	050188	RDMA+_Réfection des quais de déchargement intérieurs_0-2	Maintien des actifs	Terminé	14 144,10	2017-2018	14 144,10		14 144,10		14 144,10	0,00

CRJDA CITÉ-DES-PRAIRIES	050216	RDMA+_Remplacement des têtes de gicleurs abîmées ponctuellement dans le bâtiment principal_0-2	Maintien des actifs	Terminé	7 835,84	2017-2018	7 835,84		7 835,84		7 835,84	0,00
CRJDA CITÉ-DES-PRAIRIES	050221	RDMA+_Réfection du drainage sanitaire et pluvial du bâtiment principal_0-2	Maintien des actifs	Terminé	24 330,05	2017-2018	24 330,05		24 330,05		24 330,05	0,00
CRJDA CITÉ-DES-PRAIRIES	050226	RDMA+_Remplacement du système de chauffage du bâtiment principal_0-2	Maintien des actifs	Terminé	17 287,85	2017-2018	17 287,85		17 287,85		17 287,85	0,00
CRJDA CITÉ-DES-PRAIRIES	064059	Mise à niveau de la dentisterie	Rénovation fonctionnelle	Terminé	116 941,79	2019-2020	116 941,79			116 941,79	116 941,79	0,00
						2022-2023	116 941,79			0,00	116 941,79	0,00
CRJDA CITÉ-DES-PRAIRIES	066047	Remplacement du réservoir d'expansion_CRJDA Cité-Des-Prairies	Maintien des actifs	Terminé	7 912,15	2020-2021	7 912,15	7 912,15			7 912,15	0,00
CRJDA CITÉ-DES-PRAIRIES	069656	Remplacement d'aérothermes et marquage permanent du stationnement - 01162	Maintien des actifs	Terminé	13 626,01	2021-2022	13 626,01	13 626,01			13 626,01	0,00
CRJDA CITÉ-DES-PRAIRIES	071534	Mise à niveau d'une rampe et réfection des luminaires du terrain - 01162	Maintien des actifs	Terminé	22 709,38	2021-2022	22 709,38	22 709,38			22 709,38	0,00
CRJDA CITÉ-DES-PRAIRIES	071535	Construction d'un grillage de sécurité - 01162	Rénovation fonctionnelle	Terminé	34 846,67	2021-2022	34 846,67			34 846,67	34 846,67	0,00
CRJDA CITÉ-DES-PRAIRIES	071536	Remplacement de tuyauterie de drainage et d'une conduite de chauffage - 01162	Maintien des actifs	Terminé	21 094,17	2021-2022	21 094,17	21 094,17			21 094,17	0,00
CRJDA CITÉ-DES-PRAIRIES	074677	2022-2023 Remplacements de système mécanique	Maintien des actifs	Terminé	102 639,99	2022-2023	99 582,80	99 582,80			102 639,99	0,00
						2024-2025	102 639,99	3 057,19			102 639,99	0,00
CRJDA CITÉ-DES-PRAIRIES	076397	2023-2024 Travaux d'amélioration des composantes architecturales, électriques et mécaniques	Maintien des actifs	Terminé	46 863,70	2023-2024	46 863,70	46 863,70			46 863,70	0,00
CRJDA CITÉ-DES-PRAIRIES	076844	2023-2024 Remplacement de la climatisation de la laverie et de la cafétéria	Maintien des actifs	Terminé	34 044,48	2023-2024	34 044,48	34 044,48			34 044,48	0,00
CRJDA CITÉ-DES-PRAIRIES	076901	2023-2024 Remplacement de l'abris extérieur	Rénovation fonctionnelle	Terminé	7 561,97	2023-2024	7 561,97			7 561,97	7 561,97	0,00
CRJDA CITÉ-DES-PRAIRIES	077370	Aménagement des archives a CDP	Mixte	Terminé	73 260,96	2023-2024	50 000,00			50 000,00	50 000,00	0,00
	077371		Maintien des actifs			2023-2024	8 358,98	8 358,98			23 260,96	0,00
	077371		Maintien des actifs			2024-2025	15 915,66	7 556,68			23 260,96	0,00

	077371		Maintien des actifs			2025-2026	23 260,96	7 345,30			23 260,96	0,00
CRJDA CITÉ-DES-PRAIRIES	081591	Modifications des contrôleur pour le GDP et raccordement de la génératrice	Maintien des actifs	Actif	15 869,04	2025-2026	15 869,04	1 288,07			1 288,06	14 580,98
CRJDA DOMINIQUE-SAVIO	017473	Réfection du parement de maçonnerie et des finis muraux extérieurs ailes B et C	Maintien des actifs	Terminé	526 318,37	2016-2017	512 000,00	262 000,00			526 318,37	0,00
						2017-2018	526 318,37	14 318,37			526 318,37	0,00
CRJDA DOMINIQUE-SAVIO	028617	Réfection du réseau de vapeur du système de chauffage de la totalité du site	Maintien des actifs	Terminé	369 274,10	2017-2018	130 000,00	80 000,00			369 274,10	0,00
						2018-2019	369 274,10	239 274,10			369 274,10	0,00
CRJDA DOMINIQUE-SAVIO	031891	Rénovation du réservoir d'eau chaude / redondance de l'eau domestique / chauffage de l'aile A - pendant projet ESE	Maintien des actifs	Terminé	273 018,37	2016-2017	273 018,37	63 603,41			273 018,37	0,00
CRJDA DOMINIQUE-SAVIO	040622	Remplacement des unités de toit C3	Maintien des actifs	Terminé	55 996,98	2016-2017	50 000,00	50 000,00			55 996,98	0,00
						2017-2018	55 996,98	5 996,98			55 996,98	0,00
CRJDA DOMINIQUE-SAVIO	040623	Remplacement des unités de toit C2	Maintien des actifs	Terminé	100 000,00	2016-2017	100 000,00	100 000,00			100 000,00	0,00
CRJDA DOMINIQUE-SAVIO	040624	Remplacement des unités de toit C1-C4	Maintien des actifs	Terminé	80 000,00	2016-2017	80 000,00	80 000,00			80 000,00	0,00
CRJDA DOMINIQUE-SAVIO	045127	RDMA MISE À NIVEAU LE SYSTÈME ELÉCTRIQUE	Maintien des actifs	Terminé	4 277,06	2016-2017	4 277,06	4 277,06			4 277,06	0,00
CRJDA DOMINIQUE-SAVIO	045271	Rénovation unité Phénix	Mixte	Terminé	46 931,03	2016-2017	34 131,03			34 131,03	34 131,03	0,00
	045272		Maintien des actifs			2016-2017	12 800,00	12 800,00			12 800,00	0,00
CRJDA DOMINIQUE-SAVIO	049699	Rénovation des unités de vie - Aile A	Mixte	Terminé	11 710,25	2017-2018	11 710,25			0,00	11 710,25	0,00
CRJDA DOMINIQUE-SAVIO	050463	Aménagement des gradins	Rénovation fonctionnelle	Terminé	315 741,13	2018-2019	305 000,00			305 000,00	315 741,13	0,00
						2019-2020	315 741,13			10 741,13	315 741,13	0,00
CRJDA DOMINIQUE-SAVIO	054590	Remplacement du système de boutons paniques du centre	Maintien des actifs	Terminé	249 882,73	2017-2018	100 000,00	100 000,00			249 882,73	0,00
						2018-2019	249 882,73	149 882,73			249 882,73	0,00

CRJDA DOMINIQUE-SAVIO	061939	Installation de bornes électriques	Rénovation fonctionnelle	Terminé	122 281,77	2019-2020	50 000,00			50 000,00	122 281,77	0,00
						2020-2021	122 281,77			72 281,77	122 281,77	0,00
CRJDA DOMINIQUE-SAVIO	064712	Réfection des salles de retrait	Maintien des actifs	Terminé	141 517,82	2020-2021	120 000,00	120 000,00			141 517,82	0,00
						2021-2022	141 517,82	21 517,82			141 517,82	0,00
CRJDA DOMINIQUE-SAVIO	065016	Remplacement de démarreur des pompes de condensé (CRJDA Dominique-Savio)	Maintien des actifs	Terminé	11 715,50	2020-2021	11 715,50	11 715,50			11 715,50	0,00
CRJDA DOMINIQUE-SAVIO	065335	Remplacement du condensateur au toit (CRJDA DSM)	Maintien des actifs	Terminé	23 303,29	2020-2021	23 303,29	23 303,29			23 303,29	0,00
CRJDA DOMINIQUE-SAVIO	066294	Remplacement de contrôleurs CVAC-CRJDA Dominique-Savio	Maintien des actifs	Terminé	37 260,26	2020-2021	35 255,00	35 255,00			37 260,26	0,00
						2021-2022	37 260,26	2 005,26			37 260,26	0,00
CRJDA DOMINIQUE-SAVIO	066379	Achat et installation de mobiliers intégrés dans le cadre de la rénovation de l'aile C	Rénovation fonctionnelle	Terminé	20 839,01	2020-2021	20 839,01			20 839,01	20 839,01	0,00
CRJDA DOMINIQUE-SAVIO	066448	Rénovation de l'aile C - Travaux de finition (menuiserie et électricité - dernière phase) - 03232	Rénovation fonctionnelle	Terminé	11 986,27	2020-2021	11 986,27			11 986,27	11 986,27	0,00
CRJDA DOMINIQUE-SAVIO	069759	Remplacement du système d'alarme incendie de l'aile C (2-4 boucles) - 03232	Maintien des actifs	Terminé	45 350,05	2021-2022	45 350,05	45 350,05			45 350,05	0,00
CRJDA DOMINIQUE-SAVIO	072440	Aménagement 1 salle de bain, 3e étage, aile C - 03232	Rénovation fonctionnelle	Terminé	75 537,82	2022-2023	75 537,82			75 537,82	75 537,82	0,00
CRJDA DOMINIQUE-SAVIO	074675	2022-2023 Remplacement d'appareil d'éclairage extérieur et réfection de rampe d'accès	Maintien des actifs	Terminé	75 324,68	2022-2023	71 647,78	71 647,78			75 324,68	0,00
						2024-2025	75 324,68	3 676,90			75 324,68	0,00
CRJDA DOMINIQUE-SAVIO	076192	2022-2023 Remplacement d'une sonde de CO2 dans la Aile A	Maintien des actifs	Terminé	2 050,35	2023-2024	2 050,35	2 050,35			2 050,35	0,00
CRJDA DOMINIQUE-SAVIO	076395	2023-2024 Travaux d'amélioration des composantes architecturales, électriques et mécaniques	Maintien des actifs	Terminé	158 510,12	2023-2024	158 510,12	158 510,12			158 510,12	0,00
CRJDA DOMINIQUE-SAVIO	077423	Remplacement de composantes de la chaudière principale à la chaufferie	Maintien des actifs	Terminé	16 751,52	2025-2026	16 751,52	16 751,52			16 751,52	0,00
	079807		Mixte			2024-2025	17 649,88			17 649,88	17 649,88	0,00

CRJDA DOMINIQUE-SAVIO	079808	Remplacement d'un chauffe-eau au gaz et ajout de robinet de douche dans les unités de vie	Maintien des actifs	Terminé	57 947,98	2024-2025	30 966,55	30 966,55			40 298,10	0,00
	079808		Maintien des actifs			2025-2026	40 298,10	9 331,55			40 298,10	0,00
CRJDA DOMINIQUE-SAVIO	079816	Mise à niveau du système de contrôle de chauffage et climatisation dans la salle mécanique au toit. Aile B	Maintien des actifs	Terminé	27 776,63	2024-2025	23 284,90	23 284,90			27 776,63	0,00
						2025-2026	27 776,63	4 491,73			27 776,63	0,00
CRJDA DOMINIQUE-SAVIO	081590	Modifications des contrôleurs pour la GDP et raccordement de la génératrice	Maintien des actifs	Actif	19 975,01	2025-2026	19 975,01	5 934,07			5 934,07	14 040,94
CRJDA DOMINIQUE-SAVIO	081739	REMPLACEMENT D'UNITÉS DE CLIMATISATION AU LOCAUX, UNITÉ SOLEIL, A-1029-PORTE22	Maintien des actifs	Actif	73 891,29	2025-2026	73 891,29	73 891,29			29 117,57	44 773,72
CRJDA DOMINIQUE-SAVIO	082114	REMPLACEMENT UNITÉS DE CLIMATISATION AU LOCAL A-1029	Maintien des actifs	Terminé	3 934,27	2025-2026	3 934,27	3 934,27			3 934,27	0,00
CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	017541	Actualiser le panneau principal alarme-incendie - phase 1	Maintien des actifs	Terminé	757 850,16	2016-2017	757 850,16	87 461,24			757 850,16	0,00
CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	019178	Réfection plancher des salles de bains - phase 2	Maintien des actifs	Actif	1 209 370,76	2022-2023	888 379,38	489 792,44			1 186 520,10	22 850,66
						2024-2025	1 041 520,10		153 140,72		1 186 520,10	22 850,66
						2025-2026	1 186 520,10	145 000,00			1 186 520,10	22 850,66
						2026-2027	1 209 370,76	22 850,66			1 186 520,10	22 850,66
CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	028065	Climatisation des unités de vie - MSA - Phase 1 et 2	Maintien des actifs	Terminé	1 089 486,10	2016-2017	1 089 486,10	81 614,18			1 089 486,10	0,00
CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	028177	Plan de vétusté - Faire les priorités #2 dans le bâtiment principal identifiés dans le rapport Gecyco pour les panneaux électriques	Maintien des actifs	Terminé	101 617,21	2016-2017	101 617,21	17 310,62			101 617,21	0,00
CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	028178	Plan de vétusté - Remplacement revêtement des toitures de quelques pavillons côté nord et sud et une partie du bâtiment principal	Maintien des actifs	Terminé	28 904,64	2016-2017	28 904,64	28 904,64			28 904,64	0,00
CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	031878	Plan de vétusté #29-23 - Remplacement des armoires de cuisine dans 14 unités - phase 2	Maintien des actifs	Terminé	4 087,23	2018-2019	4 087,23		0,00		4 087,23	0,00
CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	040750	Aménager une nouvelle cuisine de l'ancienne atelier scolaire du MSA	Rénovation fonctionnelle	Terminé	488 709,67	2017-2018	488 709,67			0,00	488 709,67	0,00
CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	050129	RDMA+_Réfection de l'enveloppe du bâtiment principal; Bâtiment 07 (réfections mineures aux bâtiments 05, 06 et 08)_2-5	Maintien des actifs	Terminé	35 793,34	2019-2020	35 793,34		35 793,34		35 793,34	0,00

CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	050139	RDMA+_Réfection de l'enveloppe des unités de vie; Bâtiments 11 à 17_0-2	Maintien des actifs	Terminé	952 401,21	2017-2018	0,00		0,00		952 401,21	0,00
						2018-2019	952 401,21	952 401,21			952 401,21	0,00
CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	050177	RDMA+_Mise à niveau des systèmes de drainage du bâtiment principal; bâtiment 05, 07 et 08_0-2	Maintien des actifs	Terminé	8 745,13	2017-2018	8 745,13		8 745,13		8 745,13	0,00
CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	061034	Aménagement extérieur	Rénovation fonctionnelle	Terminé	3 675,00	2019-2020	3 675,00			3 675,00	3 675,00	0,00
CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	061937	Installation de bornes électriques	Rénovation fonctionnelle	Terminé	181 451,17	2019-2020	50 000,00			50 000,00	181 451,17	0,00
						2020-2021	167 515,47			117 515,47	181 451,17	0,00
						2021-2022	181 451,17			13 935,70	181 451,17	0,00
CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	061961	RDMA-Réparation de la ligne de gaz pour le chauffage	Maintien des actifs	Terminé	38 297,79	2019-2020	38 297,79		38 297,79		38 297,79	0,00
CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	064861	Réfection du plafond de la cafétéria - 01339	Maintien des actifs	Terminé	933 662,05	2020-2021	933 662,05	933 662,05			933 662,05	0,00
CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	065457	Remplacement d'un panneau et de prises électriques vétustes (local 3022-3023-3040-3042) - 01339	Maintien des actifs	Terminé	10 130,69	2020-2021	10 130,69	10 130,69			10 130,69	0,00
CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	065515	Remplacement détecteur système Vesda-Mont Saint-Antoine	Maintien des actifs	Terminé	16 800,53	2020-2021	16 800,53	16 800,53			16 800,53	0,00
CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	065543	Réparation des poutrelles en béton	Maintien des actifs	Terminé	22 787,35	2020-2021	22 787,35	22 787,35			22 787,35	0,00
CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	066334	Aménagement espace collaboratif pour les nouveaux employés-01339	Rénovation fonctionnelle	Terminé	18 453,03	2020-2021	18 453,03			18 453,03	18 453,03	0,00
CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	069657	Climatisation du secteur Grenier de Loraine - 01339	Rénovation fonctionnelle	Terminé	10 222,31	2021-2022	10 222,31			10 222,31	10 222,31	0,00
CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	070099	Réfection des toitures (bassins B et C) et des murs de maçonnerie des unités de vie du 1er, 2e, 3e et 4e étage - 01339	Maintien des actifs	Terminé	1 966 564,53	2021-2022	126 732,66		126 732,66		1 966 564,53	0,00
						2023-2024	1 303 630,42	800 000,00	323 267,34		1 966 564,53	0,00
						2022-2023	180 363,08		53 630,42		1 966 564,53	0,00
						2024-2025	1 892 557,48	588 927,06			1 966 564,53	0,00
						2025-2026	1 966 564,53	74 007,05			1 966 564,53	0,00

CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	070878	Aménagement des locaux pour le projet ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) - 01339	Rénovation fonctionnelle	Terminé	16 260,88	2021-2022	16 260,88			16 260,88	16 260,88	0,00
CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	070879	Décontamination (moisissures), étanchéisation des fondations et mise aux normes de la plomberie du vide sanitaire - 01339	Maintien des actifs	Terminé	61 994,05	2022-2023	26 637,10	26 637,10			61 994,05	0,00
						2023-2024	61 994,05	35 356,95			61 994,05	0,00
CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	071533	Remplacement Toiture auditorium et conduite de drainage pluvial	Maintien des actifs	Actif	1 199 737,46	2021-2022	138 872,65	138 872,65			1 139 206,22	60 531,24
						2022-2023	409 023,86	270 151,21			1 139 206,22	60 531,24
						2023-2024	484 023,86	75 000,00			1 139 206,22	60 531,24
						2024-2025	1 099 737,46	407 016,51	208 697,09		1 139 206,22	60 531,24
						2025-2026	1 199 737,46	100 000,00			1 139 206,22	60 531,24
CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	071602	Rénovations mineures ponctuelles (locaux au scolaire, remplacement de certaines vitres par du verre trempé, de certaines portes, réfection d'un local suite à un effondrement, réfection du plancher de la réception des marchandises - 01339	Maintien des actifs	Terminé	147 699,82	2021-2022	142 432,40	142 432,40			147 699,82	0,00
				Terminé	147 699,82	2023-2024	147 699,82	5 267,42			147 699,82	0,00
CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	074676	2022-2023 Réfection de système CVAC et production d'eau-chaude	Maintien des actifs	Terminé	71 528,63	2022-2023	62 930,92	62 930,92			71 528,63	0,00
						2023-2024	71 528,63	8 597,71			71 528,63	0,00
CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	076224	2023-2024 Remplacement système de boutons de panic, dans l'ensemble de l'établissement	Maintien des actifs	Terminé	42 190,92	2023-2024	42 190,92	42 190,92			42 190,92	0,00
CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	076225	2023-2024 Mise à niveau de la ventilation du vide technique	Maintien des actifs	Terminé	42 151,03	2023-2024	42 151,03	42 151,03			42 151,03	0,00
CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	076396	2023-2024 Travaux d'amélioration des composantes architecturales, électriques et mécaniques	Maintien des actifs	Terminé	40 018,79	2023-2024	40 018,79	40 018,79			40 018,79	0,00
CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	076655	Réfection complète des pavillons d'hébergement comprenant les salle de bains, le drainage sanitaire, les toitures, la maçonnerie et la fenestration de l'étage	Maintien des actifs	Actif	7 639 495,24	2024-2025	2 645 552,81		2 000 000,00		6 442 404,27	1 197 090,97
						2025-2026	7 639 495,24	4 480 188,97	513 753,46		6 442 404,27	1 197 090,97
CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	076733	23-24 Réparation d'urgence d'une partie du système de drainage des unité de vie du Mont St Antoine	Maintien des actifs	Terminé	77 342,03	2023-2024	77 342,03	77 342,03			77 342,03	0,00

CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	077492	Installations des compteurs d'eau et des dispositifs anti-refoulement	Maintien des actifs	Terminé	118 538,21	2023-2024	118 538,21	118 538,21			118 538,21	0,00
CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	077543	Acquisition et aménagement d'un bâtiment annexe	Mixte	Actif	6 000 000,00	2024-2025	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	077544	PART MA - Acquisition et aménagement d'un bâtiment annexe	Maintien des actifs			2024-2025	3 000 000,00	3 000 000,00			2 384 153,62	615 846,38
CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	077842	Remplacement de divers éléments architecturaux et système d'instrumentation et de contrôle du chauffage des unités de vie MSA	Maintien des actifs	Terminé	74 330,64	2023-2024	74 330,64	74 330,64			74 330,64	0,00
CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	080092	Remplacement d'une unité CVCA, AC5 au Bureau Est	Maintien des actifs	Terminé	31 786,05	2025-2026	31 786,05	31 786,05			31 786,05	0,00
CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	081594	Modifications des contrôleurs pour le GDP et raccordement de la génératrice	Maintien des actifs	Actif	17 887,67	2025-2026	17 887,67				0,00	17 887,67
CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	081837	REMPLACEMENT DES TAPIS AUX LOCAUL 2-018 ET 3-019	Maintien des actifs	Terminé	8 408,09	2025-2026	8 408,09	8 408,09			8 408,09	0,00
CRJDA DU MONT SAINT-ANTOINE	083123	REMPLACEMENT DE POMPES CIRCULATRICES DE L''EAU CHAUDE DE CLIMATISATION À L'UNITÉ DE VIE	Maintien des actifs	Programmation budgétaire	8 015,37	2026-2027	8 015,37	8 015,37			0,00	8 015,37
CRJDA ROSE-VIRGINIE-PELLETIER	014104	Mise à niveau du groupe électrogène	Maintien des actifs	Terminé	907 018,75	2016-2017	907 018,75	16 800,30			907 018,75	0,00
CRJDA ROSE-VIRGINIE-PELLETIER	017368	Vétusté du panneau de contrôle du réseau avertisseur incendie - phase 1	Maintien des actifs	Terminé	104 528,03	2016-2017	104 528,03	59 528,03			104 528,03	0,00
CRJDA ROSE-VIRGINIE-PELLETIER	031865	RDMA - Remplacement des portes et fenêtres aux pavillons	Maintien des actifs	Terminé	8 902,36	2018-2019	8 902,36		8 902,36		8 902,36	0,00
CRJDA ROSE-VIRGINIE-PELLETIER	045145	RVP - Mise au point et remplacement des valves de contrôle des calorifères du site (unités et espace adm.)	Maintien des actifs	Terminé	11 259,05	2016-2017	11 259,05	11 259,05			11 259,05	0,00
CRJDA ROSE-VIRGINIE-PELLETIER	066376	Remplacement des poignees et serrures - 01391	Mixte	Terminé	15 791,53	2020-2021	13 600,00			13 600,00	14 452,75	0,00
	066376		Mixte			2021-2022	14 452,75			852,75	14 452,75	0,00
	066378		Maintien des actifs			2020-2021	1 338,78	1 338,78			1 338,78	0,00
CRJDA ROSE-VIRGINIE-PELLETIER	071587	Mise à jour de la protection incendie - 01391	Maintien des actifs	Terminé	93 591,92	2021-2022	88 555,00	88 555,00			93 591,92	0,00
						2023-2024	93 591,92	5 036,92			93 591,92	0,00
CRJDA ROSE-VIRGINIE-	075253	22-23 Remplacement et réfection des systèmes	Maintien des	Terminé	47 980,97	2022-2023	25 113,52	25 113,52			47 980,97	0,00

PELLETIER	079253	électrique et de plomberie	actifs	Terminé	47 980,97	2023-2024	47 980,97	22 867,45			47 980,97	0,00
CRJDA ROSE-VIRGINIE-PELLETIER	076232	22-23 Remplacement des circuits pour les climatiseurs, dans l'unité Alizée	Maintien des actifs	Terminé	0,00	2022-2023	0,00	0,00			0,00	0,00
CRJDA ROSE-VIRGINIE-PELLETIER	076374	2023-2024 Travaux d'amélioration des composantes architecturales, électriques et mécaniques	Maintien des actifs	Terminé	40 898,63	2023-2024	40 898,63	40 898,63			40 898,63	0,00
CRJDA ROSE-VIRGINIE-PELLETIER	076597	Remplacement de l'unité de climatisation extérieure, ainsi que les 4 unité murales	Maintien des actifs	Terminé	62 009,19	2023-2024	62 009,19	62 009,19			62 009,19	0,00
CRJDA ROSE-VIRGINIE-PELLETIER	077199	Peinture de l'aile ''alizé''	Rénovation fonctionnelle	Terminé	37 021,52	2023-2024	35 393,81			35 393,81	37 021,52	0,00
						2024-2025	37 021,52			1 627,71	37 021,52	0,00
CRJDA ROSE-VIRGINIE-PELLETIER	079800	Remplacement de l'unité CVCA au toit pour unité de type VRF desservant les unités de vie du pavillon principal	Maintien des actifs	Terminé	69 024,77	2024-2025	69 024,77	69 024,77			69 024,77	0,00
CRJDA ROSE-VIRGINIE-PELLETIER	079801	Modification de la distribution électrique et ajout de prise électrique dans les unités de vie et le scolaire.	Rénovation fonctionnelle	Terminé	12 497,59	2024-2025	12 497,59			12 497,59	12 497,59	0,00
CRJDA ROSE-VIRGINIE-PELLETIER	080090	RDMA - Remplacement du système d'éclairage extérieur et du réseau de distribution électrique	Maintien des actifs	Terminé	23 059,41	2024-2025	23 059,41		23 059,41		23 059,41	0,00
CRJDA ROSE-VIRGINIE-PELLETIER	080091	Remplacement d'une conduite de drainage sanitaire sous l'unité de vie le Val-Chantant	Maintien des actifs	Terminé	37 627,94	2024-2025	35 938,88	35 938,88			37 627,94	0,00
						2025-2026	37 627,94	1 689,06			37 627,94	0,00
FOYER DE GROUPE POUR JDA CHAMBORD	050265	RDMA_Réfection et étanchéisation des fondations et des escaliers avant_0-2	Maintien des actifs	Terminé	41 865,46	2017-2018	23 024,00		23 024,00		41 865,46	0,00
						2018-2019	41 865,46		18 841,46		41 865,46	0,00
						2021-2022	41 865,46		0,00		41 865,46	0,00
FOYER DE GROUPE POUR JDA CHAMBORD	083124	REMPLACEMENT DE TUYAUTERIE AU SOUS-SOL	Maintien des actifs	Programmation budgétaire	27 714,53	2026-2027	27 714,53	27 714,53			0,00	27 714,53
FOYER DE GROUPE POUR JDA D'AHUNSTIC	079536	Remplacement 2 chauffe-eaux au sous-sol du foyer	Maintien des actifs	Terminé	3 158,12	2025-2026	3 158,12	3 158,12			3 158,12	0,00
FOYER DE GROUPE POUR JDA DE VERDUN	081413	Réfection du toit du Foyer de groupe JDA de Verdun	Maintien des actifs	Terminé	30 984,81	2025-2026	30 984,81	30 984,81			30 984,81	0,00

FOYER DE GROUPE POUR JDA ESPLANADE	075235	Aménagement du Foyer de groupe Esplanade	Rénovation fonctionnelle	Terminé	2 561 845,23	2022-2023	2 488 997,49			2 488 997,49	2 561 845,23	0,00
						2025-2026	2 561 845,23			72 847,74	2 561 845,23	0,00
FOYER DE GROUPE POUR JDA MEILLEUR	077508	Ajout d'une douche	Rénovation fonctionnelle	Terminé	22 062,35	2023-2024	22 062,35			22 062,35	22 062,35	0,00
FOYER DE GROUPE POUR JDA MONTPETIT	050275	RDMA+_Réfection de l'enveloppe et remplacement des portes et des fenêtres_0-2	Maintien des actifs	Terminé	89 965,40	2017-2018	89 965,40		89 965,40		89 965,40	0,00
FOYER DE GROUPE POUR JDA MONTPETIT	050278	RDMA+_Réfection de toiture_0-2	Maintien des actifs	Terminé	32 841,02	2017-2018	32 841,02		32 841,02		32 841,02	0,00
FOYER DE GROUPE POUR JDA MONTPETIT	076598	2023-2024 Travaux d'amélioration des composantes architecturales, électriques et mécaniques	Maintien des actifs	Terminé	33 551,89	2023-2024	33 551,89		33 551,89		33 551,89	0,00
FOYER DE GROUPE POUR JDA MONTPETIT	077438	Remplacement de clôture existante	Maintien des actifs	Terminé	3 329,16	2025-2026	3 329,16	3 329,16			3 329,16	0,00
FOYER DE GROUPE POUR JDA PELLETIER	075236	Aménagement du foyer de groupe Pelletier	Rénovation fonctionnelle	Actif	9 598 689,77	2023-2024	1 316 547,80			1 316 547,80	9 242 800,29	355 889,48
						2024-2025	6 200 000,00			4 883 452,20	9 242 800,29	355 889,48
						2025-2026	9 598 689,77			3 398 689,77	9 242 800,29	355 889,48
FOYER DE GROUPE POUR JDA ROSEMONT	077372	Aménagement du foyer	Mixte	Actif	1 563 477,16	2023-2024	200 000,00			200 000,00	406 649,24	235 322,06
						2024-2025	392 901,60			192 901,60	406 649,24	235 322,06
						2025-2026	641 971,30			249 069,70	406 649,24	235 322,06
	077373		Maintien des actifs			2023-2024	200 000,00	200 000,00			192 056,83	729 449,03
						2024-2025	550 000,00	350 000,00			192 056,83	729 449,03
						2025-2026	921 505,86	371 505,86			192 056,83	729 449,03
FOYER DE GROUPE POUR JDA SAINT-VITAL	049787	RDMA_Réfection de l'enveloppe et correction de l'étanchéité_0-2	Maintien des actifs	Terminé	672 163,10	2019-2020	68 094,40	68 094,40			672 163,10	0,00
						2020-2021	572 094,40		504 000,00		672 163,10	0,00
						2021-2022	672 163,10		100 068,70		672 163,10	0,00

FOYER DE GROUPE POUR JDA SAINT-VITAL	049789	RDMA_Réfection des toitures du bâtiment et du garage_0-2	Maintien des actifs	Terminé	160 278,00	2019-2020	10 278,00	10 278,00			160 278,00	0,00
						2020-2021	160 278,00	150 000,00			160 278,00	0,00
FOYER DE GROUPE POUR JDA SAINT-VITAL	049805	RDMA_Mise aux normes ponctuelle des systèmes de plomberie_0-2	Maintien des actifs	Terminé	38 440,00	2019-2020	8 440,00	8 440,00			38 440,00	0,00
						2020-2021	38 440,00	30 000,00			38 440,00	0,00
FOYER DE GROUPE POUR JDA SAINT-VITAL	049806	RDMA_Remplacement des appareils d'éclairage intérieurs et extérieurs_2-5	Maintien des actifs	Terminé	78 601,62	2020-2021	30 000,00		30 000,00		78 601,62	0,00
						2021-2022	78 601,62	48 601,62			78 601,62	0,00
FOYER DE GROUPE POUR JDA SAINT-VITAL	074678	2022-2023 Réfection des salle de bain	Maintien des actifs	Terminé	63 148,50	2022-2023	63 148,50	63 148,50			63 148,50	0,00